CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA, REMOCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, TRAMO 1254, 1255, 1259 Y 1260, COMPAÑÍA 6° POSTA YBYCUA, BARRIO PANCHITO LÓPEZ

CONTRATO: Nº 114/2019

Fecha: 01/11/2019	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 12/10/2.019	al: 01/11/2.019
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA, REMOCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, TRAMO 1254, 1255, 1259 Y 1260, COMPAÑÍA 6° POSTA YBYCUA, BARRIO PANCHITO LÓPEZ

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.359,00	1.050	1.426.950	0	1.359,00	1.359,00	0	1.426.950	1.426.950	100%
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m CHAPA N° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 cm.; ALTURA 3,20 m (sin excepción)	UN	EVENTO	1	975.000	975.000	0	1,00	1,00	0	975.000	975.000	100%
3	72131701-002	REMOCIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE	M2	EVENTO	1.359,00	7.990	10.858.410	0	1.359,00	1.359,00	0	10.858.410	10.858.410	100%
4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1057,00	34.490	36.455.930	0	1.057,00	1.057,00	0	36.455.930	36.455.930	100%
5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	1.057,00	2.490	2.631.930	0	1.057,00	1.057,00	0	2.631.930	2.631.930	100%
6	72131701-002	PISO DE HORMIGÓN e: 10 cm DOSIFICACIÓN 1:3:4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO, PREVIO CARGAMENTO DEBE REGULARIZAR EL TERRENO CON TRITURADA e: 8cm	M2	EVENTO	302,00	199.000	60.098.000	0	302,00	302,00	0	60.098.000	60.098.000	100%
7	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	GL	EVENTO	1	1.553.780	1.553.780	0	1,00	1,00	0	1.553.780	1.553.780	100%
		TOTAL					114.000.000						114.000.000	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	114.000.000
5% Retención	5.700.000
Neto a cobrar	108.300.000

Arg. Marcelo A. Duarte
Director Infraestructura Pública y Servicios

AC CONSTRUCCIONES
de Amarilla Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683 - 0
0981- 847 841
Calle sin nombre - Luque