CERTIFICADO Nº 3

L.P.N. N.º 01/23 CONTRATO N.º 17/2022 CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - PLURIANUAL 2023/2024

OBRA LOTE 15 : CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO.
UBICACIÓN : KM. 7 ACARAY - BARRIO ACARAY.

FECHA: 27/12/2023

			ADJUDICACIÓN			CERTIF. N.º 1	CERTIF. N.º 2	CERTIFICADO Nº 3		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	11.377	3.560	40.502.120	9.200,00	0,00	1.000,00	3.560.000	1177,00
2	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	m2	11.377	7.120	81.004.240	9.200,00	0,00	1.000,00	7.120.000	1177,00
3	Destronque de arbol grande.(Según EE.TT.)	un	2	352.885	705.770	2,00	0,00	0,00	0	0,00
4	Cartel de obra1,80x1,80 con estructura metalica e impresión digital (Según EE.TT.)	un	1	1.691.000	1.691.000	1,00	0,00	0,00	0	0,00
5	Trabajos de maquinarias. (Según EE.TT.)	hs	48	265.220	12.730.560	48,00	0,00	0,00	0	0,00
6	Relleno y compactacion (Según EE.TT.)	m3	609	59.319	36.125.271	609,00	0,00	0,00	0	0,00
7	Construccion de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	9.983	50.285	501.995.155	2.158,3305760	2.358,3233000	4.046,35000000	203.470.710	1419,9961240
8	Provision y colocacion de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	3.110	30.750	95.632.500	1.000,00	1.000,00	500,00	15.375.000	610,00
9	Provision y colocacion de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	100	110.138	10.995.077	0,00	0,00	0,00	0	100,00
10	Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10m (Según EE.TT.)	m3	120,55	1.323.252	159.518.029	60,78	0,00	20,00	26.465.040	39,77
11	Construccion de baden de HºAº e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	m2	190	220.809	41.953.710	0,00	80,00	50,00	11.040.450	60,00
12	Limpieza final (Según EE.TT.)	gl	1	1.726.600	1.726.600	0,00	0,00	0,00	0	1,00
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				984.580.031				267.031.200	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 3	267.031.200	27,00%
DEVOLUCION ANTICIPO 20%	53.406.240	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	13.351.560	
MONTO NETO A PERCIBIR	200.273.400	

SON GUARANIES: DOSCIENTOS MILLONES, DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL, CUATROCIENTOS ——————

POR LA CONTRATISTA
& ASOCIADOS S.A.
RUC: 80086999-0

Sofía Molinas
FISCAL DE OBRAS

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Area

ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA

Escaneado con CamScanner