INNOVARQ EMPRESA CONSTRUCTORA

Oficina: Silvio Pettirossi c/ Walter Insfran

Caaguazú - Paraguay

Caaguazú, 10 de Octubre de2022

Señor

Alejo Ríos Medina

Gobernador del V Departamento de Caaguazú

E. S. D.

Cordiales Saludos.

Me dirijo a usted a fin de presentar la planilla de certificaciones Nº1 del contrato Nº 22/2022 Licitación por concurso de ofertas (LCO) Nº 12/2022 para Refacción Coliseo Departamental el Cerrito- Plurianual – ID Nº 417194.

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.

.....

Diego Ramoa

INNOVARQ EMPRESA CONSTRUCTORA

(0975) 265 971
(0975) 487 561
Caaguazú - Paraguay

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. CAAGUAZÚ
MESA DE ENTRADA
N° 4.678
FECHA: 10.X.2022 HORA: 12:10 hs

OBRA: LCO 12/2022 - CONTRATO Nº 22 REFACCIÓN COLISEO DEPARTAMENTAL EL CERRITO - PLURIANUAL CON ID: 417194

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 1 - INNOVARQ

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	CANTIDAD CERTIFICADO			MONTO TOTAL
							% Presente Certificado	% Acumulado hasta el Certificado anterior	% Acumulado hasta presente Certificado	Monto Presente Certificado
1	72131601-002	Preparación De Obra						0%	0%	-
1.1		Replanteo y marcación	Unidad	162,5	8.000	1.300.000	100%	0%	100%	1.300.000
1.2		Cartel de obra	Unidad	1	1.100.000	1.100.000	100%	0%	100%	1.100.000
1.3		Demolición de pisos y azulejos (incluye retiro y acarreo de escombros)	Metros cuadrados	476	18.500	8.806.000	50%	0%	50%	4.403.000
1.4		Reparación de revoque existente	Metros cuadrados	240	35.000	8.400.000	50%	0%	50%	4.200.000
1.5		Carpeta alisada	Metros cuadrados	280	36.000	10.080.000	50%	0%	50%	5.040.000
2	72131601-001	Instalación Eléctrica								
2.1		Circuito de alimentación para pista	Unidad Medida Global	1	3.900.000	3.900.000	100%	0%	100%	3.900.000
2.2		Circuito de alimentación Y distribución para Sanitarios	Unidad Medida Global	4	1.520.000	6.080.000	100%	0%	100%	6.080.000
2.3		Circuito de distribución para pista	Unidad Medida Global	1	8.100.000	8.100.000	100%	0%	100%	8.100.000
2.4		Artefactos lumínicos para Sanitarios - fluorecentes	Unidad	16	127.000	2.032.000	100%	0%	100%	2.032.000
2.5		Artefactos lumínicos tipo reflector LED	Unidad	46	470.000	21.620.000	100%	0%	100%	21.620.000
2.6		Tablero principal	Unidad	1	1.644.000	1.644.000	100%	0%	100%	1.644.000
2.7		Tablero seccional	Unidad	1	700.000	700.000	100%	0%	100%	700.000
3	72131601-012	Pintura								
3.1		Pintura acrílica a dos manos interior exterior	Metros cuadrados	8.500	18.500	157.250.000	30%	0%	30%	47.175.000
3.2		Pintura acrílica a dos manos para gradería	Metros cuadrados	6.120	15.500	94.860.000	20%	0%	20%	18.972.000
3.3		Pintura acrílica alto transito tipo polideportivo para pista - cancha	Metros cuadrados	1.250	19.000	23.750.000		0%	0%	-
3.4		Pintura de logo en pista	Unidad Medida Global	1	4.600.000	4.600.000	0%	0%	0%	-
4	72131601-007	Techo								
4.1		Reparación de techo existente	Metros cuadrados	122	90.000	10.980.000	100%	0%	100%	10.980.000
4.2		Reparación de canaleta existente	Metro lineal	117	60.000	7.020.000	50%	0%	50%	3.510.000
5	72131601-011	Instalaciones Sanitarios								
5.1		Reparación y reacondicionamiento de abastecimiento de agua y desagüe cloacal	Unidad	4	8.100.000	32.400.000	50%	0%	50%	16.200.000
5.2		Provisión y colocación de pisos y azulejos	Metros cuadrados	470	72.000	33.840.000	50%	0%	50%	16.920.000
5.3		Reacondicionamiento y colocación de artefactos sanitarios	Unidad	4	2.700.000	10.800.000	50%	0%	50%	5.400.000
6	72131601-013	Limpieza de obras								
6.1		Limpieza y trabajos finales	Metros cuadrados	147,6	5.000	738.000		0%	0%	-
		Precio Total				**450.000.000**				**179.276.000**

PORCENTAJE CERTIFICAC	39,84	
DESCUENTO ANTICIPO 20%		35.855.200
NETO A COBRAR		143.420.800
FONDO DE REPARO 5%		8.963.800
TOTAL A COBRAR		134.457.000

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

INNOVARQ. Empresa constructora
(0975) 265 971
(0975) 487 561
Caaguazú - Paraguay