MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICION

"CONSTRUCCIONES VARIAS, LOTE 2 CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ID N°: 415.403 CONTRATO N° 27/2022 – EMPRESA CONTRATISTA: ITC INGENIERIA

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01

PERIODO:SETIEMBRE 2022

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 2 dias de octubre del año 2022, se reunen la EMPRESA CONTRATISTA "ITC INGENIERIA", REPRESENTADA POR el Sr. MARIO QUIROGA BAEZ, la FISCALIZACION, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificacion de los items del presente certificado. A continuacion se detallana las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	PERFORACION Y CONSTRUCCION DE POZO TUBUULAR PROFUNDO	Unidad Medida	1			
1.1	Perforacion de suelo sedimentario, con diametro de 6 1/2" de 0 a 140	Metro lineal	140,00		102,00	
1.2	Provision e instalacion de conducto revestimiento, con dimatro de 116mm de 0 a 98m	Metro lineal	98,00		98,00	
1.3	Sello sanitario	Unidad Medida	1,00		1,00	
1.4	Provision e instalacion de conducto revestimiento, con dimatro de 116mm de 0 a 42m	Metro lineal	42,00			
1.5	Equipamiento de bombeo, electrobomba sumergible de 3 hp monofasica, tablero de comando y automatizacion	Unidad Medida	1,00		1,00	
1.6	Tubo de chapa de 8" con pared de 4mm	Metro lineal	5,00			
1.7	Grava	Tonelada	5,00		5,00	
1.8	Interconexion de la alimantacion a la cañeria existente	Unidad Medida	1,00			
	TOTAL					

ITC Ingeniería
Ruc: 4247891

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

"CONSTRUCCIONES VARIAS, LOTE 2 CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE" C.D. N°: 20/2022
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01
PERIODO:SETIEMBRE 2022

N°	Descripción	Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
		Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	PERFORACION Y CONSTRUCCION DE POZO TUBUULAR PROFUNDO	Unidad Medida Global	1											
1.1	Perforacion de suelo sedimentario, con diametro de 6 1/2" de 0 a 140	Metro lineal	140	403.000	56.420.000		102,00	102,00		41.106.000	41.106.000		72,86%	72,86%
1.2	Provision e instalacion de conducto revestimiento, con dimatro de 116mm de 0 a 98m	Metro lineal	98	95.667	9.375.366		98,00	98,00		9.375.366	9.375.366		100,00%	100,00%
1.3	Sello sanitario	Unidad Medida Global	1	576.667	576.667		1,00	1,00		576.667	576.667		100,00%	100,00%
1.4	Provision e instalacion de conducto revestimiento, con dimatro de 116mm de 0 a 42m	Metro lineal	42	112.333	4.717.986									
1.5	Equipamiento de bombeo, electrobomba sumergible de 3 hp monofasica, tablero de comando y automatizacion	Unidad Medida Global	1	15.667.333	15.667.333		1,00	1,00		15.667.333	15.667.333		100,00%	100,00%
1.6	Tubo de chapa de 8" con pared de 4mm	Metro lineal	5	404.333	2.021.665									
1.7	Grava	Tonelada	5	450.000	2.250.000		5,00	5,00		2.250.000	2.250.000		100,00%	100,00%
1.8	Interconexion de la alimantacion a la cañeria existente	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000									
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**91.829.017**					**68.975.366**	**68.975.366**		**75,11%**	**75,11%**

ITC Ingeniería
Ruc: 4247891-0
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

"CONSTRUCCIONES VARIAS, LOTE 2 CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE" C.D. N°: 20/2022

ID N°: 415.403 CONTRATO N° 27/2022 – EMPRESA CONTRATISTA: ITC INGENIERIA

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01

PERIODO:SETIEMBRE 2022

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	"CONSTRUCCIONES VARIAS, LOTE 2 CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE"	91.829.017	0,00%	75,11%	75,11%	-	68.975.366	68.975.366
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B.1	MULTAS	-				-	-	-
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	18.365.803	0,00%	75,11%	75,11%	-	13.795.073	13.795.073
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	4.591.451	0,00%	75,11%	75,11%	-	3.448.768	3.448.768
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**22.957.254**	0,00%	75,11%	75,11%	-	**17.243.842**	**17.243.842**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					-	**51.731.525**	**51.731.525**

SON GUARANIES: CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO.-

ITC Ingeniería
Ruc: 4247891-0

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra