A : **ESCR. SERGIO GODOY AYALA**

INTENDENTE MUNICIPAL

DE : **ING. ANA GABRIELA DURÉ ZELAYA**

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Asunto: Informe sobre la Certificación Final de la Obra **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO TIPO EMPEDRADO CALLE TATA JYVA Y JACARANDÁ - ID Nº 406192,** del distrito de Nueva Esperanza, según **Contrato Nº 80/2022.** Adjudicado a la Firma **TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE RUBÉN CASCO ESCOBAR - RUC: 589999-8.**

Se procedió a la verificación de los trabajos realizados.

RUBROS	AVANCES %
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO	
Rubro Nº 1.1: Cartel de Identificación de Obra	100%
Rubro Nº 1.2: Replanteo y marcación	100%
Rubro Nº 1.3: Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,50	100%
Rubro Nº 1.4: Relleno y compactación para soporte de cordones	100%
Rubro Nº 1.5: Pavimento tipo empedrado	100%
Rubro Nº 1.6: Piedra triturada IV	100%
Rubro Nº 1.7: Compactación mecánica	100%

Se observa que los trabajos se realizaron con total normalidad y en cumplimiento con todas las exigencias de las especificaciones técnicas y planos aprobados.

La fiscalización cree justa la solicitud de la Certificación Final y autoriza el pago de la misma quedando como garantía el Fondo de Reparo de 5% de valor total del contrato.

Es mi informe y lo firmo en dos copias del mismo tenor a los veinticinco días del mes de julio del año dos mil veintidós.

.....

Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya.
Dirección y Fiscalización de Obras
Municipalidad de Nueva Esperanza

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2022
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO
IDNº 406192

FECHA:22/07/2022

PLANILLA 2

CERTIFICACION FINAL

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Construcción de Pavimento Petreo Tipo Empedrado Calle Tata Jyva y Jacaranda

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT	SEGÚN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS		
				P. UNIT.	P.TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Cartel de identificacion de Obra	UNID.	1,00	1.850.000	1.850.000	1.00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1.850.000	0	0
1.2	Marcacion y replanteo	M2	1.605,00	1.250	2.006.250	1.605,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	2.006.250	0	0
1.3	Cordon de H° Pref. 0,10x0,30x0,50	ML	455,00	38.500	17.517.500	364,00	80%	91,00	20%	0,00	0%	14.014.000	3.503.500	0
1.4	Relleno y compactacion para soporte de cordones	M3	27,00	50.000	1.350.000	13.50	50%	13,50	50%	0,00	0%	675.000	675.000	0
1.5	Pavimento tipo empedrado	M2	1.605,00	37.800	60.669.000	963.00	60%	642,00	40%	0,00	0%	36.401.400	24.267.600	0
1.6	Piedra triturada IV	M2	1.605,00	4.500	7.222.500	0,00	0%	1.605,00	100%	0,00	0%	0	7.222.500	0
1.7	Compactacion mecanica	M2	1.605,00	3.850	6.179.250	0,00	0%	1.605,00	100%	0,00	0%	0	6.179.250	0
TOTAL CONTRATO					96.794.500			TOTAL CERTIFICACION				54.946.650	**41.847.850**	**0**

CERTIFICACION FINAL		41.847.850
RETENCION DE FONDO DE REPARO 5%		2.092.393
TOTAL A COBRAR		**39.755.458**

DIRECCION DE OBRAS
Ana Gabriela Duré Zelaya
Ingeniera Civil
Registro N° 3543

RUBEN CASCO ESCOBAR
Tino servicios y construcciones
Tino
Servicios y Construcciones
Tel-0973-607 137-0986-705 315
Salto del Guaira Paraguay