CERTIFICADO N° 3

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA	
LCO. N° 25/2021 "Construcción de Pavimento tipo Empedrado con cordón cuneta calle Castulo Franco del Barrio Jardín del Sur"con ID: 399.182	
Contrato N° 38/2021	

CONTRATISTA	A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.
FECHA:	8/2/2022
FECHA DE INICIO	8/10/2021
DÍAS TRASCURRIDOS:	123 DÍAS
PLAZO INICIAL:	120 DÍAS

1	2	3	4	5	6	7	CANTIDADES			MONTO (GUARANÍES)			Porcentaje de Avance por Rubro
Ítem N°	Código de catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acum.	
1	72131701-002	**Construcción de empedrado**											
		Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	2.577,00	1.510	3.891.270	2577,00		2577,00	3.891.270	-	3.891.270	100,00%
		Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	2.577,00	29.000	74.733.000	858,00	1342,00	2200,00	24.882.000	38.918.000	63.800.000	85,37%
		Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	620,00	80.000	49.600.000	390,00	166,40	556,40	31.200.000	13.312.000	44.512.000	89,74%
		Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	42,00	288.000	12.096.000	30,00		30,00	8.640.000	-	8.640.000	71,43%
		Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	33,00	49.000	1.617.000	0,00		0,00	-	-	-	0,00%
		Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	620,00	3.500	2.170.000	390,00	166,40	556,40	1.365.000	582.400	1.947.400	89,74%
		Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	1,00	580.500	580.500	0,00		0,00	-	-	-	0,00%
		Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	2.523,00	605	1.526.415	0,00		0,00	-	-	-	0,00%
Total:	**Son Guaraníes:**	**Ciento Cuarenta y Seis Millones Doscientos Catorce Mil Ciento Ochenta y Cinco**				**146.214.185**				**69.978.270**	**52.812.400**	**122.790.670**	**Porcentaje de Avance Total**
									Fondo de reparo 5%:	3.498.914	2.640.620	6.139.534	
									Neto a cobrar Gs.:	66.479.356	50.171.780	116.651.136	83,98%
									SON GUARANÍES:	**CINCUENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA**			

Ing. Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingeniería

A&F INGENIERÍA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.
CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapúa

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá