MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

"NOMBRE DE OBRA SEGÚN CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA, EN LA CALLE 1 Y 2 ENTRE LAS CALLES CELSA SPERATTI Y BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL BARRIO AMANECER II" CON ID: 403.435

Contrato N° 08/2022

Certificado N° 2

CONTRATISTA	Habitare S.R.L.
FECHA DE PRESENTACIÓN	05/07/2022
FECHA DE INICIO	31/03/2022
PLAZO INICIAL	120 días
PLAZO DE ADENDA	-------
DIAS TRANSCURRIDOS	95 días
RECEPCIÓN PROVISORIA	-------

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	2.460	740	1.820.400	1.230	1.230	2.460	910.200	910.200	1.820.400	100%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	2.460	31.000	76.260.000	936	936	1.872	29.016.000	29.016.000	58.032.000	76%
1.3	Cordon cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	635	92.000	58.420.000	360	262	622	33.120.000	24.104.000	57.224.000	98%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	72	260.000	18.720.000	12	24	36	3.120.000	6.240.000	9.360.000	50%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	18	49.000	882.000	9,0		9,0	441.000	-	441.000	50%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	635	3.250	2.063.750		300	300	-	975.000	975.000	47%
1.7	Provisión y colocación de tubos de hormigón de 1 m de diámetro. No incluye excavación.	Metro lineal	8	417.425	3.339.400			0	-	-	-	0%
1.8	Losa de Hº Aº para registro y pantalla. No incluye excavación.	Metros cúbicos	4	1.850.000	7.400.000			0	-	-	-	0%
1.9	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	2	570.000	1.140.000			0	-	-	-	0%
1.10	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	2.460	390	959.400			0	-	-	-	0%
				TOTAL	**171.004.950**							

Total certificado	66.607.200	61.245.200	127.852.400
Fondo de reparo 5%:	3.330.360	3.062.260	6.392.620
Neto a cobrar Gs.:	63.276.840	58.182.940	121.459.780

Son Guaraníes: CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA

HABITARE S.R.L.
RUC: 80090604 - 6
Cel: 0963 514 838

Alejandro Paniagua
Representante Legal
Habitare S.R.L.

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapua Para

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá