MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud
Acta de Recepcion de Bienes/Servicios N° 01 /2021

En la ciudad de Asunción , República del Paraguay, a los veinte y cinco días del mes de enero del dos mil veintiuno, en la Direccion General de Vigilancia de la Salud se procede a la recepción de bienes/servicios adjudicados a la Empresa **AIRETEC S.R.L.**, correspondiente al Llamado: CD N° 18/2020 "Adquisición de Equipos de Aires Acondicionados para dependencias , los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme los responsables por parte de la Institución y de la Empresa Adjudicada:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidad	Equipo de Aire acondicionado 24.000 BTU - Marca Airway - China. Tipo de pared. Capacidad Normal Frio/Calor de 24.00 BTU/U. Potencia Frio/ Calor de 1865/1790 watts aproximadamente. Corriente nominal de 8,6/8,2 Amps aproximadamente. Caracteristicas electricas: monofasica 220 V/50 hz, R410, con cañeria para gas y liquido de 3/4" aproximadamente, compresor rotativo, con control remoto, con purificador de aire y deshumidificador, autoreinicio, filtro tipo tejido sintetico y lavable de formaldehido, Modo turbo, visor electronico para monitoreo de temperatura, kit de instalación, garantia minima de dos años. incluye: Montaje del Equipo, Ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de Mamposteria o soporte metalico, la unidad evaporadora en el interior fijada en la pared, cableado electrico desde el tablero e interconexión electrica entre los condensadores y evaporadores, cañerias de cobre con aislación termica hasta 10 metros embutidos con canaletas de chapa, cañeria de drenaje, prueba de estanqueidad con nitrogeno, vacio del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento, Interconexión electrica desde el tablero de alimentación electrica hasta la unidad condesarora con su dispositivo de protección. Trabajos de Albañileria, Pintura y Revestimiento decorativo que sean necesarios, ademas la mamposteria en algunos casos en que exista aire del tipo ventana del lugar, donde se debe desmontar el equipo reemplazo de acondicionador de aires split en lugares donde existiesen	4.860.000	4.860.000
			**********		
Son Guaranies			Cuatro millones ochocientos sesenta mil.--	**Total**	4.860.000

Factura	
Numero	Fecha
Nota de Remision	
Numero	Fecha
001-001-0000180	25 01 2021
Orden de Compra y/o Servicios	
Numero	Fecha
483	4 01 2021

Empresa Adjudicada	Recibido por	Fiscalizador	Director o Administrador
Mauricio Vera Airetec S.R.L. (0985) 632-659	Lic. Patricia Galeana Enfermera RP. 2174	Téc. Desiree Recalde Czaya Fiscalizadora Dirección General de Vigilancia de la Salud	Lic. Olga M. Mendieta O. Directora Administrativa Dirección General de Vigilancia de la Salud

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendra carácter de DD.JJ., quedará sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras