Caaguazú, 28 de diciembre de 2020

Señor
Alejo Ríos Medina
Gobernador V Departamento de Caaguazú
E. S. D.

Cordiales Saludos.

Me dirijo a usted a fin de solicitar el pago del Certificado N° 1 por el Monto de G 173.000.000 (guaraníes ciento sesenta y tres millones). Perteneciente al Contrato Nº 44/2020 de fecha 09/12/2020 Licitación por Concurso de Ofertas (LCO) N° 25/2020, para ***CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS PLURIANUAL– ID 387.816. -***

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.

Juan Ramon Bogado López

BOGADO CONSTRUCCIONES

BOGADO CONSTRUCCIONES
Juan Ramón Bogado López RUC: 3.203.340-0

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. CAAGUAZÚ
MESA DE ENTRADA
N° 3.230
FECHA: 28/12/2020 HORA: 11:41

OBRA : CO N° 25 CONTRATO 44/2020 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS - PLURIANUAL - 1º CERTIFICADO - ID N° 387.816

CERTIFICADO DE OBRAS - BOGADO CONSTRUCCIONES

Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO TOTAL
							% Presente Certificado	% Acum hasta el Certificado Anterior	% Acum. Hasta Presente Certificado	Monto del Presente Certificado
1	72131701-002	**Construcción de empedrado San Jose de los Arroyos**	Unidad Medida Global	1						
2		Cartel de Obra 1.80 x2.00	Unidad	2	1.000.000	2.000.000	100%	0%	100%	2.000.000
3		Replanteo de Obra	Metros cuadrados	5.520	2.000	11.040.000	100%	0%	100%	11.040.000
4		Regularizacion de terreno para empedrado. Construccion de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	5.520	3.000	16.560.000	100%	0%	100%	16.560.000
5		Cordon de H° de 50cm x 30cm x 10cm	Metro lineal	1.400	30.000	42.000.000	100%	0%	100%	42.000.000
6		Arena o tierra roja (base de empedrado)	Metros cuadrados	5.520	7.500	41.400.000	100%	0%	100%	41.400.000
7		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	5.520	55.000	303.600.000	20%	0%	20%	60.000.000
8		Compactacion mecanica para empedrado	Metros cuadrados	5.520	3.000	16.560.000	0%	0%	0%	0
9		Colocacion de triturada 6ta terminacion	Metros cuadrados	5.520	3.500	19.320.000	0%	0%	0%	0
10		Limpieza final	Metros cuadrados	5.520	1.000	5.520.000	0%	0%	0%	0
		Precio Total				**458.000.000**				**173.000.000**

PORCENTAJE CERTIFICACIÓN	37,77	
DESC. ANTICIPO 20%		**34.600.000**
NETO A COBRAR		**138.400.000**
FONDO DE REPARO 5%		**8.650.000**
TOTAL A COBRAR		**129.750.000**

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

BOGADO CONSTRUCCIONES
RUC: 3.203.340 0
de Juan Ramón Bogado López