CERTIFICADO N° 3

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA	
LCD. N° 17/2021 "Construcción de Pavimento tipo Empedrado con cordón cuneta en la calle Aviación del Barrio Arroyo Pora"con ID: 397.862	
Contrato N° 37/2021	

CONTRATISTA	A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.
FECHA:	6/1/2022
FECHA DE INICIO	8/10/2021
DÍAS TRASCURRIDOS	90 DÍAS
PLAZO INICIAL:	120 DÍAS

1	2	3	4	5	6	7	CANTIDADES			MONTO (GUARANÍES)			Porcentaje de Avance por Rubro
Ítem N°	Código de catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acum.	
1	72131701-002	**Construcción de empedrado**											
		Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	2.485,00	1.510	3.752.350	2485,00	0,00	2485,00	3.752.350	-	3.752.350	100,00%
		Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	2.485,00	29.000	72.065.000	1092,00	507,00	1599,00	31.668.000	14.703.000	46.371.000	64,35%
		Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	610,00	80.000	48.800.000	330,00	200,00	530,00	26.400.000	16.000.000	42.400.000	86,89%
		Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	50,00	288.000	14.400.000	30,00	0,00	30,00	8.640.000	-	8.640.000	60,00%
		Cordón escondido de hormigón	Metro lineal	59,00	49.000	2.891.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
		Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	610,00	3.500	2.135.000	330,00	200,00	530,00	1.155.000	700.000	1.855.000	86,89%
		Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	1,00	580.500	580.500	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
		Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	2.485,00	605	1.503.425	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%
Total:	**Son Guaraníes:**	**Ciento Cuarenta y Seis Millones Ciento Veinte y Siete Mil Doscientos Setenta y Cinco**				**146.127.275**				**71.615.350**	**31.403.000**	**103.018.350**	**Porcentaje de Avance Total**
									Fondo de reparo 5%:	3.580.767	1.570.150	5.150.917	
									Neto a cobrar Gs.:	68.034.583	29.832.850	97.867.433	70,50%
									SON GUARANÍES:	**VEINTE Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA**			

A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L. R.U.C. 80094725 - 8

A&F INGENIERÍA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.
CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapúa Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá