MLF

Proyectos y Construcciones

Contratista: MLF Proyectos y Construcciones	
Contratante: Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero	
Obra: Contratación Directa N° 06/2022 formalizado según CONTRATO N° 04/2022 "CONSTRUCCION DE CUNETA DE H" con ID: 413898	**Certificado N°: 1**
	Fecha: 16/06/2022
	Avance de Obra 30%

				Presupuesto			Certificado Anterior		Certificado Actual	
N°	**Codigo Catalogo**	**Descripción de Bienes**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA inc.)**	**Precio Total (IVA Inc.)**	**Cantidad**	**Precio Total (IVA Inc.)**	**Cantidad**	**Precio Total (IVA Inc.)**
1	72131701-99	Trabajos preliminares	Unidad Medida Global	1	2.344.000	2.344.000	0	-	100%	2.344.000
1.1		Limpieza de cuneta	Unidad Medida Global	1	2.344.000	2.344.000	0	-	1	2.344.000
2	72131701-99	Alcantarillado	Unidad Medida Global	1	18.232.000	18.232.000	0	-	0%	-
2.1		Excavación y carga de pbc para soportes de tubo de H°	Metros cúbicos	7,2	598.000	4.305.600	0	-	0	-
2.2		Losa de H° de supresion	Metros cúbicos	1,6	1.334.000	2.134.400	0	-	0	-
2.3		Provision y colocacion de tubos de H° de 0,7 m	Unidad	8	874.000	6.992.000	0	-	0	-
2.4		Relleno y compactacion	Metros cúbicos	40	120.000	4.800.000	0	-	0	-
3	72131701-99	Cuneta de H°	Unidad Medida Global	1	100.424.000	100.424.000	0	-	34%	33.960.000
3.1		Levantamiento planimetrico	Metro lineal	277	10.000	2.770.000	0	-	85	850.000
3.2		Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	168	17.500	2.940.000	0	-	52	910.000
3.3		Cuneta de H° con junta de dilatacion c/ 3cm , 277 m x 0,6 m x 0,1 m	Metros cúbicos	62	1.334.000	82.708.000	0	-	22	29.348.000
3.4		Baden de H° 12 m x 1 m	Metros cuadrados	12	506.000	6.072.000	0	-	0	-
3.5		Losa de H° A° en accesos 3 m x 2m x 0,15 cm	Metros cúbicos	0,9	2.760.000	2.484.000	0	-	0,90	2.484.000
3.6		Limpieza final y retiro de escombros	Metro lineal	150	23.000	3.450.000	0	-	16	368.000
			TOTAL GENERAL			**121.000.000**				**36.304.000**

	Fondo de Reparo 5%	**Total a Certificar**
Certificado N° 1 (30%)	**1.815.200**	**34.488.800**

CERTIFICADO DE OBRA N° 1 (30%)	**34.488.800**

MLF
Proyectos y Construcciones
de María Liz Fleitas
RUC:4035710-4

Firma
Nombre: MARIA LIZ FLEITAS
En calidad de: PROPIETARIA