CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE 1 DE MARZO BARRIO SANTO DOMINGO; CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, COMPAÑÍA 5TA. YATAITY, BARRIO SAN JORGE

CONTRATO: Nº 49/2020

Fecha: 27/05/2020	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 13/05/2.020	al: 27/05/2.020
Avance de obra: 100 %	

1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE 1 DE MARZO BARRIO SANTO DOMINGO													
ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	918,00	1.050	963.900	0	918,00	918,00	0	963.900	963.900	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m	UN	EVENTO	1	650.000	650.000	0	1,00	1,00	0	650.000	650.000	100%
1.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	306,00	29.990	9.176.940	0	306,00	306,00	0	9.176.940	9.176.940	100%
1.4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	918,00	47.100	43.237.800	0	918,00	918,00	0	43.237.800	43.237.800	100%
1.5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	918,00	2.510	2.304.180	0	918,00	918,00	0	2.304.180	2.304.180	100%
1.6	72131701-002	RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES (VER DETALLES CONSTRUCTIVOS)	UN	EVENTO	4,00	850.000	3.400.000	0	4,00	4,00	0	3.400.000	3.400.000	100%
1.7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	76,50	7.490	572.985	0	76,50	76,50	0	572.985	572.985	100%
1.8	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	918	1.020	936.360	0	918,00	918,00	0	936.360	936.360	100%
		SUB-TOTAL 1					61.242.165						61.242.165	

AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683 - 0
0981- 847 641
Calle sin nombre - Luque

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

2	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, COMPAÑÍA 3RA. KA`AGUY CUPE BARRIO SAN MIGUEL													
ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
2.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.442,00	1.050	1.514.100	0	1.442,00	1.442,00	0	1.514.100	1.514.100	100%
2.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m	UN	EVENTO	1	651.350	651.350	0	1,00	1,00	0	651.350	651.350	100%
2.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 20 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5 (CORDON ESCONDICO PARA ACCESO VEHICULAR)	ML	EVENTO	58,00	31.200	1.809.600	0	58,00	34,00	0	1.809.600	1.809.600	100%
2.4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	370,00	29.950	11.081.500	0	370,00	370,00	0	11.081.500	11.081.500	100%
2.5	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1442,00	47.100	67.918.200	0	1.442,00	1.442,00	0	67.918.200	67.918.200	100%
2.6	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	1.442,00	2.510	3.619.420	0	1.442,00	1.442,00	0	3.619.420	3.619.420	100%
2.7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	92,50	7.490	692.825	0	92,50	92,50	0	692.825	692.825	100%
2.8	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1442	1.020	1.470.840	0	1.442,00	1.442,00	0	1.470.840	1.470.840	100%
		SUB-TOTAL 2					88.757.835						88.757.835	
TOTAL GENERAL													150.000.000	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	150.000.000
5% Retención	7.500.000
Neto a cobrar	142.500.000

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683 - 0
0981- 847 841
Calle sin nombre - Luque