TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Mitenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 02 MAYO 2021 **ORDEN DE SERVICIO N° 02**	**EMPRESA CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. LOTE 06 - **CONTRATO N° 31/2020** **LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254**

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**											
A.1	CONTRATO 31/2020	100,00%	8.616.133.328	928.197.534	6.187.402.540	7.115.600.074	24,66%	1.755.040.368	10,32%	734.320.407	34,98%	2.489.360.775
	Total por Obra - (A)	100,00%	8.616.133.328	928.197.534	6.187.402.540	7.115.600.074	24,66%	1.755.040.368	10,32%	734.320.407	34,98%	2.489.360.775

B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO			IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	1.723.226.666		100%	1.723.226.666	20,37%	351.008.074	8,52%	146.864.081	28,89%	497.872.155
B.2	Para fondo de reparo (5%) ☐	100,00%	430.806.666		100%	355.780.004	24,66%	87.752.018	10,32%	36.716.020	34,98%	124.468.038
B.3	Otras deducciones											-
	Total Deducciones - (B)		2.154.033.332			2.079.006.670	21,10%	438.760.092	8,52%	183.580.101	28,89%	622.340.193
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)								Gs.	550.740.306		
C.2	MULTAS								Gs.	-		
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2-C3)								Gs.	550.740.306		

SON GUARANIES: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SEIS, IVA INCLUIDO .-

Fiscal de Obra

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

Residente de obra

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Coordinador de Fiscalización
Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Director de Obra
Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Ángel Rodríguez González
Rector

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 02 MAYO 2021 **ORDEN DE SERVICIO N° 02**	**EMPRESA CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. LOTE 06 - **CONTRATO N° 31/2020** **LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254**

RESUMEN POR INSTITUCIÓN

Monto Maximo: 8.616.133.328

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**											
1	ESCUELA BÁSICA N 256 PBRO JULIO C. DUARTE ORTELLADO - AULA SIMPLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	4,64%	330.451.971	44.031.053	286.420.918	330.451.971	19,30%	63.788.852	15,59%	51.528.479	34,90%	115.317.331
2	ESCUELA BÁSICA N° 60 FRAY LUIS DE BOLAÑOS - AULA GENERAL DOBLE	5,61%	399.223.449	51.169.494	348.053.955	399.223.449	14,18%	56.626.030	22,08%	88.158.202	36,27%	144.784.232
3	COLEGIO NACIONAL DR. FELIPE MOLAS LÓPEZ - AULA GENERAL DOBLE	5,69%	404.898.401	51.177.491	353.720.910	404.898.401	31,11%	125.969.784	9,28%	37.571.583	40,39%	163.541.367
4	COLEGIO NACIONAL DE CAPIITINDY - AULA GENERAL DOBLE	5,83%	414.706.430	51.480.816	363.225.614	414.706.430	31,57%	130.922.149	6,62%	27.433.081	38,18%	158.355.230
5	ESCUELA BÁSICA N° 941"CONSTANTINO TROCIUK" - AULA GENERAL SIMPLE	3,18%	226.287.485	44.613.981	181.673.504	226.287.485	27,96%	63.274.764	12,46%	28.187.165	40,42%	91.461.929
6	ESCUELA BÁSICA N° 147 ESTEBAN TOMBOLY - AULA DOBLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	6,80%	483.785.756	53.160.341	430.625.415	483.785.756	20,74%	100.353.938	8,68%	41.998.731	29,42%	142.352.669
7	COLEGIO NACIONAL DON EMILIO NAPOUT - AULA GENERAL SIMPLE	3,14%	223.729.444	41.983.055	181.746.389	223.729.444	29,98%	67.076.422	9,81%	21.957.052	39,80%	89.033.474
8	ESCUELA BÁSICA N° 2189 SAN GERARDO - AULA GENERAL SIMPLE	3,15%	224.123.961	42.377.572	181.746.389	224.123.961	27,27%	61.116.406	9,20%	20.630.237	36,47%	81.746.643
9	ESCUELA BÁSICA N° 1893 SAN MIGUEL - AULA SIMPLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	4,60%	327.485.596	45.525.731	281.959.865	327.485.596	19,12%	62.606.506	12,46%	40.806.275	31,58%	103.412.781
10	ESCUELA BÁSICA N° 5112(10662) SANTA TERESA - AULA DOBLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	6,74%	479.550.023	53.327.608	426.222.415	479.550.023	20,96%	100.521.206	12,11%	58.092.699	33,08%	158.613.905
11	ESCUELA BÁSICA N° 4231 SAN ROQUE - AULA GENERAL DOBLE	5,73%	407.555.723	52.213.769	355.341.954	407.555.723	31,18%	127.077.426	9,22%	37.571.583	40,40%	164.649.009
12	ESCUELA BÁSICA N° 3005 STA. TERESITA DEL NIÑO JESÚS - AULA DOBLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	6,80%	483.948.634	53.323.219	430.625.415	483.948.634	20,87%	100.988.492	2,82%	13.634.551	23,68%	114.623.043
13	ESCUELA BÁSICA N° 1563 SAN ANTONIO - AULA GENERAL SIMPLE	3,21%	228.405.534	42.256.145	186.149.389	228.405.534	31,17%	71.203.375	5,00%	11.415.603	36,17%	82.618.978

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Tamara Rodrigu...
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

Izael Rodríguez Gonzalez
Rector

14	ESCUELA BÁSICA Nº 1631 SAN ISIDRO DE LABRADOR - AULA GENERAL SIMPLE	3,26%	231.683.053	49.936.664	181.746.389	231.683.053	32,53%	75.359.046	11,60%	26.878.973	44,13%	102.238.019
	ESCUELA BÁSICA Nº 1631 SAN ISIDRO DE LABRADOR - SSHH DIFERENCIADO E INCLUSIVO	3,78%	269.306.937	12.841.400	256.465.537	269.306.937	10,84%	29.182.339	16,05%	43.235.507	26,89%	72.417.846
15	ESCUELA BÁSICA Nº 1941 TUPASY YKUA - AULA GENERAL DOBLE	5,74%	408.343.834	58.365.474	349.978.360	408.343.834	31,69%	129.415.217	9,20%	37.571.583	40,89%	166.986.800
	ESCUELA BÁSICA Nº 1941 TUPASY YKUA - SSHH DIFERENCIADO E INCLUSIVO	3,78%	269.306.937	12.841.400	256.465.537	269.306.937	17,51%	47.159.712	5,36%	14.438.651	22,87%	61.598.363
16	ESCUELA BÁSICA Nº 5131 SAN RAFAEL (AZAMA CUE) - AULA GENERAL SIMPLE	3,42%	243.626.889	49.926.910	193.699.979	243.626.889	34,38%	83.760.935	3,70%	9.018.018	38,08%	92.778.953
	ESCUELA BÁSICA Nº 5131 SAN RAFAEL (AZAMA CUE) - SSHH DIFERENCIADO E INCLUSIVO	3,78%	269.306.937	12.841.400	256.465.537	269.306.937	17,59%	47.366.337	8,90%	23.963.829	26,49%	71.330.166
17	ESCUELA BÁSICA Nº 998 VIRGEN DE FÁTIMA - AULA GENERAL DOBLE	5,52%	392.453.027	51.293.067	341.159.960	392.453.027	24,36%	95.583.813	13,72%	53.837.221	38,07%	149.421.034
18	ESCUELA BÁSICA Nº 1795 DEFENSORES DEL CHACO - AULA GENERAL DOBLE	5,59%	397.420.053	53.510.944	343.909.109	397.420.053	29,11%	115.687.619	11,67%	46.391.384	40,78%	162.079.003
	Total por Obra - (A)	**100,00%**	**7.115.600.073**	**928.197.534**	**6.187.402.540**	**7.115.600.074**	**24,66%**	**1.755.040.368**	**10,32%**	**734.320.407**	**34,98%**	**2.489.360.775**

Fiscal de Obra

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

Residente de obra

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Coordinador de Fiscalización

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Director de Obra

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Ch...

Angel Rodriguez Gonzalez
Rector