CERTIFICADO Nº 1

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 47/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 33 - REPARACION DE SANITARIO SEXADO **FECHA: 20/ 10/ 2021**

UBICACIÓN : ESC. BAS. Nº 2980 -BARRIO SAN JOSE.-

ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT.	P.UNITARO	TOTAL	CANT.	MONTO	SALDO
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,00	900.000	900.000	0,000	0	1,000
2	Desmonte de azulejo y acarreo de escombros	m2	92,51	10.000	925.100	92,510	925.100	0,000
3	Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	10,00	25.000	250.000	10,000	250.000	0,000
4	Desmonte de ventanas tipo balancín y acarreo	un	2,00	25.000	50.000	0,000	0	2,000
5	Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes)	gl	2,00	1.500.000	3.000.000	2,000	3.000.000	0,000
6	Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	26,98	10.000	269.800	26,980	269.800	0,000
7	Demolición de muros y acarreo de escombros	m2	17,00	12.500	212.500	17,000	212.500	0,000
8	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2	ml	14,00	21.000	294.000	14,000	294.000	0,000
9	Mampostería de Elevación de 0,15 para macizar , alzar nivel paredes	m2	14,00	100.000	1.400.000	14,000	1.400.000	0,000
10	Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo	m2	40,00	40.000	1.600.000	40,000	1.600.000	0,000
11	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	26,17	90.000	2.355.300	26,170	2.355.300	0,000
12	Piso-Azulejos	m2	50,00	80.000	4.000.000	50,000	4.000.000	0,000
13	Revisión de Agua corriente - desagüe cloacal - Inspección de cámara Septica y Pozo Absorvente , y Reemplazo de artefactos sanitario, griferias, accesorios de losas, espejos. Cantidad según planos. (sanitario sexado hasta 6 boxes)	gl	2,00	7.000.000	14.000.000	1,000	7.000.000	1,000
14	Agua corriente	un	2,00	1.250.000	2.500.000	0,000	0	2,000
15	Desague cloacal	un	2,00	1.200.000	2.400.000	0,000	0	2,000
16	Camara de inspección, camara séptica y pozo absorvente	un	1,00	5.000.000	5.000.000	0,000	0	1,000
17	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	2,00	2.177.888	4.355.776	0,000	0	2,000
18	Abertura de madera de marco y puerta para boxes-baño 0,60x1,20	un	6,00	947.000	5.682.000	0,000	0	6,000
19	Espejo	m2	5,42	200.000	1.084.000	0,000	0	5,420
20	Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	0,90	400.000	360.000	0,000	0	0,900
21	Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	1,80	110.000	198.000	0,000	0	1,800
22	Mantenimiento de aberturas tipo balancín, incluye reparacion de los mismos	un	4,00	150.000	600.000	0,000	0	4,000
23	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	130,00	21.500	2.795.000	112,850	2.426.275	17,150
24	Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico	m2	30,29	38.000	1.151.020	15,390	584.820	14,900
25	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	un	4,00	190.000	760.000	0,000	0	4,000
26	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	1,00	100.000	100.000	0,000	0	1,000
27	Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	0,000	0	1,000
28	Limpieza gral	gl	1,00	2.250.000	2.250.000	0,000	0	1,000
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**59.492.496**		**24.317.795**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 1	24.317.795	41%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-4.863.559	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-1.215.889	
MONTO NETO A PERCIBIR	**18.238.347**	

Son Guaraníes: DIEZ Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE.------

RICHARD FERNANDEZ
Fiscal de Obra
Richard Fernandez
Fiscal de Obra

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

CARO MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

CONSTRUCTORA D&M
Mario Núñez Rolón
Oferente
Construtora DYM
Ruc: 875812-3
Caaindeyú - Paraguay

Constructora "D & M"

de Mario Núñez Rolón

Construcción de proyectos de servicios públicos - Constructora, Comercio al por menor de combustible para vehículos automotores en comercios especializados, Comercio al por menor de muebles y accesorios para el hogar - Mueblería, Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones Carpintería, Comercio al por mayor de materiales de construcción Venta de lubricantes, aditivos y productos de limpieza para vehículos

Tel.: (0983) 480.663 Ruta Nº 10 Las Residentas, Yasy Kañy - Canindeyú - Paraguay

TIMBRADO Nº 15146106
Fecha Inicio Vigencia: 04/10/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2022
RUC: 875812 - 3

FACTURA

001-002- 0000840 5

Fecha de Emisión: 01 Noviembre 2021 | Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☒

Nombre o Razón Social: Municipalidad Ciudad Del Este | RUC o C.I. Nº 8000 8881-6

Nota de Remisión: | Dirección: | Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
	Certificado Nº 1 de la obra lote 33				
	Reparación de Sanitarios Escuelas Esc				
	Bas Nº 2980 San José S/Contrato				
	Nº 47/2021 CE. Nº 02/21				
	Certificado Nº GS 24.317.795				
	Dev. Anticipo 20% GS. 4.863.559				
	Ret. Fondo de Reparo 5% GS 1.215.890				
	Neto a Cobrar 18.238.346				19.454.236
Valor Parcial					19.454.236

TOTAL A PAGAR Guaranies Diez y nueve millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil doscientos treinta y seis | 19.454.236

Liquidación del IVA: (5%) — (10%) 1.768.567.- **Total IVA:** 1.768.567.-

FRANCIS IMPRENTA de Francisco J. Sanchez Torres - Habilitación Nº 1903 RUC 3782042 - 7
Avda. 14 de mayo c/ 1º de marzo - Curuguaty - Paraguay
Tel.: (048) 210.748 Cel.: (0971) 835.471 (0984) 309.301
01 Tal. 50 x 3 del 826 al 875 - 10/2021
Original: COMPRADOR (Blanco) Duplicado: ARCH. TRIBUTARIO (Rosado) Triplicado: CONTABILIDAD (Amarillo) Ó/o válido para crédito fiscal

Lote 4094084445 , Cons.: 1

3

SET TRIBUTACION

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270123067869

FECHA 27/10/2021

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	875812	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	3	NUÑEZ ROLON MARIO

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 26/11/2021 NÚMERO DE CONTROL : 91B808FE

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271875812918808FE

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

2

USUARIO EMISION: 875812 NRO. CERTIFICADO: 315851

FECHA EMISION: 19-10-2021 VENCIMIENTO: 14-11-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 875812 Nro. Certificado: 315851

Razon Social: NUÑEZ ROLON MARIO

Actividad(es): ACTIVIDADES MEDICOS
CONSTRUCCION DE OTROS PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL

Fecha de Inscripcion: 23-08-2018 Cantidad de Asegurados: 13

Nro. Patronal(es): 0257-40-0011 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

8

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

MARIO NUÑEZ ROLON*

RUC

875812-3

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

1.004.317.113

Año: 2021 **Periodo:** Setiembre

Empleados vinculados al contrato

1	MILCIADES RAMON	PARRA NUÑEZ	Cumplio	2289324	Contratista	Activo
2	MARIO DAVID	NUÑEZ PARRA	Cumplio	2136702	Contratista	Activo

Usuario Impresión: constructoradym2014

Fecha Impresión: 18/10/2021