MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

Construcción de Pavimento tipo empedrado con cordón cuneta en la Calle 1 y Calle 2 del Barrio Jardin del Sur con ID: 414472

Contrato N° 31/2022

Certificado de Avance de Obra Nº 03

CONTRATISTA	**Los Andes Ingeniería SRL**
FECHA DE PRESENTACIÓN	07/11/2022
FECHA DE INICIO	05/08/2022
PLAZO INICIAL	120
PLAZO DE ADENDA	----------
DÍAS DE LLUVIA	----------
PLAZO PRORROGADO	----------
DÍAS TRANSCURRIDOS	94
RECEPCIÓN PROVISORIA	----------

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	**Construcción de empedrado**	**Gl**	**1**	**164 074 780**	**164 074 780**							76%
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	m2	2 606	766	1 996 196	2 606.00	-	2 606.00	1 996 196	-	1 996 196	100%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	m2	2 606	31 028	80 858 968	1 119.30	518.70	1 638.00	34 729 640	16 094 224	50 823 864	63%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	ml	650	95 821	62 283 650	543.00	67.00	610.00	52 030 803	6 420 007	58 450 810	94%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	ml	36	284 500	10 242 000	20.00	22.50	42.50	5 690 000	6 401 250	12 091 250	118%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	ml	54	47 396	2 559 384	15.60	16.40	32.00	739 378	777 294	1 516 672	59%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones.	ml	650	2 957	1 922 050	-	-	-	-	-	-	0%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	un	2	580 800	1 161 600	-	-	-	-	-	-	0%
1.8	Losa de Hº Aº para registro y pantalla. No incluye excavación.	m3	1	1 880 838	1 880 838	1.00	-1.00	-	1 880 838	(1 880 838)	-	0%
1.9	Limpieza final de obra.	m2	2 606	449	1 170 094	-	-	-	-	-	-	0%
				TOTAL	164 074 780							

Total certificado	97 066 855	**27 811 937**	124 878 792
Fondo de reparo 5%:	4 853 343	**1 390 597**	6 243 940
Neto a cobrar Gs.:	92 213 512	**26 421 340**	118 634 852

VEINTE Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA .----------

Ing. Aarón Mellid
Contratista
Los Andes Ingeniera SRL

Los Andes Ingeniería S.R.L.
RUC: 80083861-0

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá