CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA EXISTENTE UBICADA ENTRE MANZANA 2257 DE LA COMPAÑÍA 9 ROJAS CAÑADA BARRIO SAN JOSÉ.-

CONTRATO: Nº 66/2022

Fecha: 28/07/2022	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 18/07/2.022	al: 28/07/2.022
Avance de obra: 100 %	

1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA EXISTENTE UBICADA ENTRE MANZANA 2257 DE LA COMPAÑÍA 9 ROJAS CAÑADA BARRIO SAN JOSÉ														
ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.134,00	2.000	2.268.000	0	1.134,00	1.134,00	0	2.268.000	2.268.000	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	UN	EVENTO	1	900.000	900.000	0	1,00	1,00	0	900.000	900.000	100%
1.3	72131701-002	RELLENO	M3	EVENTO	200	59.000	11.800.000	0	200,00	200,00	0	11.800.000	11.800.000	100%
1.4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	508,00	32.000	16.256.000	0	508,00	508,00	0	16.256.000	16.256.000	100%
1.5	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO, LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIDRICA QUE NO MAYOR A 0,15 x 0,15 + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1134,00	54.500	61.803.000	0	1.134,00	1.134,00	0	61.803.000	61.803.000	100%
1.6	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LAOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	1.134,00	2.500	2.835.000	0	1.134,00	1.134,00	0	2.835.000	2.835.000	100%
1.7	72131701-002	ENRIPIADO ENTRE PIEDRAS DE 1,50 m x 2,50 m	M2	EVENTO	375,00	50.000	18.750.000	0	375,00	375,00	0	18.750.000	18.750.000	100%
1.8	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	127,00	7.500	952.500	0	127,00	127,00	0	952.500	952.500	100%
1.9	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1134	1.000	1.134.000	0	1.134,00	1.134,00	0	1.134.000	1.134.000	100%
		TOTAL					**116.698.500**						**116.698.500**	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**116.698.500**
5% Retención	**5.834.925**
Neto a cobrar	**110.863.575**

S.R. Construcciones
de Cándido Gamarra Ralón
RUC: 1.861.240-9