**MEMORANDUM** **M-03.12/2023**

**A:** **Arq. Nathalia Núñez, Directora Interina**
Dirección de Infraestructura

**De:** **Arq. Omar Maidana, Administrador de Contrato**
Dirección de Infraestructura

**Asunto:** **Orden de Servicio N° 4510**
**Contrato N° 23/2022 - Lote 1**
**ID N° 411193 – Contratista: 2C Ingeniería S.A.**

**Fecha:** 12 de diciembre de 2023

---

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin de comunicarle lo siguiente: con referencia a la solicitud de cobro, correspondiente a la **Orden de Servicio N° 4510** del **Contrato N° 23/2022 – Lote 1 - Mantenimiento y Reparación de Sedes del SNPP - Plurianual – ID No. 411193**, por un monto de **G 17.887.144.- (Guaraníes: Diecisiete Millones Ochocientos Ochenta y Siete Mil Ciento Cuarenta y Cuatro.-)** presentada por la empresa **2C Ingeniería S.A.**, cuya documentación presentada, fue verificada y aprobada por la Fiscalización de Obras **con atraso**, por lo que se aplicará la penalidad indicada en las **Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones del presente Contrato:** **Porcentaje de multas:** El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: **0,50 %.** La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

RECIBIDO GERENCIA ECONOMICA
13 DIC. 2023
FIRMA: Cynthia HORA: 11:34

Dirección de Infraestructura
Recibido: .....
Fecha: 12/12/23 Hora: 08:11
Nº: .....

La entrega efectiva de los ítems solicitados en la Orden de Servicio N° 4510, con plazo de ejecución de 30 (treinta) días finalizaba el día 02/08/2023, haciéndose efectiva recién el 14/09/2023, **con 43 días de atraso, alcanzando una multa total de G. 3.845.748- (Guaraníes: Tres Millones Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Ocho.-)**

Haciendo esta salvedad, esta Administración de Contrato no presenta objeción alguna para el inicio de los trámites de pago por parte de la Dirección de Gestión Económica.

Se adjunta la Planilla de Ejecución correspondiente.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
A:
Gerencia Económica
D. Gestión Económica
D. Administrativa
D. Control
D. Financiera
D. UOC
D. Asesoría Jurídica
D. Auditoría Interna
Jefatura de Obras
Obras.....
Rel.....
Firma:

ARQ. OMAR MAIDANA
Dirección de Infraestructura - SNPP

ARQ. NUÑEZ
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

**Planilla de Ejecución de Orden de Servicio N° 4510** 12/12/2023

Contrato N° 23/2022 - Lote 1 Adj. M-03.12/2023

ID N° 411193 – Contratista: 2C ingeniería S.A.

| ITEM N° | Código de Catálogo | Descripción del Servicio | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Porcentaje de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 72131601-011 | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Sanitarias | Reparación de Pérdida de Agua (por sectores específicos). Incluye detección, reparación, revoque enduido y pintura. | Unidad | 2,00 | 100% |
| 220 | 72131601-011 | Mano de Obra | Reparación de Pérdida de Agua (por sectores específicos). Incluye detección, reparación, revoque enduido y pintura. | Unidad | 2,00 | 100% |
| 221 | 72131601-011 | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Sanitarias | Mantenimiento y Control de Acometidas de Agua Corriente | Unidad | 2,00 | 100% |
| 222 | 72131601-011 | Mano de Obra | Mantenimiento y Control de Acometidas de Agua Corriente | Unidad | 2,00 | 100% |
| 223 | 72131601-011 | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Sanitarias | Provisión y Cambio de Canilla Sencilla de Sanitario y Kitchenette (según las existentes) | Unidad | 2,00 | 100% |
| 224 | 72131601-011 | Mano de Obra | Provisión y Cambio de Canilla Sencilla de Sanitario y Kitchenette (según las existentes) | Unidad | 2,00 | 100% |
| 265 | 72131601-011 | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Sanitarias | Provisión y Colocación de Mesada de Granito Natural para Baño | Metros Cuadrados | 8,24 | 100% |
| 266 | 72131601-011 | Mano de Obra | Provisión y Colocación de Mesada de Granito Natural para Baño | Metros Cuadrados | 8,24 | 100% |
| 269 | 72131601-011 | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Sanitarias | Provisión y Cambio de Lavatorio de Acero Inoxidable de kitchenette idéntico al existente | Unidad | 2,00 | 100% |
| 270 | 72131601-011 | Mano de Obra | Provisión y Cambio de Lavatorio de Acero Inoxidable de kitchenette idéntico al existente | Unidad | 2,00 | 100% |
| | **Total:** | | | | | **100%** |

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · Dirección de Infraestructura

ARQ. MARMOLEJANDRA