GOBERNACION DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

Fecha: 30/11/2020

CERTIFICADO Nº 2

CONTRATO N° 13/2020 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE CAPITÁN BADO - PLURIANUAL con ID: 383170"

Avance del mes: 20,60%
Avance de obra: 46,52%

CONTRATISTA : MVZ INGENIERIA (De Ing. Miguel Vicente Zárate)

		CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
1.1	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	22.960	2.516	57.767.360	6.000,00	4.800,00	10.800,00	15.096.000	12.076.800	27.172.800
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	22.960	4.893	112.343.280	6.000,00	4.800,00	10.800,00	29.358.000	23.486.400	52.844.400
1.3	Cordones de H° pre-fabricado 10x30x80	Metro lineal	4.627	38.400	177.676.800	1.200,00	960,00	2.160,00	46.080.000	36.864.000	82.944.000
1.4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	Metros cúbicos	1.034	52.000	53.768.000	270,00	216,00	486,00	14.040.000	11.232.000	25.272.000
1.5	Relleno y compactación	Metros cúbicos	2.756	53.124	146.409.744	720,00	576,00	1.296,00	38.249.280	30.599.424	68.848.704
1.6	Colchon de arena	Metros cúbicos	3.444	54.522	187.773.768	900,00	720,00	1.620,00	49.069.800	39.255.840	88.325.640
1.7	Empedrado (piedra tipo basalto)	Metros cuadrados	22.960	42.292	971.024.320	6.000,00	4.800,00	10.800,00	253.752.000	203.001.600	456.753.600
1.8	Apisonado con medios mecanicos	Metros cuadrados	22.960	12.000	275.520.000	6.000,00	4.800,00	10.800,00	72.000.000	57.600.000	129.600.000
1.9	Pintura de Cordones a la cal	Metro lineal	4.627	4.000	18.508.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.10	Cartel de Obra 2mx1m	Unidad	2	1.600.000	3.200.000	2,00	0,00	2,00	3.200.000	-	3.200.000
1.11	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	6.008.728	6.008.728	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Totales				**2.010.000.000**				**520.845.080**	**414.116.064**	**934.961.144**

.....

Fiscal de Obras

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF. M.O.C. P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Carlos E. Ortiz Rivas
Secretario de Obras
Gobernación XIII Dpto. de Amambay

.....

Ing. Miguel V. Zárate
Representante Legal

MVZ INGENIERIA