CONSORCIO CENTRAL

CONSTRUCCIÓN - SUCURSAL BNF
NUEVA ESPERANZA

ID de Licitación: 395793

CERTIFICADO Nº 3

MARZO - 2023

Consorcio

NOTA CC N° 030/2023

Asunción, 29 de abril del 2023

Señor
Ing. Carlos López
FISCALIZACION
Presente.

Ref. Contrato BNF-P No. 788/2022 – LICITACION PUBLICA NACIONAL BNF – LPN N° 7/2022 PARA LA CONSTRUCCION SUCURSAL NUEVA ESPERANZA – AD REFERENDUM 2022 – ID No. 395.793.

Asunto: Presentación de Certificado No. 3 – Sucursal de Nueva Esperanza

De nuestra consideración:

Por la presente remitimos el Certificado No. 3 correspondiente al periodo del mes de MARZO del 2023 de la Sucursal de Nueva Esperanza del contrato de referencia.

Adjuntamos nuestra proforma de Factura cuyo monto asciende a la suma de Gs. 414.020.474.- (Cuatrocientos catorce millones veinte mil cuatrocientos setenta y cuatro)

Sin otro particular nos despedimos muy atentamente.

CONSORCIO CENTRAL
RUC: 80126945-2

Lic. Joel Céspedes
Representante Legal
CONSORCIO CENTRAL

Carlos R. López A.
29/04/2023

Caballero 745 casi Fulgencio R. Moreno
Asunción-Paraguay

Consorcio CENTRAL Caballero 745 casi Fulgencio R. Moreno. Asunción - Paraguay	Timbrado N° 15738756 Fecha Inicio de Vigencia: 06/07/2022 - Fecha Fin Vigencia: 31/07/2023. RUC: 80125945-2 PROFORMA FACTURA: N° 001-001-0000__

FECHA DE EMISION: 05/05/2023 — CONDICION DE VENTA: CONTADO_ CREDITO X

NOMBRE O RAZON SOCIAL: BANCO NACIONAL DE FOMENTO

DIRECCION: Independencia Nacional y 25 de Mayo — TELEFONO: 021 - 4139000

RUC: 80000856-1 — NOTA DE REMISION N° :

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
	CONTRATO BNF-P N° 788-2022 - LPN N° 07/2022 "CONSTRUCCION SUCURSAL NUEVA ESPERANZA" – ID N° 395793				
	Certificado N° 03 Mes de MARZO Sucursal Nueva Esperanza				Gs 489.965.058
	Descuento Devoluciòn Anticipo 10%				Gs 48.996.506
	Descuento Retenciòn Fondo de garantias 5%				Gs 24.498.253
	Descuento Contribuciòn 0,5%				Gs 2.449.825
Sub- Totales:					Gs 414.020.474
Total a pagar Gs. (en letras) *Cuatrocientos catorce millones veinte mil cuatrocientos setenta y cuatro*					Gs 414.020.474
LIQUIDACION DEL IVA: (5%)	(10%)	Gs 37.638.225	TOTAL IVA:		Gs 37.638.225

Carlos R. López A.
Ing. Civil

CONSORCIO CENTRAL
RUC: 80125945-2

BNF | GOBIERNO NACIONAL | Consorcio CENTRAL

OBRA: C OBRA: CONSTRUCCIÓN - SUCURSAL NUEVA ESPERANZA

ID DE LICITACION: 395793

MONTO DEL CONTRATO: 3.408.833.595 Gs.

CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRAL

PLAZO DE EJECUCION: 10 MESES

INICIO DE OBRA:: 16/01/2023

FECHA DE FINAL DE OBRA: 15/11/2023

CERTIFICADO BASICO DE DE OBRAN° 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

PLANILLA CONTRACTUAL			PLANILLA DE CERTIFICADO						
			CANTIDADES			MONTOS			
Ítem	Descripción del Bien	Precio total	Acumulado a la fecha	Acumulado al mes anterior	Presente mes	Acumulado a la fecha	Acumulado al mes anterior	Presente mes	Avance %
	TRABAJOS PRELIMINARES	117.041.623	0	0	0,00	0	0	0	0%
	OBRADOR: OFICINAS Y SALA DE REUNIONES	81.131.623			0,00	0	0	0	0%
	VALLADO DE OBRA	16.660.000	0,70	0,70	0,00	11.662.000	11.662.000	0	0%
	SANITARIOS - COSTRUCCION DE SANITARIOS PARA OBREROS	14.500.000			0,00	0	0	0	0%
	INST. ELECTRICA PROVISORIA	3.000.000	1,00	1,00	0,00	3.000.000	3.000.000	0	0%
	INST. AGUA CORRIENTE PROVISORIA	2.650.000	1,00	1,00	0,00	2.650.000	2.650.000	0	0%
	MOVIMIENTO DE SUELOS	56.386.136			0,00	0	0	0	0%
	RELLENO Y COMPACTACION	56.386.136	0,00		0,00	0	0	0	0%
	CIMENTACIONES	929.951.061			0,00	0	0	0	0%
	Excavación, relleno y compactación	22.748.574	0,10		0,10	2.274.857	0	2.274.857	10%
	Pilotes	706.697.280	0,70	0,01	0,69	494.688.096	7.906.973	487.621.123	69%
	LIMPIEZA DE OBRA	2.763.100	0,03		0,03	69.078	0	69.078	3%
	MONTOS BRUTOS DEL PRESENTE CERTIFICADO	3.408.833.595				514.344.031	24.378.973	489.965.058	15,09%

DESCUENTOS POR DEVOLUCIONES, RETENCIONES y CONTRIBUCIONES

	Conceptos	Total previsto		Acumulado a la fecha	Acumulado al mes anterior	Presente mes	
	Devolución Anticipo 10%	340.883.360		51.434.403	2.437.897	48.996.506	
	Retención Fondo de garantías 5%	170.441.680		25.717.202	1.218.949	24.498.253	
	Contribucion 0,5%	17.044.168		2.571.720	121.895	2.449.825	
	TOTAL DESCUENTOS POR DEVOLUCIONES, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES			79.723.325	3.778.741	75.944.584	
	MONTOS NETOS DEL PRESENTE CERTIFICADO BASICO			434.620.706	20.600.232	414.020.474	

ARQ. ANIBAL RIVEROS
RESIDENTE TECNICO
CONSORCIO CENTRAL

Arq. Aníbal Riveros
Residente Técnico
Consorcio Central

JOSE DEL CESPEDES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CENTRAL

CONSORCIO CENTRAL
RUC: 80125945-2

Carlos R. López A.
Ing. Civil
FISCALIZACION BNF

BNF

GOBIERNO NACIONAL

Consorcio CENTRAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN - SUCURSAL NUEVA ESPERANZA
ID DE LICITACION: 395703
MONTO DEL CONTRATO: 3.408.633.695 Gs.
CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRAL
PLAZO DE EJECUCION: 10 MESES
INICIO DE OBRA:: 16/01/2023
FECHA DE FINAL DE OBRA: 18/11/2023

CURVA DE AVANCE MES DE JUNIO 2023



Arq. Aníbal Riveros
Residente Técnico
Consorcio Central

CONSORCIO CENTRAL
RUC: 80125945-2

Carlos López A.
Ing. Civil

BNF | GOBIERNO NACIONAL | Consorcio CENTRAL

Nva Esperanza , 24 de Marzo de 2023.

OBRA: CONSTRUCCIÓN - SUCURSAL NUEVA ESPERANZA
ID DE LICITACION: 395793
MONTO DEL CONTRATO: 3.408.833.595 Gs.
CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRAL
PLAZO DE EJECUCION: 10 MESES
INICIO DE OBRA:: 16/01/2023
FECHA DE FINAL DE OBRA: 15/11/2023

POR LA PRESENTE SOLICITAMOS A LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL BNF LAS MEDICIONES Y VERIFICACIONES DE LAS PLANILLAS DE MEDICION CORRESPONDIENTES AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 05 DEL MES DE MARZO DE 2023, QUE SE REALIZARAN EN EL SITIO DE OBRAS EL DIA LUNES 27 DE MARZO DEL 2023.

SIN OTRO PARTICULAR APROVECHO PARA SALUDARLO ATENTAMENTE.

ARQ. ANIBAL RIVEROS
RESIDENTE TECNICO
CONSORCIO CENTRAL
Arq. Aníbal Riveros
Residente Técnico
Consorcio Central

ING. JOEL CESPEDES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CENTRAL
CONSORCIO CENTRAL
RUC: 80125845-2

Carlos D. López A.
Ingeniero Civil
24/03/2023

BNF GOBIERNO NACIONAL

CONSORCIO TRONCAL CUATRO

Asunción, 25 de Marzo de 2023

Señores
CONSORCIO CENTRAL
Presente.

Ref. Contrato BNF-P No. 05/2022
ID 402270 Segundo llamado
Solicitud de medición para Cert. Marzo 2023

Para dar cumplimiento a los Términos de Referencia del Contrato BNF-P No. 05/2022. SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRA PARA LA CONSTRUCCON DE LA SUSCURCAL DEL BNF EN LA CIUDAD DE NUEVA ESPERANZA (SBE) 2DO LLAMADO. Se confirma la fecha de mediciones y verificaciones de planillas en sitio de obras para el certificado No. 3 Correspondiente al mes de marzo de 2023 conforme solicitado.

Atentamente:

Carlos R. López A.
Ing. Civil
Ing. Carlos R López A.
CONSORCIO TRONCAL CUATRO

CONSORCIO CENTRAL

BNF GOBIERNO NACIONAL Consorcio CENTRAL

ACTA DE MEDICION DE CERTIFICADO TRES - MES DE MARZO 2023 - SUCURSAL NUEVA ESPERANZA

En el lugar de obra, Nueva Esperanza a los 30 dias del mes de MARZO del año 2023, se reunen la Contratista; Consorcio Central representado por el residente tecnico Arq. Anibal Riveros, y la Fiscalizacion del BANCO NACIONAL DE FOMENTO, representado por el Ing. Carlos Lopez, con el objeto de proceder a la verificacion de los items del presente certificado. A continuacion se detallan las mediciones correspondientes.

					CERTIFICADO			
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio total	Acumulado a la fecha	Acumulado al mes anterior	Presente mes	Avance %
	TRABAJOS PRELIMINARES							
	OBRADOR: OFICINAS Y SALA DE REUNIONES	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	31.131.023	0,00%	0,00%	0,00%	
	VALLADO DE OBRA	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	16.660.000	70,00%	70,00%	0,00%	
	SANITARIOS - COSTRUCCION DE SANITARIOS PARA OBREROS	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	14.500.000	0,00%	0,00%	0,00%	
	INST. ELECTRICA PROVISORIA	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	3.000.000	100,00%	100,00%	0,00%	
	INST. AGUA CORRIENTE PROVISORIA	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	2.650.000	100,00%	100,00%	0,00%	
	MOVIMIENTO DE SUELOS						0,00%	
	RELLENO Y COMPACTACION	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	56.386.136	0,00%	0,00%	0,00%	
	CIMENTACIONES						0,00%	
	Excavación, relleno y compactación	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	22.743.674	10,00%	0,00%	10,00%	
	Pilotes	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	2,00	706.697.280	70,00%	1,00%	69,00%	
	Cabezales y vigas de cimentación	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	3,00	191.896.757	0,00%	0,00%	0,00%	
	Hº de limpieza	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	4,00	8.698.440	0,00%	0,00%	0,00%	
	0							15,00%

Arq. Anibal Riveros
ARQ. ANIBAL RIVEROS
Residente Técnico
CONSORCIO CENTRAL
Consorcio Central

CONSORCIO CENTRAL
RUC: 80125945-2

Carlos R. López A.
ING. CARLOS LOPEZ
FISCALIZACION BNF
Civil