MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

" NOMBRE DE OBRA SEGÚN CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN LA CALLE JUAN LEON MALLORQUIN DEL BARRIO SAN JUAN" ID: 389496

Contrato N° 19/2021

Certificado N° 4 FINAL

CONTRATISTA	Habitare S.R.L.
FECHA DE PRESENTACIÓN	15/11/2021
FECHA DE INICIO	18/06/2021
PLAZO INICIAL	150 días
PLAZO DE ADENDA	----------
DIAS DE LLUVIA	36 días
PLAZO PRORROGADO	-
DIAS TRANSCURRIDOS	147 días
RECEPCIÓN PROVISORIA	12/11/2021

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avanc
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	6.095	392	2.389.240	6.095		6.095	2.389.240	-	2.389.240	1
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	6.095	28.090	171.208.550	4.883	1.095	5.978	137.157.852	30.764.168	167.922.020	
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	1.516	79.975	121.242.100	1.330	136	1.466	106.366.750	10.876.600	117.243.350	
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	142	259.636	36.868.312	118	21	139	30.637.048	5.452.356	36.089.404	
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	93	39.848	3.705.864	72	21	93	2.869.056	836.808	3.705.864	1
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	1.516	3.352	5.081.632	1.067	399	1.466	3.576.449	1.337.583	4.914.032	
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	5	544.500	2.722.500		5	5	-	2.722.500	2.722.500	1
1.8	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	6.095	299	1.822.405		6.095	6.095	-	1.822.405	1.822.405	1
				TOTAL	**345.040.603**							

Total certificado	282.996.395	53.812.420	336.808.815
Fondo de reparo 5%:	14.149.820	2.690.621	16.840.441
Neto a cobrar Gs.:	268.846.575	51.121.799	319.968.374

Son Guaraníes: CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80090904-8
Cel.: 0983 514 [illegible]

Alejandro Paniagua
Representante Legal

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
Itapua

Arq. Luis Roa Bartz
Pistal de Obras
Municipalidad de Cambyretá