GFEN CONSTRUCCIONES

SEGUNDA CERTIFICACION

OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE NUEVA ESPERANZA

CONTRATO Nº 153/2023 - ID Nº 431254

FECHA: 06/09/2023

	DESCRIPCION DE OBRA	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Porcentajes			Cantidades Certificadas			Monto Certificado		
						% Anterior	% Presente	% Acumul.	Anterior	Presente	Acumulado	Presente	Anterior	Acumulado
1	Adecuación y Movimiento de Suelo	M3	3.742	20.820	77.908.440	40%	30%	70%	1.497	1.122,60	2.619	23.372.532	31.163.376	54.535.908
2	Movilización y Traslado de Maquinarias	Gl	1	2.800.000	2.800.000	100%	0%	100%	1	-	1	0	2.800.000	2.800.000
3	Perfilado de camino (ancho promedio 8 mts)	Ml	5.600	13.425	75.180.000	40%	25%	65%	2.240	1.400,00	3.640	18.795.000	30.072.000	48.867.000
4	Construcción de enripiado (Distribución y Compactación en lugares críticos)	M3	2.900	71.200	206.480.000	30%	25%	55%	870	725,00	1.595	51.620.000	61.944.000	113.564.000
5	Colocación de alcantarilla de 0,80 cm de diámetro	Ml	70	669.900	46.893.000	40%	30%	70%	28	21,00	49,0	14.067.900	18.757.200	32.825.100
6	Cartelería de señalizaciones	Un	60	721.000	43.260.000	35%	30%	65%	21	18,00	39	12.978.000	15.141.000	28.119.000
	TOTAL				**452.521.440**							**120.833.432**	**159.877.576**	**280.711.008**

TOTAL CERTIFICACION	**120.833.432**
FONDO DE REPARO (5%)	**6.041.672**
TOTAL A COBRAR	**114.791.760**

SON GUARANIES: CIENTO CATORCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA.-

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
DIRECCIÓN DE OBRAS

Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya
Fiscal de Obras de la Municipalidad de Nueva Esperanza

Ing. Giovanni Fabrizio Elizaur N.
Contratista
RUC 3182269-0

GFEN CONSTRUCCIONES
RUC: 3.182.269-0

A : **ESCR. SERGIO GODOY AYALA**

INTENDENTE MUNICIPAL

DE : **ING. ANA GABRIELA DURÉ ZELAYA**

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Asunto: Informe sobre la Segunda Certificación de la Obra **MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE NUEVA ESPERANZA,** del distrito de Nueva Esperanza, según **Contrato Nº 153/2023 - ID Nº 431254**. Adjudicado a la Firma **GFEN CONSTRUCCIONES DE GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUR NICOLICCHIA - RUC: 3182269-0.**

Se procedió a la verificación de los trabajos realizados.

RUBROS	AVANCES %
Rubro Nº 1: Adecuación y Movimiento de Suelo	70%
Rubro Nº 2: Movilización y Traslado de Maquinarias	100%
Rubro Nº 3: Perfilado de camino (ancho promedio 8 mts.)	65%
Rubro Nº 4: Construcción de enripiado (Distribución y Compactación en lugares críticos)	55%
Rubro Nº 5: Colocación de alcantarilla de 0,80 cm de diámetro	70%
Rubro Nº 6: Cartelería de señalizaciones	65%

Se observa que los trabajos se realizaron con total normalidad y en cumplimiento con todas las exigencias de las especificaciones técnicas y planos aprobados.

La fiscalización cree justa la solicitud de la Segunda Certificación y autoriza el pago de la misma.

Es mi informe y lo firmo en dos copias del mismo tenor al 06 día del mes de septiembre del año 2023.

.....

Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya.
Dirección y Fiscalización de Obras
Municipalidad de Nueva Esperanza