CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

UBICACIÓN: CALLE SIN NOMBRE

LUGAR: COMPAÑIA 4°COSTA SALINARES BARRIO CA´ACUPEMI

CONTRATO: Nº 64/2019

Fecha: 19/07/2019	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 08/07/2.019	al: 19/07/2.019
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO 9173 Y 9174 COMPAÑÍA 4° COSTA SALINARES, BARRIO CA´ACUPEMI

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				**UNIT.**	**TOTAL**							
1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	783.00	1,050	822,150	0	783.00	783.00	0	822,150	822,150	100%
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 3,20 m (sin excepción)	UN	EVENTO	1	950,000	950,000	0	1.00	1.00	0	950,000	950,000	100%
		EMPEDRADO												
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	270.00	26,990	7,287,300	0	270.00	270.00	0	7,287,300	7,287,300	100%
4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO, LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIDRICA QUE NO MAYOR A 0,15 x 0,15 + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	783.00	42,990	33,661,170	0	783.00	783.00	0	33,661,170	33,661,170	100%
5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LAOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	783.00	2,490	1,949,670	0	783.00	783.00	0	1,949,670	1,949,670	100%
6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	67.50	7,490	505,575	0	67.50	67.50	0	505,575	505,575	100%
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS												
7	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	GL	EVENTO	1	9,774,135	9,774,135	0	1.00	1.00	0	9,774,135	9,774,135	100%
		SUB-TOTAL 1					**54,950,000**						**54,950,000**	

AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683 - 0
0981- 847 641
Calle sin nombre - Luque

ARQ. MANOLO A. DUARTE
Director Infraestructura Publica y Servicios
Municipalidad de Capiatá

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**54,950,000**
5% Retención	**2,747,500**
Neto a cobrar	**52,202,500**