CERTIFICADO Nº 1

L.P.N. N.º 01/23 CONTRATO N.º 17/2023 CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO EN DISTINTO PUNTOS DE LA CIUDAD - PLURIANUAL 2023/2024

OBRA LOTE 49 : CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO .
UBICACIÓN : KM 12,5ACARAY, FRACCIÓN SAN BLÁS.

FECHA: 31/10/2023

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	429,00	4.000	1.716.000	344,55870	1.378.235	***84,44130***
2	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	m2	429,00	8.000	3.432.000	345,00	2.760.000	***84,00***
3	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	un	1,00	1.900.000	1.900.000	1,00	1.900.000,00	***0,00***
4	Remoción de empedrado		14,00	21.900	306.600	14,00	306.600,00	***0,00***
5	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	406,00	56.500	22.939.000	139,539540	7.883.984	***266,460460***
6	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	125,00	34.550	4.318.750	106,00	3.662.300,00	***19,00***
7	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	4,00	123.750	495.000	0,00	0	***4,00***
8	Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10m. (Según EE.TT.)	m3	6,00	1.486.800	8.920.800	1,00	1.486.800	***5,00***
9	Construcción de badén de Hº Aº e: 0,12m, ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	m2	23,00	248.100	5.706.300	0,00	0	***23,00***
10	Limpieza final. (Según EE.TT.)	gl	1,00	1.940.000	1.940.000	0,00	0,00	***1,00***
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO					**51.674.450**		**19.377.919**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 1	19.377.919	**37,50%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	3.875.584	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	968.896	
	14.533.439	

MONTO NETO A PERCIBIR

SON GUARANIES: CATORCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE ----------

SOFÍA MOLINAS
FISCAL DE OBRA

POR LA CONTRATISTA
& ASOCIADOS S.A.
RUC: 80086999 - 0

Municipalidad de Ciudad del Este
CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana

ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA