Anexo 001-AA

Presentación de Pedido de Pago – FISCALES

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 33261/2020

TITULAR

NOMBRE

TELEFONO

REFERENCIA

FACTURA

TRABAJOS DE RESTA
EN EL SECTOR
SACRISTIA Y O
EXTERIORES DE LA
DE SAN BUENAVEN
LA CIUDAD DE YA

BARRAIL HNOS. CONSTRUCCIONES

COD. 35212020

COD. 3521202(

CONTRATISTA BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES CAP. JOSE D. JARA Nº 2761 ESQUINA CAÑADA DEL CARMEN Tel: 302032 nail: secretariabh@barrailhnos.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CONTRATO S.G. MINISTRO N° 474/2019	FISCALIZACIÓN: MOPC Tel:
	OBRA: TRABAJOS DE RESTAURACION EN EL SECTOR DE LA SACRISTIA Y OBRAS EXTERIORES DE LA IGLESIA DE SAN BUENAVENTURA DE LA CIUDAD DE YAGUARON, Longitud Total: 0,000 Km	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 6 Mes/Año: Abril/2020

RESOL. MINISTERIAL N°:	2303/2019	FECHA PRESENTACION DE OFERTA:	
FECHA DE CONTRATO:	18/10/2019	ORDEN DE INICIO:	11/11/2019
MONTO ORIGINAL(Con IVA):	Gs 6.446.142.155	PLAZO ORIGINAL:	11 Meses
MONTO C.M. 1 (Con IVA):	Gs 6.446.142.155	PLAZO C.M. 1:	19 Meses

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	5,07 %	23,08 %
Avance ejecutado	0,14 %	4,85 %
Teórico	0,14 %	4,85 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M. 1	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
LOTE 1- OBRAS EXTERIORES DE LA IGLESIA DE SAN BUENAVENTURA DE LA CIUDAD DE YAGUARÓN											
ÍMS											4,85 %
reparación del área de trabajo	unidad	1,00	1,00	1,00	--	1,00	100,00 %	14.012.568	14.012.568	--	14.012.56
'allado perimetral (altura 2mts) y posterior) una vez culminado los trabajos	ml	240,00	240,00	97,50	--	97,50	40,63 %	462.109	45.055.628	--	45.055.62
ervicios especializados	mes	18,00	18,00	3,87	--	3,87	21,50 %	39.504.300	152.881.641	--	152.881.64
ontenedor equipado para Oficina	mes	19,00	19,00	4,00	1,00	5,00	26,32 %	5.035.481	20.141.924	5.035.481	25.177.40
ontenedor para Depósito de Materiales	mes	19,00	19,00	4,00	1,00	5,00	26,32 %	4.300.669	17.202.676	4.300.669	21.503.34
artelería de seguridad de obra	unidad	10,00	10,00	10,00	--	10,00	100,00 %	716.729	7.167.290	--	7.167.29
artelería de obra según diseño MOPC	unidad	1,00	1,00	1,00	--	1,00	100,00 %	3.696.957	3.696.957	--	3.696.95
Elaboración de Protocolo de Intervención de bto (Codificación, documentación y sigiado de una de las piezas policromadas)	unidad	1,00	1,00	0,80	--	0,80	80,00 %	54.259.077	43.407.262	--	43.407.26
TOTAL PROGRAMADO ITEMS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											6.446.142.15
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									303.565.946	9.336.150	312.902.09
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									275.969.042	8.487.409	284.456.45
IVA (10%)									27.596.904	848.741	28.445.64
TOTAL GENERAL (CON IVA)									303.565.946	9.336.150	312.902.09

ING. GUILLERMO SEBASTIÁN BARRAIL PATIÑO
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES

ARQ. KARINA DIANA BARROSA CÁCERES
RESIDENTE DE OBRA
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES

ARQ. ANA BUTLER
SUPERVISORA DE OBRA
MOPC

ARQ. MYRIAN VISITACION MARMOL
SUPERVISORA DE OBRA
MOPC

COD. 35212020

CONTRATISTA BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES CAP. JOSE D. JARA Nº 2761 ESQUINA CAÑADA DEL CARMEN Tel: 302032 Email: secretariabh@barrailhnos.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CONTRATO S.G. MINISTRO N° 474/2019	FISCALIZACIÓN: MOPC Tel:
	OBRA: TRABAJOS DE RESTAURACION EN EL SECTOR DE LA SACRISTIA Y OBRAS EXTERIORES DE LA IGLESIA DE SAN BUENAVENTURA DE LA CIUDAD DE YAGUARON. Longitud Total: 0,000 Km	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 6 Mes/Año: Abril/2020

RESOL. MINISTERIAL N°:	2303/2019	FECHA PRESENTACION DE OFERTA:	
FECHA DE CONTRATO:	18/10/2019	ORDEN DE INICIO:	11/11/2019
MONTO ORIGINAL(Con IVA):	Gs 6.446.142.155	PLAZO ORIGINAL:	11 Meses
MONTO C.M. 1 (Con IVA):	Gs 6.446.142.155	PLAZO C.M. 1:	19 Meses

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	5,07 %	23,08 %
Avance ejecutado	0,14 %	4,85 %
Teórico	0,14 %	4,85 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M. 1	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
LOTE 1- OBRAS EXTERIORES DE LA IGLESIA DE SAN BUENAVENTURA DE LA CIUDAD DE YAGUARON											4,85 %
1 ITEMS											
1.1 Preparación del área de trabajo	unidad	1,00	1,00	1,00	–	1,00	100,00 %	14.012.568	14.012.568	–	14.012.568
1.2 Vallado perimetral (altura 2mts) y posterior retiro una vez culminado los trabajos	ml	240,00	240,00	97,50	–	97,50	40,63 %	462.109	45.055.628	–	45.055.628
1.4 Servicios especializados	mes	18,00	18,00	3,87	–	3,87	21,50 %	39.504.300	152.881.641	–	152.881.641
1.5 Contenedor equipado para Oficina	mes	19,00	19,00	4,00	1,00	5,00	26,32 %	5.035.481	20.141.924	5.035.481	25.177.405
1.6 Contenedor para Depósito de Materiales	mes	19,00	19,00	4,00	1,00	5,00	26,32 %	4.300.669	17.202.676	4.300.669	21.503.345
1.7 Cartelería de seguridad de obra	unidad	10,00	10,00	10,00	–	10,00	100,00 %	716.729	7.167.290	–	7.167.290
1.8 Cartelería de obra según diseño MOPC	unidad	1,00	1,00	1,00	–	1,00	100,00 %	3.696.957	3.696.957	–	3.696.957
1.11 Elaboración de Protocolo de Intervención de Retablo (Codificación, documentación y siglado de cada una de las piezas policromadas)	unidad	1,00	1,00	0,80		0,80	80,00 %	54.259.077	43.407.262	–	43.407.262
TOTAL PROGRAMADO ITEMS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											6.446.142.155
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									303.565.946	9.336.150	312.902.096
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									275.969.042	8.487.409	284.456.451
IVA (10%)									27.596.904	848.741	28.445.645
TOTAL GENERAL (CON IVA)									303.565.946	9.336.150	312.902.096

CERTIFICO: Que es fiel reproducción del original.

Abog. Esther Valdovina O.
Escribano Público
Reg. Nº 597
Asunción - Paraguay

ING. GUILLERMO SEBASTIÁN BARRAIL PATIÑO
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES

ARQ. KARINA DIANA LARROSA CÁCERES
RESIDENTE DE OBRA
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES

ARQ. ANA BUTLEROV
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ARQ. MYRIAN VISITACION MARMOL
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC