TAPERÃ CONSTRUCCIONES												
OBRA: construcción de pavimento tipo empedrado.Contrato 35/2022 Lote 4.												
MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO – PLANILLA DE CERTIFICACION NRO.3– FECHA: 23/02/2023												
items	Descripción de Rubros	Cantidad total original	Unidad de medida	Precio unitario	Precio total Original	Cantidad certificada anterior	Cantidad certificada actual	Cantidad total ejecutada	Precio certificado anterior	Precio total acumulado	Precio certificación actual	Avance %
1.1	Replanteo y marcación	32.632	m2	2.150	70.158.800	10.500	1.000	11.500	22.575.000	24.725.000	2.150.000	35%
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	9.323	m3	5.000	46.615.000	10.500	1.000	11.500	52.500.000	57.500.000	5.000.000	35%
1.3	Cordón de Ho pre-fabricado (10 x 30 x 100)	7.816	ml	38.000	297.008.000	2.501	220	2.721	95.038.000	103.398.000	8.360.000	35%
1.4	Refuerzo lateral de cordones con c/ tierra apisonada	1.094	m3	55.500	60.717.000	350	33	383	19.425.000	21.256.500	1.831.500	35%
1.5	Colchón de arena	8.158	m3	50.000	407.900.000	2.610	245	2.855	130.500.000	142.750.000	12.250.000	32%
1.6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	32.632	m2	47.500	1.550.020.000	10.500	1.000	11.500	498.750.000	546.250.000	47.500.000	35%
1.7	Compactación con medios mecánicos	32.632	m2	12.900	420.952.800	10.500	1.000	11.500	135.450.000	148.350.000	12.900.000	35%
1.8	Pintura de cordones a la cal	7.816	ml	3.400	26.574.400	2.501	220	2.721	8.503.400	9.251.400	748.000	35%
1.9	Cartel de obra 2 m x 1 m	5	unidad	1.750.000	8.750.000	1	1	2	1.750.000	3.500.000	1.750.000	40%
1.10	Limpieza final	32.632	m2	430	14.031.760	10.500	1.000	11.500	4.515.000	4.945.000	430.000	35%
	Monto total				2.902.727.760				969.006.400	1.061.925.900	92.919.500	

GUARANÍES: ochenta y ocho millones doscientos setenta y tres mil quinientos veinti cinco.

RETENCIÓN POR FONDE DE REPARO	4.645.975
NETO A COBRAR	88.273.525

Fiscal de Obras

Arq. Miguel Andres Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Dpto. de Obras y Bienes Municipales
Municipalidad de Pedro Juan Caballero

CONTRATISTA
TAPERÃ CONSTRUCCIONES
de José Domingo Gonzales Peña
RUC: 435139 - 8
Tel.: 0336.271366
J.J. Martínez esq. Lomas Valentinas
Pedro Juan Caballero - Concepción - Py.