CERTIFICADO DE OBRAS N° 02

FECHA: 31/03/2022

OBRA: Construcción de pista deportiva en la Esc. Bas. Nº 116 República de El Salvador con ID: 405619

EMPRESA CONTRATISTA: CONSULTORA A.E. DE AMADO ENCISO

CONTRATANTE: Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero

MONTO TOTAL DEL CONTRATO : Gs.170.771.000

% DE AVANCE ACUMULADO HASTA PRESENTE CERTIFICADO: 52,14%

	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	SEGÚN CONTRATO			CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS			PORCENTAJE EJECU
				CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	SUB - TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	
1	72141102-001	Nivelación perimetral	Metros cuadrados	588	5900	3469200	588	0,00	588,00	3.469.200	0	3.469.200	10
2	72131601-003	Calce de cimiento de pilares estructurales con H° A°	Metros cúbicos	10	949000	9490000	7,00	3,00	10,00	6.643.000	2.847.000	9.490.000	10
3	72103003-001	Demolición de piso alisada existente	Metros cuadrados	588	19800	11642400	583	5,00	588,00	11.543.400	99.000	11.642.400	10
4	72131601-005	Construcción de mamposteria de nivelación de 0,15 m	Metros cuadrados	22	249000	5478000	22,00	0,00	22,00	5.478.000	0	5.478.000	10
5	72131601-009	Construcción de restos de ceramica	Metros cuadrados	588	18000	10584000	588,00	0,00	588,00	10.584.000	0	10.584.000	10
6	72131601-009	Contrapiso de H° A° helicoptereado con endurecedor superficial granulado H: 0,07 m o 6 mm c/20	Metros cúbicos	42	1798500	75537000	0,00	27,00	28,00	0	48.559.500	48.559.500	6
7	72131601-009	Guardaobra piso de alisada de cemento de 6 cm	Metros cuadrados	80	85000	6800000	0,00	20,00	5,00	0	1.700.000	1.700.000	2
8	72131601-001	Instalación eléctrica con gabinete de medición	Unidad Medida Global	1	7000000	7000000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
9	72131601-001	Provisión e instalación de reflectores de 350 w con cableado	Unidad	6	1988000	11928000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
10	72131601-012	Pintura de pista con lineas delimitadoras	Metros cuadrados	588	44800	26342400							
11	72131601-013	Retiro de escombros y limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	2500000	2500000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
					Precio Total	170.771.000				35.829.596	53.205.500	89.035.096	52,14%

MONTO TOTAL ACUMULADO PRESENTE CERTIFICADO	53.205
MONTO TOTAL ACUMULADO CERTIFICADO ANTERIOR	35.829
DESCUENTO FONDO DE REPARO 5%	2.660
MONTO NETO A PAGAR PRESENTE CERTIFICADO	50.545

Amado Enciso

Consultora AE

Ruc. 1798578-1

Arq. Katerine Solis
Fiscal de Obras
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero

ICADO
OBADO