CERTIFICADO N° 1

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
LCD. N° 17/2021 "Construcción de Pavimento tipo Empedrado con cordón cuneta en la calle Aviación del Barrio Arroyo Pora"con ID: 397.862
Contrato N° 37/2021

CONTRATISTA	A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.
FECHA:	8/11/2021
FECHA DE INICIO	8/10/2021
DÍAS TRASCURRIDOS	31 DÍAS
PLAZO INICIAL:	120 DÍAS

1	2	3	4	5	6	7	CANTIDADES			MONTO (GUARANÍES)			Porcentaje de Avance por Rubro
Ítem N°	Código de catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acum.	
1	72131701-002	**Construcción de empedrado**											
		Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	2,485.00	1,510	3,752,350		2485.00	2485.00	-	3,752,350	3,752,350	100.00%
		Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	2,485.00	29,000	72,065,000		0.00	0.00	-	-	-	0.00%
		Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	610.00	80,000	48,800,000		190.00	190.00	-	15,200,000	15,200,000	31.15%
		Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	50.00	288,000	14,400,000		20.00	20.00	-	5,760,000	5,760,000	40.00%
		Cordón escondido de hormigón	Metro lineal	59.00	49,000	2,891,000		0.00	0.00	-	-	-	0.00%
		Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	610.00	3,500	2,135,000		260.00	260.00	-	910,000	910,000	42.62%
		Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	1.00	580,500	580,500		0.00	0.00	-	-	-	0.00%
		Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	2,485.00	605	1,503,425		0.00	0.00	-	-	-	0.00%
Total:	**Son Guaraníes:**	**Ciento Cuarenta y Seis Millones Ciento Veinte y Siete Mil Doscientos Setenta y Cinco**				**146,127,275**				**-**	**25,622,350**	**25,622,350**	**Porcentaje de Avance Total**
									Fondo de reparo 5%:	-	1,281,117	1,281,117	
									Neto a cobrar Gs.:	-	24,341,233	24,341,233	17.53%
									SON GUARANÍES:	**VEINTE Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES**			

A&F INGENIERÍA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.
CONTRATISTA

A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.
R.U.C. 80094725 - 8

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapúa Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá