REDOP

De; Emigdio Javier Monzón Martinez
RUC: 1736766-2 Celular: (0983) 213.126

RESUMEN DE CERTIFICACION DE OBRA

LOTE NRO: 5

HERNANDARIAS ZONA 2	CONTRACTUAL	CERTIFICADO	DESCUENTO 5%	TOTAL A COBRAR	SALDO
UBICACIÓN: BARRIO MARIA AUXILIADORA - HERNANDARIAS	103.833.600	22.008.000	1.100.400	20.907.600	81.825.600
UBICACIÓN: BARRIO VIRGEN DE CAACUPE SECTOR SUR - HERNANDARIAS	234.138.680	41.267.080	2.063.354	39.203.726	192.871.600
UBICACIÓN: CHE JAZMIN - HERNANDARIAS	289.968.000	73.817.600	3.690.880	70.126.720	216.150.400
TOTAL CERTIFICADO	**627.940.280**	**137.092.680**	**6.854.634**	**130.238.046**	490.847.600

Firma REDOP - RUC Nº 1736766-2
Nombre: EMIGDIO JAVIER MONZON MARTINEZ
En calidad de: PROPIETARIO

Servicios Generales
EJM
Redop
RUC:1736766-2

REDOP

De; Emigdio Javier Monzón Martínez
RUC: 1736766-2 Celular: (0983) 213.126

LOTE NRO: 5									
HERNANDARIAS ZONA 2									
UBICACIÓN: BARRIO MARIA AUXILIADORA - HERNANDARIAS									
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO CONTRACTUAL							COMPUTO CERTIFICADO Nº 1		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	4	400.000	1.600.000	4	400.000	1.600.000
2	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	2.400	2.000	4.800.000	2.400	2.000	4.800.000
3	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	2.400	2.400	5.760.000	2.400	2.400	5.760.000
4	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	720	2.400	1.728.000	720	2.400	1.728.000
5	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	2.400	23.200	55.680.000	350	23.200	8.120.000
6	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	2.400	2.400	5.760.000	0	2.400	-
7	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	608	23.200	14.105.600	0	23.200	-
8	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	2.400	2.400	5.760.000	0	2.400	-
9	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	2.400	2.400	5.760.000	0	2.400	-
10	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	2.400	1.200	2.880.000	0	1.200	-
					Precio Total	103.833.600		Precio Total	22.008.000

TOTAL CERTIFICADO	22.008.000
DESCUENTO DE RETENCION 5%	1.100.400
TOTAL NETO A COBRAR	20.907.600

Servicios Generales Redop RUC:1736766-2

Firma REDOP - RUC Nº 1736766-2
Nombre: EMIGDIO JAVIER MONZON MARTINEZ
En calidad de: PROPIETARIO

GOBERNACION ALTO PARANÁ * REPUBLICA DEL PARAGUAY * Secretaría de Obras Públicas *

Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

REDOP

De; Emigdio Javier Monzón Martínez
RUC: 1736766-2 Celular: (0983) 213.126

LOTE NRO: 5									
HERNANDARIAS ZONA 2									
UBICACIÓN: BARRIO VIRGEN DE CAACUPE SECTOR SUR - HERNANDARIAS									
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO CONTRACTUAL							COMPUTO CERTIFICADO Nº 1		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
11	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	4	400.000	1.600.000	4	400.000	1.600.000
12	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	5.467	2.000	10.934.000	5.467	2.000	10.934.000
13	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	5.467	2.400	13.120.800	5.467	2.400	13.120.800
14	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	1.913,45	2.400	4.592.280	1.913,45	2.400	4.592.280
15	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	5.467	23.200	126.834.400	355	23.200	8.236.000
16	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	5.467	2.400	13.120.800	0	2.400	-
17	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	1.342	23.200	31.134.400	120	23.200	2.784.000
18	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	5.467	2.400	13.120.800	0	2.400	-
19	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	5.467	2.400	13.120.800	0	2.400	-
20	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	5.467	1.200	6.560.400	0	1.200	-
					Precio Total	234.138.680		Precio Total	41.267.080

TOTAL CERTIFICADO	41.267.080
DESCUENTO DE RETENCION 5%	2.063.354
TOTAL NETO A COBRAR	39.203.726

Firma REDOP - RUC Nº 1736766-2
Nombre: EMIGDIO JAVIER MONZON MARTINEZ
En calidad de: PROPIETARIO

Servicios Generales Redop RUC:1736766-2

Lic. Miguel Ángel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ ★ Secretaría de Obras Públicas ★

REDOP

De; Emigdio Javier Monzón Martínez
RUC: 1736766-2 Celular: (0983) 213.126

LOTE NRO: 5									
HERNANDARIAS ZONA 2									
UBICACIÓN: BARRIO CHE JAZMIN - HERNANDARIAS									
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO CONTRACTUAL							COMPUTO CERTIFICADO Nº 1		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
21	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	4	400.000	1.600.000	4	400.000	1.600.000
22	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	6.200	2.000	12.400.000	6.200	2.000	12.400.000
23	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	6.200	2.400	14.880.000	6.200	2.400	14.880.000
24	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Hora	40	320.000	12.800.000	40	320.000	12.800.000
25	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Hora	40	280.000	11.200.000	40	280.000	11.200.000
26	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	2.170	2.400	5.208.000	2.170	2.400	5.208.000
27	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	6.200	23.200	143.840.000	453	23.200	10.509.600
28	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	6.200	2.400	14.880.000	0	2.400	-
29	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	1.550	23.200	35.960.000	225	23.200	5.220.000
30	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	6.200	2.400	14.880.000	0	2.400	-
31	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	6.200	2.400	14.880.000	0	2.400	-
32	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	6.200	1.200	7.440.000	0	1.200	-
					Precio Total	289.968.000		Precio Total	73.817.600

TOTAL CERTIFICADO	73.817.600
DESCUENTO DE RETENCION 5%	3.690.880
TOTAL NETO A COBRAR	70.126.720

Firma REDOP - RUC Nº 1736766-2
Nombre: EMIGDIO JAVIER MONZON MARTINEZ
En calidad de: PROPIETARIO

Servicios Generales
EJM Redop
RUC:1736766-2

Lic. Miguel Ángel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

Gobernación Alto Paraná
Secretaría de Obras Públicas

REDOP

De; Emigdio Javier Monzón Martínez
RUC: 1736766-2 Celular: (0983) 213.126

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO CONTRACTUAL

LOTE NRO: 5

HERNANDARIAS ZONA 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
UBICACIÓN: BARRIO MARIA AUXILIADORA - HERNANDARIAS						
1	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	4	400.000	1.600.000
2	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	2.400	2.000	4.800.000
3	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	2.400	2.400	5.760.000
4	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	720	2.400	1.728.000
5	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	2.400	23.200	55.680.000
6	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	2.400	2.400	5.760.000
7	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	608	23.200	14.105.600
8	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	2.400	2.400	5.760.000
9	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	2.400	2.400	5.760.000
10	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	2.400	1.200	2.880.000
UBICACIÓN: BARRIO VIRGEN DE CAACUPE SECTOR SUR - HERNANDARIAS						
11	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	4	400.000	1.600.000
12	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	5.467	2.000	10.934.000
13	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	5.467	2.400	13.120.800
14	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	1.913,45	2.400	4.592.280
15	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	5.467	23.200	126.834.400
16	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	5.467	2.400	13.120.800
17	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	1.342	23.200	31.134.400
18	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	5.467	2.400	13.120.800
19	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	5.467	2.400	13.120.800
20	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	5.467	1.200	6.560.400
UBICACIÓN: BARRIO CHE JAZMIN - HERNANDARIAS						
21	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	4	400.000	1.600.000
22	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	6.200	2.000	12.400.000
23	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	6.200	2.400	14.880.000
24	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Hora	40	320.000	12.800.000
25	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Hora	40	280.000	11.200.000
26	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	2.170	2.400	5.208.000
27	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	6.200	23.200	143.840.000
28	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	6.200	2.400	14.880.000
29	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	1.550	23.200	35.960.000
30	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	6.200	2.400	14.880.000
31	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	6.200	2.400	14.880.000
32	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	6.200	1.200	7.440.000
					Precio Total	627.940.280

Firma
Nombre: EMIGDIO JAVIER MONZON MARTINEZ
En calidad de: PROPIETARIO

REDOP - RUC Nº 1736766-2

Servicios Generales Redop RUC:1736766-2

Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación Alto Paraná

GOBERNACION ALTO PARANA * Secretaria de Obras *

GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez – Tel/Fax; (595) 61 518 105
Ciudad del Este – República del Paraguay
www.altoparana.gov.py

Paraguay de la gente

ACTA DE MEDICION CERTIFICADO 1

En la Ciudad del Este, a los 12 dias del mes de Noviembre del año 2019 se reunen el Lic. Miguel Angel Restaino, el Fiscal de la Obra de la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 07/2019, correspondiente al CONTRATO Nº 54/2019 del para la CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2020 - ID Nº 368600, adjudicado por Resolución Nº 1852/2019, entre la Gobernacion del Alto Paraná y la Contratista de Obras, REDOP, representado por el SR. EMIGDIO JAVIER MONZON MARTINEZ, a efectos de realizar las mediciones del Certificado 1, correspondiente a de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA DE HERNANDARIAS.

Ítem	Rubros	Unidad	Computo Contractual	Cant. Anterior	Cant. Actual	% de Avance	Cant. Acumulada
1	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	4		4	100%	4
2	Preparacion de obra	Metros cuadrados	2.400		2.400	100%	2.400
3	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	2.400		2.400	100%	2.400
4	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	720		720	100%	720
5	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	2.400		350	15%	350
6	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	2.400		0	0%	-
7	Construccion de cordon	Metro lineal	608		0	0%	-
8	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	2.400		0	0%	-
9	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	2.400		0	0%	-
10	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	2.400		0	0%	-

EMIGDIO JAVIER MONZON MARTINEZ
REDOP
PROPIETARIO

Servicios Generales Redop RUC:1736766-2

LIC. MIGUEL ANGEL RESTAINO
GOBERNACION ALTO PARANÁ
SECRETARIO DE OBRAS

ACTA DE MEDICION CERTIFICADO 1

En la Ciudad del Este, a los 12 dias del mes de Noviembre del año 2019 se reunen el Lic. Miguel Angel Restaino, el Fiscal de la Obra de la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 07/2019, correspondiente al CONTRATO Nº 54/2019 del para la CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2020 - ID Nº 368600, adjudicado por Resolución Nº 1852/2019, entre la Gobernacion del Alto Paraná y la Contratista de Obras, REDOP, representado por el SR. EMIGDIO JAVIER MONZON MARTINEZ, a efectos de realizar las mediciones del Certificado 1, correspondiente a de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO CHE JAZMIN DE HERNANDARIAS.

Item	Rubros	Unidad	Computo Contractual	Cant. Anterior	Cant. Actual	% de Avance	Cant. Acumulada
21	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	4		4	100%	4
22	Preparacion de obra	Metros cuadrados	6.200		6.200	100%	6.200
23	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	6.200		6.200	100%	6.200
24	Relleno y compactacion de terreno	Hora	40		40	100%	40
25	Relleno y compactacion de terreno	Hora	40		40	100%	40
26	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	2.170		2.170	100%	2.170
27	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	6.200		453	7%	453
28	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	6.200		0	0%	-
29	Construccion de cordon	Metro lineal	1.550		225	15%	225
30	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	6.200		0	0%	-
31	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	6.200		0	0%	-
32	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	6.200		0	0%	-

EMIGDIO JAVIER MONZON MARTINEZ
REDOP
PROPIETARIO

Servicios Generales Redop RUC:1736766-2

LIC. MIGUEL ANGEL RESTAINO
GOBERNACION ALTO PARANÁ
SECRETARIO DE OBRAS

ACTA DE MEDICION CERTIFICADO 1

En la Ciudad del Este, a los 12 dias del mes de Noviembre del año 2019 se reunen el Lic. Miguel Angel Restaino, el Fiscal de la Obra de la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 07/2019, correspondiente al CONTRATO Nº 54/2019 del para la CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2020 - ID Nº 368600, adjudicado por Resolución Nº 1852/2019, entre la Gobernacion del Alto Paraná y la Contratista de Obras, REDOP, representado por el SR. EMIGDIO JAVIER MONZON MARTINEZ, a efectos de realizar las mediciones del Certificado 1, correspondiente a de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO VIRGEN DE CAACUPE SECTOR SUR DE HERNANDARIAS.

Ítem	Rubros	Unidad	Computo Contractual	Cant. Anterior	Cant. Actual	% de Avance	Cant. Acumulada
11	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	4		4	100%	4
12	Preparacion de obra	Metros cuadrados	5.467		5.467	100%	5.467
13	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	5.467		5.467	100%	5.467
14	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	1.913,45		1.913,45	100%	1.913
15	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	5.467		355	6%	355
16	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	5.467		0	0%	-
17	Construccion de cordon	Metro lineal	1.342		120	9%	120
18	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	5.467		0	0%	-
19	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	5.467		0	0%	-
20	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	5.467		0	0%	-

EMIGDIO JAVIER MONZON MARTINEZ
REDOP
PROPIETARIO

Servicios Generales Redop RUC:1736766-2 EJM

LIC. MIGUEL ANGEL RESTAINO
GOBERNACION ALTO PARANÁ
SECRETARIO DE OBRAS