Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010715

Fecha: 11-08-2023 Solicitante: Dpto. de Mantenimiento

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores.

Dirección: Palma c/ 14 de mayo Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	GENERADOR MARCA PKSA DE 110 KVA.						

10 Tal.: 50x2 - 10.501 al - 11/2022

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Obs. Mantenimiento Preventivo de Generador marca PKSA 110 KVA.
* filtro de aceite, Lubricante Sintetico 15W40 25 Lts., filtro de aceite 1, filtro de aire 1 y Agua refrigerante 32 Litros.
* Chequeo Gral. Control de Tablero de transferencia nivel de combustible aceite agua y testeo Gral del Equipo arranque con carga
* Cambio de filtro de aceite mano de obra.
* Cambio de aceite motor - mano de obra.
* Cambio de filtro de combustible - mano de Obra.
* Cambio de filtro de aire - mano de Obra.
* Cambio de Refrigerante anticorrosivo - mano de obra.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Tercer Secretario Oscar Zalazar
Jefe del Departamento de Mantenimiento y Servicios
Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Dpto. Mantenimiento y Servicios

Técnico

Firma

Nombre

Airmect

Nº 0010716

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 11-08-2023 Solicitante: Mantenimiento

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	GENERADOR MARCA BELYTON DE 20 KW ACADEMIA						

10 Tal.: 50x2 - 10.501 al - 11/2022

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Filtro de Aceite
* Lubricante sintetico 15w 40 15 Litros
* Filtro de combustible * Filtro de Aire * Refrigerante Anticorrosivo 20L

Mano de obra

* Chequeo General control de tablero de Transferencia nivel de combustible aceite agua y testeo Gral del equipo con escaner digital control de arranque con carga y sin carga. * Cambio de Filtro de Aceite * Cambio de aceite motor y Lubricante * Cambio de filtro de combustible, Cambio de Filtro de Aire * Cambio de refrigerante anticorrosivo.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Tercer Secretario Oscar Zalazar
Jefe del Departamento de Mantenimiento y Servicios
Ministerio de Relaciones Exteriores

Técnico

Firma

Nombre Oswaldo Romero.

AIRMECT

Service e Industria
Construcciones – Montajes

Refrigeración, Aire Acondicionado Split Central
Individual e Instalaciones Industriales

Nº 8762

Señor:
Oscar Zalazar León
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Ministerio de Relaciones Exteriores
PRESENTE

Asunción, 2 de agosto de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de presentarle mi presupuesto referente a Mantenimiento y Reparación de Generadores Según Contrato suscrito con vuestra institución.

Ítem	Generador marca BELYTON GF-20KW - ACADEMIA DIPLOMATICA			
	Descripción del Servicio	Cant.	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
7.1	Filtro de Aceite	1	332.500	332.500
7.2	Lubricantes Sintéticos 15w40 x litros	15	68.400	1.026.000
7.3	Filtro de combustible	1	285.000	285.000
7.4	Filtro de aire	1	285.000	285.000
7.5	Refrigerante anticorrosivo x litro	20	4.500	90.000
	Mano de obra			
8.27	Chequeo General control de tablero de transferencia nivel de combustible aceite agua y testeo general del equipo con escaner digital control de arranque con carga y sin carga. Chequeo General control de tablero de transferencia nivel de combustible aceite agua y testeo general del equipo con escaner digital control de arranque con carga y sin carga.	1	1.800.000	1.800.000
8.2	Cambio de filtro de aceite -Mano de Obra	1	133.000	133.000
8.3	Cambio de aceite motor y lubricantes -Mano de Obra	1	142.500	142.500
8.4	Cambio de filtro de combustible -Mano de Obra	1	95.000	95.000
8.5	Cambio de filtro de aire -Mano de Obra	1	95.000	95.000
8.6	Cambio de refrigerante anticorrosivo -Mano de Obra	1	95.000	95.000
	TOTAL			4.379.000

Son guaraníes 4.379.000 (cuatro millones trescientos setenta y nueve mil).

Sin otro particular me despido de ustedes muy atentamente

EDUARDO CABRERA
Propietario