"MAXI SERVI"
REFRIGERACIÓN
DE: DIOSNEL GONZÁLEZ JARA

VENTA DE AIRES ACONDICIONADOS - CÁMARAS FRIGORIFICAS COMERCIALES E INDUSTRIALES
REPUESTOS PARA REFRIGERACIÓN - ASISTENCIA TÉCNICA - INSTALACIÓN
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS / CÁMARAS FRIGORIFICAS Y ELECTRODOMÉSTICOS EN GRAL.

Km. 7 Don Bosco Av. Perú Fracción Las Marías
Cel.:(0973) 540 739 - (0983) 735 189 - Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay

Timbrado Nº 17690122
RUC: 2586214 - 6
Fecha Inicio de Vigencia:10/12/2024
Fecha Fin de Vigencia: 31/12/2025

NOTA DE REMISION

001-001 0000066

Fecha de Emisión: 27 / 12 / 2024

DESTINATARIO
Nombre o Razón Social: Municipalidad de Ciudad del Este RUC o C.I.Nº.: 80008881-6
Domicilio:

DATOS DEL EQUIPO
Marca del equipo Tipo split Capacidad Btu/h 24000

TIPO DE TRABAJO
Mantenimiento [X] Asistencia [X] Mejoras [ ]

SECTOR DE TRABAJO: Dirección Social Cultural Turismo: 1 Equipo de A.A. de 12000 BTU

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA
95	1	Desarme del equipo y limpieza de: filtros de aire,
		serpentinos de unidad condensadora y evaporadora.
		turbinas, bandeja de drenajes. Identificación piezas dañadas
96	1	Provisión de gas refrigerante R22
97	1	Mano de obra carga de gas refrigerante R22
100	1	Provisión de motor ventilador
101	1	Mano de obra cambio de motor ventilador
107	1	Provisión de Placa electrónica
108	1	Mano de obra cambio de placa electrónica.
111	1	Provisión de relay de 24 V
112	1	Mano de obra cambio de relay de 24 V
113	1	Provisión de transformador de 220/24 V
114	1	Mano de obra cambio de transformador de 220/24 V
115	1	Provisión de capacitor de marcha de compresor
116	1	Mano de obra cambio de capacitor de marcha de compresor
121	1	Mano de obra por Detección de pérdida de gas soldadura
		de cierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno
128	3	Provisión de sensor
129	3	Mano de obra, cambio de sensor
132	1	Provisión de valvulas
133	1	Mano de obra cambio de válvulas
136	1	Provisión de contactor electromagnéticos
137	1	Mano de obra cambio de contactor electromagnético
146	1	Provision de valvula a sistema de expansión
147	1	Mano de obra de valvula a sistema de expansión
155	1	Provisión de bobina de 24 volts
156	1	Mano de obra cambio de bobina de 24 volts

Firma: Aclaración: RUC/C.I.Nº:

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE - Dpto. de Compras y Suministros

Sol Lua Gráfica - Lidia Antunez - Km. 21 ½ Acaray a 700 mts. de la Ruta Internacional Nº 2 - Tel.: (0983) 570 170
RUC: 6171370 - 8 - HABILITACIÓN Nº: 2485 - Numeración: 02 Talón 50x3 - 0000001 al 0000100 - 12/24

Original: Destinatario (Blanco) - DUPLICADO: Remitente
TRIPLICADO: Adm. Tributaria

"MAXI SERVI"
REFRIGERACIÓN
DE: DIOSNEL GONZÁLEZ JARA

VENTA DE AIRES ACONDICIONADOS - CÁMARAS FRIGORIFICAS COMERCIALES E INDUSTRIALES
REPUESTOS PARA REFRIGERACIÓN - ASISTENCIA TÉCNICA - INSTALACIÓN
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS / CÁMARAS FRIGORIFICAS Y ELECTRODOMÉSTICOS EN GRAL.

Km. 7 Don Bosco Av. Perú Fracción Las Marías
Cel.:(0973) 540 739 - (0983) 735 189 - Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay

Timbrado Nº 17690122
RUC: 2586214 - 6
Fecha Inicio de Vigencia:10/12/2024
Fecha Fin de Vigencia: 31/12/2025

NOTA DE REMISION

001-001 0000067

Fecha de Emisión: 27 / 12 / 2024

DESTINATARIO
Nombre o Razón Social: Municipalidad de Ciudad del Este RUC o C.I.Nº.: 8000 8881-6
Domicilio:

DATOS DEL EQUIPO
Marca del equipo Tipo split Capacidad Btu/h 22 000

TIPO DE TRABAJO
Mantenimiento ☐ Asistencia ☒ Mejoras ☐

SECTOR DE TRABAJO: Dirección social Cultural Turismo : 1 Equipo de A.A. de 12000 BTU

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA
157	1	Provisión de valvula de servicio.
158	1	Mano de obra cambio valvula de servicio
159	1	Provisión valvula de solenoide
160	1	Mano de obra cambio valvula de solenoide
161	2	Provisión filtro de aire de UE
162	2	Mano de obra cambio de filtro de aire de UE
165	1	Provisión robinete de servicio
166	1	Mano de obra cambio de robinete de servicio
169	1	Provisión de capacitor de ventilador
170	1	Mano de obra cambio de capacitor de ventilador
179	1	Provisión de ventilador de la unidad condensadora
180	1	Mano de obra cambio de ventilador de la unidad condensadora
185	1	Provisión de sensor de congelamiento
186	1	Mano de obra cambio de sensor de congelamiento
187	2	Provisión de sensor de ambiente
188	2	Mano de obra cambio de sensor de ambiente.

Ing. Edgar Núñez
Jefe de Compras y Suministros
MC.D.E.

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Compras y Suministros

Firma: Aclaración: RUC/C.I.Nº:

Sol Lua Gráfica - Lidia Antunez - Km. 21 ½ Acaray a 700 mts. de la Ruta Internacional Nº 2 - Tel.: (0983) 570 170
RUC: 6171370 - 8 - HABILITACIÓN Nº: 2485 - Numeración: 02 Talón 50x3 - 0000001 al 0000100 - 12/24

Original: Destinatario (Blanco) - DUPLICADO: Remitente
TRIPLICADO: Adm. Tributaria