CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE ACCESO LATERAL AL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DANIEL ROTELA SALINAS, ENTRE MANZANAS 4355 Y 4351, COMPAÑÍA 18 LOMA BARRERO, BARRIO SAN LUIS.-

CONTRATO: Nº 119/2021

Fecha: 07/12/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 30/11/2.021	al: 07/12/2.021
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE ACCESO LATERAL AL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DANIEL ROTELA SALINAS, ENTRE MANZANAS 4355 Y 4351, COMPAÑÍA 18 LOMA BARRERO, BARRIO SAN LUIS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
							Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
	TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	704,00	2.000	1.408.000	0	704,00	704,00	0	1.408.000	1.408.000	100%
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m	UN	EVENTO	1	900.000	900.000	0	1,00	1,00	0	900.000	900.000	100%
1.3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	M3	EVENTO	350,00	18.000	6.300.000	0	350,00	350,00	0	6.300.000	6.300.000	100%
1.4	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	176,00	32.000	5.632.000	0	176,00	176,00	0	5.632.000	5.632.000	100%
1.5	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	704,00	54.500	38.368.000	0	704,00	704,00	0	38.368.000	38.368.000	100%
1.6	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	704,00	2.500	1.760.000	0	704,00	704,00	0	1.760.000	1.760.000	100%
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	44,00	7.500	330.000	0	44,00	44,00	0	330.000	330.000	100%
1.8	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	704	2.000	1.408.000	0	704,00	704,00	0	1.408.000	1.408.000	100%
	TOTAL					**56.106.000**						**56.106.000**	

"S.R." Construcciones
de Cándido García Rolón
RUC: 1.381.240-9

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**56.106.000**
5% Retención	**2.805.300**
Neto a cobrar	**53.300.700**

Mónica M. Estigarribia A.
Arquitecta
Reg, MOPC N° 4228