A : **ESCR. SERGIO GODOY AYALA**
INTENDENTE MUNICIPAL

DE : **ING. ANA GABRIELA DURÉ ZELAYA**
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Asunto: Informe sobre la Certificación Final de la Obra **Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado Calle Quebracho - ID Nº 418020,** del distrito de Nueva Esperanza, según **Contrato Nº 208/2022.** Adjudicado a la Firma **TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE RUBÉN CASCO ESCOBAR - RUC: 589999-8.**

Se procedió a la verificación de los trabajos realizados.

RUBROS	AVANCES %
Rubro Nº 1: Cartel de identificación de Obra	100%
Rubro Nº 2: Marcación y replanteo	100%
Rubro Nº 3: Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,50	100%
Rubro Nº 4: Relleno y compactación para soporte de cordones	100%
Rubro Nº 5: Cuneta de HºAº A=0,50 mts. Esp 20 cm	100%
Rubro Nº 6: Badén de HºAº A=1,40 mts. Esp 20 cm	100%
Rubro Nº 7: Pavimento tipo empedrado	100%
Rubro Nº 8: Triturada IV	100%
Rubro Nº 9: Compactación mecánica	100%

Se observa que los trabajos se realizaron con total normalidad y en cumplimiento con todas las exigencias de las especificaciones técnicas y planos aprobados.

La fiscalización cree justa la solicitud de la Certificación Final y autoriza el pago de la misma quedando como garantía el Fondo de Reparo de 5% de valor total del contrato.

Es mi informe y lo firmo en dos copias del mismo tenor a los un día del mes de noviembre del año dos mil veintidós.

Ana Gabriela Duré Zelaya
Ingeniera Civil
Registro Nº 3543

Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya.
Dirección y Fiscalización de Obras
Municipalidad de Nueva Esperanza

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº 29/2022
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO CALLE QUEBRACHO
ID Nº 418020

FECHA: 31/10/2022

PLANILLA 2

CERTIFICACION FINAL

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Construcción de Pavimento PetreoTipo Empedrado calle Quebracho

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT	SEGÚN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS		
				P. UNIT.	P.TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Cartel de identificacion de Obra	UNID.	1	1.900.000	1.900.000	0	0%	1	100%	1	100%	0	1.900.000	1.900.000
2	Marcación y Replanteo	ML	992	1.300	1.289.600	992	100%	0	0%	992	100%	1.289.600	0	1.289.600
3	Cordon de Hº Pref 0,10x0,40x0,50	ML	255	40.000	10.200.000	255	100%	0	0%	255	100%	10.200.000	0	10.200.000
4	Relleno y compactacion para soporte de cordones	M3	20	50.000	1.000.000	10	50%	10	50%	20	100%	500.000	500.000	1.000.000
5	Cuneta de H°A° a :0.50mts esp 20 cm	M3	13,5	1.055.000	14.242.500	10,13	75%	3,37	25%	13,50	100%	10.687.150	3.555.350	14.242.500
6	Badèn de HºAº a:1,40mts.Esp 20 cm	M3	8	1.060.000	8.480.000	0	0%	8	100%	8	100%	0	8.480.000	8.480.000
7	Pavimento tipo empedrado	M2	885	39.750	35.178.750	566	64%	319	36%	885	100%	22.514.400	12.664.350	35.178.750
8	Triturada VI	M2	885	4.800	4.248.000	0	0%	885	100%	885	100%	0	4.248.000	4.248.000
9	Compactación mecánica	M2	885	4.000	3.540.000	0	0%	885	100%	885	100%	0	3.540.000	3.540.000
					80.078.850			**TOTAL CERTIFICACION**				**45.191.150**	**34.887.700**	**80.078.850**

TOTAL CONTRATO

CERTIFICACION		**34.887.700**
RETENCION DE FONDO DE REPARO	5%	**1.744.385**
TOTAL FACTURA		**33.143.315**

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ... Fiscal de Obras

Ana Gabriela Duré Zelaya
Ingeniera Civil
Registro N° 3543

FISCAL DE OBRA

RUBEN CASCO ESCOBAR
CONTRATISTA

Tino
Servicios y Construcciones
Tel-0973-607 137-0986-705 315
Salto del Guaira Paraguay