CERTIFICADO DE OBRA - ID N°: 365980

	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE; TRAMO: 3412 Y 3413 CÑIA. 3° KA'AGUY KUPE, BARRIO SAN RAMON									*PRIMERA CERTIFICACION Fecha: 09/08/2019*			
Ítem	**Descripción**	**Un.**	**Cant.**	**Precio unitario**	**Precio Total**	**CANTIDADES**				**IMPORTES**			% de Ejec.
						ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE; TRAMO: 3412 Y 3413 CÑIA. 3º KA'AGUY KUPE, BARRIO SAN RAMON												
1	MARCACION Y REPLANTEO	M2	968	1.100	1.064.800	0	968	968			1.064.800	1.064.800	100%
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM , ALTURA 3,20 M (SIN ECEPCION)	UN	1	980.000	980.000	0	1	1			980.000	980.000	100%
3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM , ANCHO 10 CM , DOSAJE 1:3:5	ML	242	27.000	6.534.000	0	242	242			6.534.000	6.534.000	100%
4	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, CON RECUPERACION DE 70% S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	968	42.600	41.236.800	0	968	968			41.236.800	41.236.800	100%
5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	968	2.600	2.516.800	0	968	968			2.516.800	2.516.800	100%
6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	M2	61	7.800	471.900	0	61	61			471.900	471.900	100%
7	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	GL	1	1.195.700	1.195.700	0	1	1			1.195.700	1.195.700	100%
	TOTALES				**54.000.000**						54.000.000		
	Total a Facturar 1ra certificacion										**54.000.000**		100%
	DESCUENTO POR FONDO DE REPARO (5%)										2.700.000		
	Total a cobrar sin fondo de reparo Gs.										**51.300.000**		
TOTAL A COBRAR POR 1RA. CERTIFICACION CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS MIL, GUARANIES.-													

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRAS

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

ARQ. MANOLO A. MARTE
Infraestructura, Obras y Servicios
Municipalidad de Capiatá