CERTIFICADO Nº 2

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 24: CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL **FECHA: 15/ 11/ 2021**

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA N° 6.707 SAN JOSE

		ADJUDICADO				CERT. N°1	CERTIFICADO Nº 2		SALDOS
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	MONTO	SALDO
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,00	880.000	880.000	0,00	0,00	0	1,000
2	Replanteo	m²	94,00	3.850	361.900	94,00	0,00	0	0,000
3	Limpieza y preparación del terreno	m²	94,00	4.300	404.200	94,00	0,00	0	0,000
4	Destronque de arbol	un	1,00	344.000	344.000	1,00	0,00	0	0,000
5	Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	m³	21,00	550.000	11.550.000	7,60	1,50	825.000	11,900
6	Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	m³	1,30	2.160.000	2.808.000	0,00	1,30	2.808.000	0,000
7	Pilar y zapata de H°A°	m³	0,80	2.100.000	1.680.000	0,10	0,20	420.000	0,500
8	Encadenado H°A° inf y sup	m³	3,40	2.162.000	7.350.800	2,40	1,00	2.162.000	0,000
9	Mamposteria de Nivelación h=0,50 de 0,60	m²	1,00	258.000	258.000	0,00	1,00	258.000	0,000
10	Mamposteria de Nivelación h=0,50 de 0,45	m²	4,70	261.000	1.226.700	4,70	0,00	0	0.000
11	Mamposteria de Nivelación h=0,50 de 0,30	m²	13,00	195.000	2.535.000	8,06	0,00	0	4,940
12	Relleno y Compactación de interiores	m³	28,00	75.000	2.100.000	0,00	0,00	0	28,000
13	Aislación Asfaltica De Muros Horizontal y de canteros	m²	12,00	31.000	372.000	0,00	0,00	0	12,000
14	Mamposteria de Elevación de 0,15 Revoque ambas caras	m²	59,00	100.000	5.900.000	0,00	49,00	4.900.000	10,000
15	Mamposteria de Elevación de 0,15 visto una cara con ladrillo comùn prensado	m²	30,00	120.000	3.600.000	0,00	30,00	3.600.000	0,000
16	Mamposteria de Elevación de 0,30 revoque ambas caras	m²	22,00	178.000	3.916.000	0,00	21,00	3.738.000	1,000
17	Mamposteria de Elevación de 0,30 Visto 1 cara con ladrillo comùn prensado	m²	37,00	190.000	7.030.000	0,00	37,00	7.030.000	0,000
18	Sardinel en canteros con ladrillo comùn prensado	ml	4,00	94.000	376.000	0,00	0,00	0	4,000
19	Envarillado sobre y bajo aberturas c/ 3 varill. De 8mm	ml	45,00	23.000	1.035.000	0,00	45,00	1.035.000	0,000
20	Pilar de mamposteria de 0,45 x 0,45 para Revocar	ml	14,20	111.000	1.576.200	0,00	14,20	1.576.200	0,000
21	Techo de tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de H°A° de 2"x6" y liston de boca	m²	120,00	272.000	32.640.000	0,00	0,00	0	120,000
22	Revoques de paredes Interior- exterior a 1 Capa con hidrófugo	m²	258,00	40.000	10.320.000	0,00	0,00	0	258,000
23	Revoques de pilares de galeria con hidrofugo de 0,40x0,40	m²	21,00	40.000	840.000	0,00	0,00	0	21,000
24	Revoques de cantero con hidrofugo - Exterior	m²	8,00	40.000	320.000	0,00	0,00	0	8,000
25	Revoques de viga cumbrera+viga galeria y voladizo de encaden.	m²	22,00	40.000	880.000	0,00	0,00	0	22,000
26	Revoques de Nivelación y de panderete encadenado inferior	m²	6,00	40.000	240.000	0,00	0,00	0	6,000
27	Contrapiso de Ho de cascotes de 10 cm.	m²	85,00	54.000	4.590.000	0,00	17,959259	969.800	67,040741
28	Carpeta para piso	m²	85,00	25.000	2.125.000	0,00	0,00	0	85,000
29	Piso ceramico PI4 en aula, galeria y SSHH	m²	85,00	90.000	7.650.000	0,00	0,00	0	85,000
30	Baldozon para guardaobras y caminero con base contrapiso incl. Borde de nivelac.	m²	115,95	150.000	17.392.500	0,00	0,00	0	115,950
31	Zocalo ceramicos	ml	49,00	25.000	1.225.000	0,00	0,00	0	49,000
32	Abertura de madera de Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	un	1,00	950.000	950.000	0,00	0,00	0	1,000
33	Abertura de madera de marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20	un	2,00	945.000	1.890.000	0,00	0,00	0	2,000
34	Abertura de madera de marco y puerta para discapacitados- baño 0,90x2,10	un	1,00	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	0	1,000
35	Ventana metalica tipo Balancin de 1,50x1,70	m²	10,20	406.000	4.141.200	0,00	10,20	4.141.200	0,000
36	Ventana metalica tipo Balancin de 1.50 x 1,00 p/ SSHH	m²	6,00	406.000	2.436.000	0,00	6,00	2.436.000	0,000
37	Puerta Metalica de 1,00x2,30	m²	1,00	284.000	284.000	0,00	0,00	0	1,000
38	Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena) abertura	ml	31,00	31.000	961.000	0,00	0,00	0	31,000
39	Pintura de paredes al latex acrilico c/base enduido incluye zocalo en sintetico	m²	248,00	31.000	7.688.000	0,00	0,00	0	248,000

26 ENE 2022

TESORERIA PAGADO

Ciudad del Este Municipalidad Áreas Municipales

Arq. Raquelina P. Reg. Nº 1.82[illegible]

CONSORCIO ITAIPU

ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Ciudad del Este Municipalidad CIUDAD DEL ESTE (RE)CONSTRUYAMOS Dirección de Área Urbana

Mariorie Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E.

91

CERTIFICADO Nº 2

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 24: CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL **FECHA: 15/ 11/ 2021**

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA Nº 6.707 SAN JOSE

		ADJUDICADO				CERT. Nº 1	CERTIFICADO Nº 2		SALDOS
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	MONTO	SALDO
40	Pintura de ladrillos vistos con resina acrilica incoloro	m²	67,00	18.000	1.206.000	0,00	0,00	0	67,000
41	Pintura de aberturas en sintetico (Ventanas y Puerta de acceso)	m²	19,00	33.000	627.000	0,00	0,00	0	19,000
42	Pintura de abertura de madera en sintetico	m²	11,00	34.000	374.000	0,00	0,00	0	11,000
43	Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico	m²	120,00	35.000	4.200.000	0,00	0,00	0	120,000
44	Pintura de viga cumbrera y viga de galeria con latex y enduido	m²	22,00	31.000	682.000	0,00	0,00	0	22,000
45	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	32,00	30.000	960.000	0,00	0,00	0	32,000
46	Azulejo h: 1,20	m²	22,00	82.000	1.804.000	0,00	0,00	0	22,000
47	Vidrios dobles de 4 mm	m²	16,20	115.000	1.863.000	0,00	0,00	0	16,200
48	Rampa para discapacitados	un	1,00	950.000	950.000	0,00	0,00	0	1,000
49	Canaleta y caño de bajada	ml.	32,00	40.000	1.280.000	0,00	0,00	0	32,000
50	Instalacion electrica	gl	1,00	3.750.000	3.750.000	0,00	0,00	0	1,000
51	Artefactos electricos incluye ventiladores	gl	1,00	3.000.000	3.000.000	0,00	0,00	0	1,000
52	Agua corriente	gl	1,00	1.250.000	1.250.000	0,00	0,00	0	1,000
53	Desague cloacal	gl	1,00	1.200.000	1.200.000	0,00	0,00	0	1,000
54	Artefactos sanitarios con mesada, incluye baño de discapacitados	gl	1,00	3.500.000	3.500.000	0,00	0,00	0	1,000
55	Accesorios cromados para baño de discapacitados.	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00	0	1,000
56	Camara de inspección, camara séptica y pozo absorvente	gl	1,00	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00	0	1,000
57	Espejo	m²	1,00	200.000	200.000	0,00	0,00	0	1,000
58	Pizarrón de madera movil c/ pintura 1,50x1,00	gl	1,00	1.930.000	1.930.000	0,00	0,00	0	1,000
59	Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	gl	1,00	450.000	450.000	0,00	0,00	0	1,000
60	Limpieza final	gl	1,00	1.450.000	1.450.000	0,00	0,00	0	1,000
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO					**190.552.500**			**35.899.200**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 2	35.899.200	**19%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-7.179.840	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-1.794.960	
MONTO NETO A PERCIBIR	**26.924.400**	

Son Guaraníes: VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS.----------

Ciudad del Este Municipio Div. Obras Municipales Fiscalización

ARQ. RAQUELINA REINOSO
Fiscal de Obra

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Raquelina Reinoso
Reg. Nº 1.833

Ciudad del Este Municipio CIUDAD DEL ESTE ¡RECONSTRUYAMOS! Dirección de Área Urbana

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

CONSORCIO ITAIPU
Cristian Ramón Martínez Fernández
Gerente

CONSORCIO ITAIPU
ADMINISTRACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

INTENDENCIA MUNICIPAL CIUDAD DEL ESTE
26 ENE 2022
TESORERIA
PAGADO

3 Ltros

CONSORCIO ITAIPU
de Cristian Ramón Martínez Fernández

ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION N.C.P.
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA N.C.P.
consorcioitaipu@gmail.com

Cnel. Bogado e/ Colón y Ruiz Díaz de Melgarejo
Tel.: (0572) 212 321 - (0984) 700 638
Villarrica
Guairá - Py

TIMBRADO Nº 14812102
Fecha Inicio Vigencia: 27/ 04/ 2021
Fecha fin Vigencia: 30/ 04/ 2022
RUC: 2142222 - 2
FACTURA
Nº 001-002 0001831

Villarrica, 29 de Diciembre de 2021

Cond. de Venta Contado ☐ Crédito ☒

Señor(es): Municipalidad Ciudad del Este

RUC: 80008881-6

Dirección:

Nota de Remisión Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5 %	10 %
	Por Certif. Nº 2 de la Obra: LOTE 24: Const.				
	de 1 Aula Nivel Inicial, Esc. Bás Nº 6107				
	San Jose, s/C. Nº 44/21 - C.E Nº 02/21				
	Certificado Nº 2 Gs. 35.899.200				
	Dev. Anticipo 20%. Gs. 7.179.840				
	Ret. Caucional 5%. Gs. 1.794.960				28.719.360
	Neto a cobrar Gs. 26.924.400				28.719.360
	SUBTOTALES				

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
26 ENE 2022
TESORERIA
PAGADO

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes Veinte y ocho millones, se= 28.719.360.#

Tecientos Diez y Nueve mil, Trescientos sesenta.# —

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 2.610.851 Total del IVA: 2.610.851.# —

IMPRENTA EVOLUCION Samuel Peña M. R.U.C.: 2.552.534 - 4
Hernandarias e/ Carlos A. López y Natalicio Talavera Nº 821 - Vca.
Telefax: (0541) 44 639 Hab. Nº 1655
05 Tal. 50 x 3 del 1776 al 2025

Original: Blanco - Cliente Copia: Color - Arch. Tributario
Tripl. Color - Contabilidad "No Válido para Crédito Fiscal"

Lote 4096311345 , Cons.: 2

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270125659020

FECHA 13/12/2021

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	875812	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	
DV	3	NUÑEZ ROLON MARIO	

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 104 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 12/01/2022

NÚMERO DE CONTROL : 91ED08D1

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427187581291ED08D1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 875812

NRO. CERTIFICADO: 322410

FECHA EMISION: 15-12-2021

VENCIMIENTO: 14-01-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 875812

Nro. Certificado: 322410

Razon Social: NUÑEZ ROLON MARIO

Actividad(es): ACTIVIDADES MEDICOS
CONSTRUCCION DE OTROS PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL

Fecha de Inscripcion: 23-08-2018

Cantidad de Asegurados: 4

Nro. Patronal(es): 0257-40-0011 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el numero de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:

http://servicios.ips.gov.py/consultas/

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

MARIO NUÑEZ ROLON*

RUC

875812-3

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

1.004.317.113

ño: 2021 **Periodo:** Diciembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
2	MILCIADES RAMON	PARRA NUÑEZ	Cumplio	2289324	Contratista	Activo
3	MARIO DAVID	NUÑEZ PARRA	Cumplio	2136702	Contratista	Activo

Usuario Impresión: constructoradym2014

Fecha Impresión: 17/12/2021