SOLUTEC Soluciones Tecnológicas	De FERNANDO ARIEL CARDENAS GALEANO REPARACION E INSTALACION Y VENTAS DE EQUIPOS INFORMATICOS – ELECTRONICOS GRAL. Central: CALLE CORTA CASI MEXICO - SAN RAFAEL - MARIANO ROQUE ALONSO Teléfono: +595 993 318773 / +595 981 107723 Centro Logístico: Tte. Benítez c/ Fortín Toledo – Zona Sur Fernando de la mora fac.cardenas@gmail.com / armandorcgster@gmail.com	RUC: **3.846.758-5** INFORME TECNICO Nº 1450

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: **Comando del Ejercito UOC 2 / Ministerio de Defensa Nacional Comando del Ejercito UOC 2**	Fecha: 20/04/2022		
Unidad de Contratación: **Comando del Ejercito Uoc 2**	Teléfono: (021) 296-265	Int.:	
Dirección: UOC 2 comando del Ejército – Avda. Ñu guazú y Dr. Semidei	Técnico: **Armando R. Cárdenas**		

SERVICIO REALIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCION
01	**Sistema de Televisión de Circuito Cerrado CCTV** Se proveyeron e instalaron 20(veinte) cámaras de vigilancia en DVR con dos discos duros de 14 terabyte, el sistema tiene la posibilidad de crecer a más de 50 cámaras. Característica de las cámaras: De visión nocturna y diurna en color de 1080 mpx, Cuentan con sensores CCD o CMOS, de 1/4" con adaptador de corriente externa. Carcaza IP54, resolución Máxima 680(H) x 512(V) pixeles, cámara color con cambio automático a Blanco y Negro en condiciones de baja luz Iluminación Mínima 0,7 Lux SNR 50 dB. Balance de blancos automático, con opción a manual, control de apertura automático - con opción a manual, reducción de ruido - sistema digital de reducción de ruido configurable con filtro de ruido integrado, campo de visión angular Al menos 94°(H) y 50° (V). Caja en pvc exterior para las diversas conexiones, 900 mts de cable utp categoría 6 canales pvc (cantidad necesaria). Tv led de 50, ups de 3000 VA interactiva. Todas con las conexiones necesarias para la instalación eléctrica. Instalación y capacitación: El sistema es entregado en perfecto funcionamiento, al momento está probado y en funcionamiento. Los equipos están ubicados en un lugar definido por la administración de la Convocante. Se han instalados todos los puntos de red necesarios para la comunicación del sistema. Para proteger la red existente se proveyó de componentes pasivos para la protección a tierra de los Racks y Gabinetes. Se ha entregado materiales impreso y lacrado de todas las documentaciones referentes a password de equipos y software instalado, así como también los códigos de activación de todo el equipamiento adquirido. Sistema con compresión de video H.264, H.265 y MJPEG Protocolos de red TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, todo conforme y compatible con ONVIF Capacidad de Streaming Múltiple streaming (al menos 8 perfiles simultáneos). Analítica inteligente de video Capacidad para Detectar rostros y capacidad detección de movimiento en al menos 4 zonas programables Memoria auxiliar Tipo SD/SDHC de al menos 32GB. Enmascaramiento privado Por lo menos 32 áreas poligonales Norma PAL Alimentación 12V DC, PoE

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de **SOLUTEC** señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

Solutec de Fernando A. Cárdenas RUC 3846758-5	EDGAR MÉNDEZ MARTÍNEZ My DCEM Jefe Dpto. Logística COMINGE	
Firma del Técnico	Firma del Cliente	Aclaración Cliente / Usuario – C.I.