MEGAPAR INGENIERÍA S.A.

INFORME DE SERVICIO - MEGAPAR

Detalle de Servicio Técnico

Cliente:	TT Nro.	VC / PA
Congreso Nacional	3040	

Fecha:	Fecha Servicio	Hora Inicio	Hora Fin	IS
11/8/2021	9/8/2021	09:40	12:30	

Correo electrónico Cliente Receptor IS

Teléfono Celular Cliente Receptor IS

SISTEMA - Descripción General Servicio
Mantenimiento del sistema DI

Detalle de Servicio
Al llegar se verifican los 3 paneles, los cuales estan identificados con los numeros 1,2 y 3
En el panel 1 se encuentran 76 fallas las cuales corresponden a equipos dañados que deben ser reemplazados
En el panel 2 se encuentran 63 fallas las cuales 2 de ellas corresponden a que las bateria deben ser reemplazadas y las restantes corresponden a equipos dañados y bases sin detectores.
En el panel 3 hay bases que no cuentan con equipos asi como también equipos que no encienden y necesitan ser reemplazados.
Se realiza verificación visual punto a punto de todos los detectores.

Técnico 1	Técnico 2	Técnico 3	Técnico 4	Técnico 5	Técnico 6
Elias Aquino	Daniel Bogarin	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar

Daniel Bogarin	Elias Aquino
Sí	Sí

Listado de Equipos o Insumos Utilizados

Observaciones adicionales
El Ing. Sebastian Romero Encargado de mantenimiento no sé encontraba en el sitio a la hora de la entrega de firmar el informe

Estado Final de Servicio / Sistema
El Servicio se encuentra concluido

Concluido
Sí

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional