CRISPIN CONSTRUCCIONES
CRISPIN CASTILLO
TRABAJO DE ALBAÑILERIA – PLOMERIA - ELECTRICIDAD Y OTROS
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Tte. Rojas Silva e/ Cristóbal Colón y Tte. G. Arias
Caaguazu- Paraguay

CERTIFICADO DE OBRA Nº 1

OBRA: CONTRATO 06/2020 HERMOSEAMIENTO E ILUMINACION DE LA AVENIDA EUSEBIO AYALA, CON ID Nº. 381752
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE REPATRIACION

DESCRIPCION					CERTIF. 1	
					Fecha	27/5/2020
					%	Monto
Retiro de cordon existente	ml	608,1	9.500	5.776.950	100	5.776.950
Colocación de cordon de H°A°	ml	608,1	71.000	43.175.100	55	23.746.305
Relleno de arena gorda	m2	61,2	72.500	4.437.000	40	1.774.800
Cesped en panes	m2	265,3	21.500	5.703.950	25	1.425.988
Base de banquetas (contrapiso y carpeta alisada)	m2	31,7	95.000	3.011.500	10	301.150
Piso antideslizante en sector banquetas	m2	31,7	130.000	4.121.000	15	618.150
Banquetas de metal	und	6	1.950.000	11.700.000	15	1.755.000
Rampas inclusivas en esquinas	und	10	1.780.000	17.800.000	10	1.780.000
Alimentación electrica	ml	304,5	19.500	5.937.750	19	1.128.173
Base de caños de H°C° 50 x 50 x 70	und	21	149.500	3.139.500	17	543.111
Caño metalico 2" c/ soporte de artefactos	und	21	378.000	7.938.000	20	1.587.600
Artef. De ilum.HPIT tipo Proyector, difusor c/ fotocelula	und	21	2.250.000	47.250.000	16	7.560.000
	TOTAL			**159.990.750**		
					Parcial	**47.997.226**
					5%	**2.399.861**
					Total	**45.597.365**

César A. Martínez V.
Arquitecto - Reg. M.O.P.C. Nº 2694

CRISPIN CONSTRUCCIONES de Crispin Castillo
Cel.: 0985 - 895 058 / 0971 - 734 253