RC. SERVICIOS GENERALES

del Señor Roberto Carlos Caballero Olmedo

NOMBRE: Mantenimiento y Reparacion de Espacios Publicos- Contrato N° 03/ 2025- ID N° 461.357

UBICACIÓN: CIUDAD DE LIMPIO- PLAZA SILVESTRE AVEIRO DEPARTAMENTO: Central

CERTIFICADO 2

Nº	Descripción	Cantid.	Unid.	PRECIO UNITARIO	Precios Totales	CANTIDADES			MONTOS			%
						ANTERIOR	PRERSENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRERSENTE	ACUMULADO	
1	Marcacion y Replanteo	793.50	m2	4,992	3,961,152	0.0	793.50	793.50	0	3,961,152	3,961,152	100%
2	Fabricacion de cordones perimetrales sector caminero ladrillo comun y revocado de la misma	105.40	m2	114,131	12,029,407	0.0	105.40	105.40	0	12,029,407	12,029,407	100%
3	Relleno y compactacion	95.22	m3	37,180	3,540,280	0.0	95.22	95.22	0	3,540,280	3,540,280	100%
4	Contrapiso de hormigon de cascote	793.50	m2	37,896	30,070,476	0.0	793.50	793.50	0	30,070,476	30,070,476	100%
5	Fabricacion de piso de hormigon llaneado h:7cm	793.50	m2	107,890	85,610,715	0.0	793.50	793.50	0	85,610,715	85,610,715	100%
6	Pintura a latex cordon de mamposteria	109.01	m2	18,371	2,002,612	0.0	109.01	109.01	0	2,002,612	2,002,612	100%
7	Limpieza final de obra	1.00	gl	925,000	925,000	0.0	1.00	1.00	0	925,000	925,000	100%
	Total Gs.				138,139,642					138,139,642	138,139,642	100%

5 % FONDO DE REPARO	6,906,982

Ing. Adrian Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

RC Servicios Generales
de Roberto C. Caballero Olmedo
RUC: 1482563 - 4

ACTA DE MEDICION 2

CONTRATISTA: **Señor Roberto Carlos Caballero Olmedo**

NOMBRE: Mantenimiento y Reparacion de Espacios Publicos- Contrato N° 03/ 2025- ID N° 461.357

UBICACIÓN: CIUDAD DE LIMPIO- PLAZA SILVESTRE AVEIRO

DEPARTA

Nº	Descripción	Cantid.	Unid.	CANTIDADES			
				ANTERIOR	PRERSENTE	ACUMULADO	%
1	Marcacion y Replanteo	793.50	m2	0.0	793.50	793.50	100%
2	Fabricacion de cordones perimetrales sector caminero ladrillo comun y revocado de la misma	105.40	m2	0.0	105.40	105.40	100%
3	Relleno y compactacion	95.22	m3	0.0	95.22	95.22	100%
4	Contrapiso de hormigon de cascote	793.50	m2	0.0	793.50	793.50	100%
5	Fabricacion de piso de hormigon llaneado h:7cm	793.50	m2	0.0	793.50	793.50	100%
6	Pintura a latex cordon de mamposteria	109.01	m2	0.0	109.01	109.01	100%
7	Limpieza final de obra	1.00	gl	0.0	1.00	1.00	100%
							100%

Ing. Adrian Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

R.C. Servicios Generales
de Roberto C. Caballero Olmedo
RUC: 1482553 - 4

ORDEN DE TRABAJO N° 2

NOMBRE: Mantenimiento y Reparacion de Espacios Publicos- Contrato N° 03/ 2025- ID N° 461.357

UBICACIÓN: CIUDAD DE LIMPIO- PLAZA SILVESTRE AVEIRO **DEPARTAMENTO**: Central

Nº	Descripción	Cantid.	Unid.
1	Marcacion y Replanteo	793.50	m2
2	Fabricacion de cordones perimetrales sector caminero ladrillo comun y revocado de la misma	105.40	m2
3	Relleno y compactacion	95.22	m3
4	Contrapiso de hormigon de cascote	793.50	m2
5	Fabricacion de piso de hormigon llaneado h:7cm	793.50	m2
6	Pintura a latex cordon de mamposteria	109.01	m2
7	**Limpieza final de obra**	1.00	gl

Ing. Adrian Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

R.C. Servicios Generales
de Roberto C. Caballero Olmedo
RUC: 1482553 - 4

ACTA DE INICIO

En la ciudad de Limpio, Departamento Central de la República del Paraguay, a los 02 días del mes de septiembre del año 2025, siendo las 09:00 horas, se constituyen las siguientes personas: por la *Gobernación del Departamento Central* el Arq. Ramón Gaona Secretario Departamental de Obras Públicas y el Ing. Adrián Almada Fiscal de Obras, y por la otra el señor Roberto Carlos Caballero Olmedo, Representante Legal de la empresa RC SERVICIOS GENERALES, a cargo del **Contrato N°03/2025**, correspondiente a la **LPN** *"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS-CONTRATO ABIERTO"*-ID N° **461.357**, a objeto de dar inicio a los trabajos.

Se procede a la firma del presente Acta, en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto.

Sr. Roberto Carlos Caballero Olmedo
Representante Legal
RC SERVICIOS GENERALES

RC Servicios Generales
de Roberto C. Caballero Olmedo
RUC: 1482553 - 4

Arq. Ramón Gaona
Secretario Departamental
Secretaría de Obras Públicas

Ing. Adrian Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

Ing. Adrián Almada
Fiscal de Obras