NORESTE S.A. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
Calle Ernesto Báez e/Teodoro S. Mongelós y Monday – Bº San José – Cel.: (0983) 692293
Ciudad del Este – Paraguay - Email: noresteconstrucciones@hotmail.com – RUC Nº 80024870-8

LOTE 2 - BARRIO GRAL. GENES

CERTIFICADO Nº 01

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Total Contrato	P. Unit.	Monto Contrato	Cantidad Actual	Total Certificado Nº 01	% de Ejecución
1	Replanteo y Marcacion	m^2	76.916,00	2.500	192.290.000	13.361,50	33.403.750	17,37
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	m^3	21.976,00	6.500	142.844.000	3.817,58	24.814.270	17,37
3	Cordones de Hº prefabricado	m lineal	18.711,00	45.000	841.995.000	2.923,00	131.535.000	15,62
4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	m^3	2.620,00	60.000	157.200.000	455,13	27.307.800	17,37
5	Colchón de arena	m^3	19.229,00	61.600	1.184.506.400	3.340,38	205.767.408	17,37
6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	m^2	76.916,00	52.850	4.065.010.600	13.361,50	706.155.275	17,37
7	Compactación con medios mecanicos	m^2	76.916,00	15.000	1.153.740.000	13.361,50	200.422.500	17,37
8	Pintura de Cordones a la cal	m lineal	18.711,00	4.200	78.586.200	2.923,00	12.276.600	15,62
9	Cartel de Obra 2 x 1 m	Unid.	2,00	2.000.000	4.000.000	0,00	0	0,00
10	Limpieza final	m²	76.916,00	550	42.303.800	13.361,50	7.348.825	17,37
				MONTO TOTAL ₲ (IVA Incluido)	**7.862.476.000**		**1.349.031.428**	**17,16**

Monto del Certificado	**1.349.031.428**
Fondo de Reparo 5% (-)	**67.451.571**
Total Neto a pagar	**1.281.579.857**

Ing. Civil Ygor E. Rojas López
Jefe Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Dpto. de Obras y Bienes Municipales – Municipalidad de P. Juan E. Ovelar

NORESTE S.A.
Lic. Jorge G. Romero

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO
Cerro León esq. Alejo Garcia - Tels.: (0336) 272511-273785 - Fax: 272212
Paraguay

ACTA DE MEDICIÓN NÚMERO 1

LOTE NRO 2							
BARRIO GRAL. GENES							
Item	Descripción	Unidad de Medidad	Cantidad	Medición Anterior	Medición Actual	Medición Acumulada	Avance
1	Replanteo y Marcación	m^2	76.916	0	13.361,50	13.361,50	17,37%
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	m^3	21.976	0	3.817,58	3.817,58	17,37%
3	Cordones de H prefabricado	m lineal	18.711	0	2.923,00	2.923,00	15,62%
4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	m^3	2.620	0	455,13	455,13	17,37%
5	Colchón de arena	m^3	19.229	0	3.340,38	3.340,38	17,37%
6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	m^2	76.916	0	13.361,50	13.361,50	17,37%
7	Compactación com medios mecánicos	m^2	76.916	0	13.361,50	13.361,50	17,37%
8	Pintura de cordones a la cal	m lineal	18.711	0	2.923,00	2.923,00	15,62%
9	Cartel de Obra 2 x 1 m	Unidad	2	0	0,00	0,00	0,00%
10	Limpieza Final	m^2	76.916	0	13.361,50	13.361,50	17,37%

Ing. Civil Ygor E. Rojas López
Jefe Dpto. de Obras y Bienes Municipales

LIBRO DE OBRA

0000307

CONTRATO Nº	43/2023 - Contratación por la vía de la Excepción Nº 02/2023.
OBRA:	Construcción y Reparación de Pavimento tipo Empedrado en la Ciudad de Pedro Juan Caballero - ID Nº 429.963.
CONTRATANTE:	Municipalidad de Pedro Juan Caballero.
FISCALIZACIÓN:	Dpto. de Obras Públicas.
CONTRATISTA:	Noreste S.A.
UBICACIÓN DE LA OBRA:	Tramos: De El Mensú / Río Ypane (tramo A y B); De Río Aguaray / Lago Ypoa; De Río Apa / El Mensú y De Río Ypane / Río Aguaray.

DESCRIPCION

Semana del 22/01 al 27/01/24

En la semana se procede a la culminación del Asentamiento de las piedras, como también de los cordones con sus refuerzos laterales, en todos los tramos.

Se procede a la compactación final con medios mecánicos con el esparcido total del enripiado en toda el área y tramos. También culmina la colocación de los cordones y la Pintura final de los mismos.

Finalmente se procede a la Limpieza final y retiro de escombros de todos los tramos ejecutados.

Lluvias: Leves los días Domingo 21/01/24; Lunes 22/01/24 y Martes 23/01/24

En Fecha 27/01/24, en vista de la culminación total de los trabajos en los tramos mencionados, se solicita a la Fiscalización la Medición de los trabajos ejecutados hasta la fecha, para la Certificación correspondiente. Se elabora un Acta de Medición Nº 1 en donde consta las Cantidades y Firman las partes en Prueba de conformidad.

Se adjuntan registros de precipitación diaria de los Meses Diciembre 2023 y Enero 2024.-

NORESTE S.A.

Por la Contratista

Ing. Civil Ygor E. Rojas López
Jefe Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Por el Contratante

FECHA:

FECHA:

1ra. Vía:Contratante - 2da. Vía: Contratista - 3ra. Vía: Talonario

LIBRO DE OBRA

0000307

CONTRATO Nº	43/2023 - Contratación por la vía de la Excepción Nº 02/2023.
OBRA:	Construcción y Reparación de Pavimento tipo Empedrado en la Civaca de Pedro Juan Caballero - ID Nº 429.963.-
CONTRATANTE:	Municipalidad de Pedro Juan Caballero.
FISCALIZACIÓN:	Dpto. de Obras Públicas.
CONTRATISTA:	Noreste S.A.
UBICACIÓN DE LA OBRA:	Tramos: De El Mensu / Río Ypané (tramo A y B); De Río Aguaray / Lago Ypoa; De Río Apa / El Mensu y De Río Ypané / Río Aguaray.

DESCRIPCION

Semana del 22/01 al 27/01/24

En la semana se procede a la culminación del Asentamiento de las piedras, como también de los cordones con sus refuerzos laterales, en todos los tramos.

Se procede a la compactación final con medios mecánicos con el esparcido total del enripiado en toda el área y tramos. También culmina la colocación de los Cordones y la Pintura final de los mismos.

Finalmente se procede a la Limpieza final y retiro de escombros de todos los tramos ejecutados.

Lluvias: Leves los días Domingo 21/01/24; Lunes 22/01/24 y Martes 23/01/24

En Fecha 27/01/24, en vista de la culminación total de los trabajos en los tramos mencionados, se solicita a la Fiscalización la Medición de los trabajos ejecutados hasta la fecha, para la certificación correspondiente. Se elabora un Acta de Medición Nº 1 en donde consta las cantidades y firman las partes en prueba de conformidad.

Se adjuntan registros de precipitación diaria de los Meses Diciembre 2023 y Enero 2024.-

NORESTE S.A.

Por la Contratista

Por el Contratante

FECHA:

FECHA:

1ra. Vía:Contratante - 2da. Vía: Contratista - 3ra. Vía: Talonario

LIBRO DE OBRA

0000306

CONTRATO Nº	43/2023 - Contratación por la vía de la Excepción Nº 02/2023
OBRA:	Construcción y Reparación de Pavimento Tipo Empedrado en la Ciudad de Pedro Juan Caballero - ID Nº 429.963.-
CONTRATANTE:	Municipalidad de Pedro Juan Caballero.
FISCALIZACIÓN:	Dpto. de Obras Públicas.
CONTRATISTA:	Noreste S.A.
UBICACIÓN DE LA OBRA:	Tramos: De El Mensu / Río Ypane (tramo A y B); De Río Aguaray / Lago Ypoa; De Río Apa / El Mensu y De Río Ypane / Aguaray.

DESCRIPCION

Semana del 15/01 al 20/01/24.

En la semana continúan los trabajos de colocación de Colchón de Arena y el Asentamiento de las Piedras, como así tambien la Colocación de cordones con los refuerzos laterales, en todos los tramos, simultáneamente.

Se procede al Enripiado y Compactación con medios mecánicos de las calles ya concluidas y la Pintura de los Cordones.

Equipo de trabajo compuesto por un Encargado y personal de campo auxiliares necesarios por cada tramo.

Lluvias: Lloviznas los Días Domingo 14/01/24 y Lunes 15/01/24.-

NORESTE S.A. Por la Contratista	Ing. Civil Igor E. Rojas López Jefe Dpto. de Obras y Bienes Municipales
FECHA:	FECHA:

1ra. Vía:Contratante - 2da. Vía: Contratista - 3ra. Vía: Talonario

LIBRO DE OBRA

0000306

CONTRATO Nº	43/2023 - Contratación por la Vía de la Excepción Nº 02/2023
OBRA:	Construcción y Reparación de Pavimento Tipo Empedrado en la Ciudad de Pedro Juan Caballero - ID Nº 429.963.-
CONTRATANTE:	Municipalidad de Pedro Juan Caballero.
FISCALIZACIÓN:	Dpto. de Obras Públicas.
CONTRATISTA:	Noreste S.A.
UBICACIÓN DE LA OBRA:	Tramos: De El Mensú / Río Ypane (Tramo A y B); De Río Aguaray / Lago Ypoá; De Río Apa / El Mensú y De Río Ypane / Aguaray.

DESCRIPCION

Semana del 15/01 al 20/01/24.

En la semana continúan los trabajos de colocación de Colchón de Arena y el Asentamiento de las Piedras, como así también la Colocación de cordones con los refuerzos laterales, en todos los tramos, simultáneamente.

Se procede al Enripiado y Compactación con medios mecánicos de las calles ya concluidas y la Pintura de los Cordones.

Equipo de trabajo compuesto por un Encargado y personal de campo auxiliares necesarios por cada tramo.

Lluvias: Lloviznas los Días Domingo 14/01/24 y Lunes 15/01/24.-

NORESTE S.A.

Por la Contratista

Por el Contratante

FECHA:

FECHA:

1ra. Vía: Contratante - 2da. Vía: Contratista - 3ra. Vía: Talonario

LIBRO DE OBRA

0000305

CONTRATO Nº	43/2023- Contratación por la Vía de la Excepción Nº 02/2023
OBRA:	Construcción y Reparación de Pavimento Tipo Empedrado en la Ciudad de Pedro Juan Caballero - ID Nº 429.963.
CONTRATANTE:	Municipalidad de Pedro Juan Caballero.
FISCALIZACIÓN:	Dpto. de Obras Públicas.
CONTRATISTA:	Noreste S.A.
UBICACIÓN DE LA OBRA:	Tramos: De El Mensu / Río Ypane (Tramo A y B); De Río Aguaray / Lago Ypoa; De Río Apa / El Mensu y De Río Ypane / Río Aguaray.-

DESCRIPCION

Semana del 08/01 al 13/01/24.

En la Semana continúan los trabajos de Colocación de Colchón de Arena y el Asentamiento de las Piedras, como así también la colocación de cordones con los refuerzos laterales, en todos los tramos, simultáneamente. Sin avances significativos por el Clima húmedo.

Equipo de trabajo compuesto por un Encargado y personal de campo auxiliares necesarios por cada tramo.

Lluvias: Los días Miércoles 10/01/24; Jueves 11/01/24 y Viernes 12/01/24.-

NORESTE S.A.

Por la Contratista

Ing. Civil Ygor E. Rojas López
Jefe Dpto. de Obras y Bienes Municipales
Por el Contratante

FECHA:

FECHA:

1ra. Vía:Contratante - 2da. Vía: Contratista - 3ra. Vía: Talonario

LIBRO DE OBRA

0000305

CONTRATO Nº	43/2023- Contratación por la Vía de la Excepción Nº 02/2023
OBRA:	Construcción y Reparación de Pavimento Tipo Empedrado en la Ciudad de Pedro Juan Caballero - ID Nº 429.963.
CONTRATANTE:	Municipalidad de Pedro Juan Caballero.
FISCALIZACIÓN:	Dpto. de Obras Públicas.
CONTRATISTA:	Noreste S.A.
UBICACIÓN DE LA OBRA:	Tramos: De El Mensu/Río Ypane (Tramo A y B); De Río Aguaray/Lago Ypoa; De Río Apa/El Mensu y De Río Ypane/Río Aguaray.-

DESCRIPCION

Semana del 08/01 al 13/01/24.

En la semana continúan los trabajos de Colocación de Colchón de Arena y el Asentamiento de las Piedras, como así también la colocación de cordones con los refuerzos laterales, en todos los tramos, simultáneamente. Sin avances significativos por el Clima húmedo.

Equipo de trabajo compuesto por un Encargado y personal de campo auxiliares necesarios por cada tramo.

Lluvias: Los días Miércoles 10/01/24; Jueves 11/01/24 y Viernes 12/01/24.-

NORESTE S.A.

Por la Contratista

Por el Contratante

FECHA:

FECHA:

1ra. Vía:Contratante - 2da. Vía: Contratista - 3ra. Vía: Talonario

LIBRO DE OBRA

0000304

CONTRATO Nº	43/2023 - Contratación por la vía de la Excepción Nº 02/2023.
OBRA:	Construcción y Reparación de Pavimento Tipo Empedrado en la Ciudad de Pedro Juan Caballero - ID Nº 429.963.-
CONTRATANTE:	Municipalidad de Pedro Juan Caballero.
FISCALIZACIÓN:	Dpto. de Obras Públicas.
CONTRATISTA:	NOreste S.A.
UBICACIÓN DE LA OBRA:	Tramos: De El Mensú/Río Ypane (Tramo A y B); De Río Aguaray/Lago Ypoa/; De Río Apa/El Mensú y De Río Ypane/Río Aguaray.-

DESCRIPCION

Semana del 01/01 al 06/01/24.

Se procede a la Apertura de las cajas y perfilado del suelo base en todos los tramos, con maquinarias. Se procede al Relleno en los lugares faltantes y a la Compactación en todos los tramos. Se inician los trabajos de colocación del Colchón de arena y el asentamiento de las piedras brutas, como así también la colocación de los Cordones con refuerzos laterales, en todas las calles, en forma simultánea y en todos los tramos, interin continua el acopio de Piedras y Cordones de hormigón para cada tramo.

Equipo de trabajo compuesto por un Encargado, Operadores de máquinas y personal de campo auxiliares necesarios por cada tramo.

Lluvias: Lluvias los días Lunes 01/01 y Martes 02/01/24.-

NORESTE S.A. Por la Contratista	Ing. Civil Ygor E. Rojas López Jefe Dpto. de Obras y Bienes Municipales Por el Contratante
FECHA:	FECHA:

1ra. Vía:Contratante - 2da. Vía: Contratista - 3ra. Vía: Talonario

LIBRO DE OBRA

0000304

CONTRATO Nº	43/2023 - Contratación por la vía de la Excepción Nº 02/2023.
OBRA:	Construcción y Reparación de Pavimento Tipo Empedrado en la Ciudad de Pedro Juan Caballero - ID Nº 429.963.-
CONTRATANTE:	Municipalidad de Pedro Juan Caballero.
FISCALIZACIÓN:	Dpto. de Obras Públicas.
CONTRATISTA:	NOreste S.A.
UBICACIÓN DE LA OBRA:	Tramos: De El Mensú/Río Ypané (tramo A y B); De Río Aguaray/Lago Ypoá; De Río Apá/El Mensú y De Río Ypané/Río Aguaray.-

DESCRIPCION

Semana del 01/01 al 06/01/24.

Se procede a la Apertura de las cajas y perfilado del suelo base en todos los tramos, con maquinarias. Se procede al Relleno en los lugares faltantes y a la Compactación en todos los tramos. Se inician los trabajos de colocación del Colchón de arena y el asentamiento de las piedras brutas, como así también la colocación de los Cordones con refuerzos laterales, en todas las calles, en forma simultanea y en todos los tramos, interin continua el acopio de Piedras y Cordones de hormigón para cada tramo.

Equipo de trabajo compuesto por un Encargado, Operadores de máquinas y personal de campo auxiliares necesarios por cada tramo.

Lluvias: Lluvias los días lunes 01/01 y Martes 02/01/24.-

NORESTE S.A.

Por la Contratista

Por el Contratante

FECHA:

FECHA:

1ra. Vía:Contratante - 2da. Vía: Contratista - 3ra. Vía: Talonario

LIBRO DE OBRA

0000303

CONTRATO Nº	43/2023 - Contratación por la Vía de la Excepción Nº 02/2023
OBRA:	Construcción y Reparación de Pavimento Tipo Empedrado en la Ciudad de Pedro Juan Caballero - ID Nº 429.963.-
CONTRATANTE:	Municipalidad de Pedro Juan Caballero.
FISCALIZACIÓN:	Dpto. de Obras Públicas.
CONTRATISTA:	Noreste S.A.
UBICACIÓN DE LA OBRA:	Tramos: De El Mensu/Rio Ypane (Tramo A y B); De Rio Aguaray/Lago Ypoa De Rio Apa/El Mensu y De Rio Ypane/Rio Aguaray.-

DESCRIPCION

Construcción de Empedrado en los tramos detallados

Semana del 26/12 al 30/12/23:

En la semana se inician los trabajos de ubicación de los tramos detallados más arriba, acompañado por el Fiscal de Obras.

Se procede también a la Reparación de Empedrados en lugares indicados e inicio del Replanteo y Marcación de las calles de los tramos: El Mensu al Rio Ypane (Tramo A y B); Rio Aguaray al Lago Ypoa; Rio Apa al El Mensu y Rio Ypane al Rio Aguaray. Se acopian piedras y Cordones de Hormigón.

Equipo de trabajo compuesto por un Encargado, Topógrafo y personal de campo auxiliares necesarios, por cada tramo.

Lluvias: Sin lluvias en la semana.

Por la Contratista NORESTE S.A.	Ing. Civil Ygor E. Rojas López Jefe Dpto. de Obras y Bienes Municipales Por el Contratante
FECHA:	FECHA:

1ra. Vía:Contratante - 2da. Vía: Contratista - 3ra. Vía: Talonario

LIBRO DE OBRA

0000303

CONTRATO Nº	43/2023 - Contratación por la Vía de la Excepción Nº 02/2023
OBRA:	Construcción y Reparación de Pavimento Tipo Empedrado en la Ciudad de Pedro Juan Caballero - ID Nº 429.963.-
CONTRATANTE:	Municipalidad de Pedro Juan Caballero.
FISCALIZACIÓN:	Dpto. de Obras Públicas.
CONTRATISTA:	Noreste S.A.
UBICACIÓN DE LA OBRA:	Tramos: De El Mensu/Río Ypane (tramo A y B); De Río Aguaray/Lago Ypoa; De Río Apa/El Mensu y De Río Ypane/Río Aguaray.

DESCRIPCION

Construcción de Empedrado en los tramos detallados

Semana del 26/12 al 30/12/23:

En la semana se inician los trabajos de ubicación de los tramos detallados más arriba, acompañado por el Fiscal de Obras.

Se procede también a la Reparación de Empedrados en lugares indicados e inicio del Replanteo y Marcación de las calles de los tramos: El Mensu al Río Ypane (Tramo A y B); Río Aguaray al Lago Ypoa; Río Apa al El Mensu y Río Ypane al Río Aguaray. Se acopian piedras y Cordones de Hormigón.

Equipo de trabajo compuesto por un Encargado, Topógrafo y personal de campo auxiliares necesarios, por cada tramo.

Lluvias: Sin lluvias en la semana.

Por la Contratista NORESTE S.A.	Por el Contratante
FECHA:	FECHA:

1ra. Vía:Contratante - 2da. Vía: Contratista - 3ra. Vía: Talonario

LIBRO DE OBRA

0000302

CONTRATO Nº	43/2023 - Contratación por la Vía de la Excepción Nº 02/2023-
OBRA:	Construcción y Reparación de Pavimento Tipo Empedrado en la Ciudad de Pedro Juan Caballero - ID Nº 429.963.-
CONTRATANTE:	Municipalidad de Pedro Juan Caballero.
FISCALIZACIÓN:	Dpto. de Obras Públicas.
CONTRATISTA:	Noreste S.A.
UBICACIÓN DE LA OBRA:	Tramos: De El Mensu/Río Ypane (tramo A y B); De Río Aguaray/Lago Ypoa; De Río Apa/El Mensu y De Río Ypane/Río Aguaray.-

DESCRIPCION

El presente libro de Obra, que consta de páginas triplicadas y numeradas correlativamente desde el 302 hasta el 307. inclusive, queda oficialmente habilitado a partir de la fecha para las comunicaciones entre la Municipalidad de Pedro Juan Caballero (Fiscalización/Dpto. de Obras Públicas) y el Contratista, dando inicio así a los trabajos objeto del Contrato.

En el mismo serán registrados todos los trabajos realizados semanalmente, como así también las novedades y recomendaciones relacionadas con las Obras de la Contratación mencionada.-

Fecha: Martes 26 de Diciembre 2023.-

Por la Contratista NORESTE S.A.	Ing. Civil Ygor E. Rojas López Jefa Dpto. de Obras y Bienes Municipales
FECHA:	FECHA:

1ra. Vía:Contratante - 2da. Vía: Contratista - 3ra. Vía: Talonario

LIBRO DE OBRA

0000302

CONTRATO Nº	43/2023 - Contratación por la Vía de la Excepción Nº 02/2023.-
OBRA:	Construcción y Reparación de Pavimento tipo Empedrado en la Ciudad de Pedro Juan Caballero - ID Nº 429.963.-
CONTRATANTE:	Municipalidad de Pedro Juan Caballero.
FISCALIZACIÓN:	Dpto. de Obras Públicas.
CONTRATISTA:	Noreste S.A.
UBICACIÓN DE LA OBRA:	Tramos: De El Mensu/Río Ypane (tramo A y B); De Río Aguaray/Lago Ypoa; De Río Apa/El Mensu y De Río Ypane/Río Aguaray.-

DESCRIPCION

El presente Libro de Obra, que consta de páginas triplicadas y numeradas correlativamente desde el 302 hasta el 307. inclusive, queda oficialmente habilitado a partir de la fecha para las comunicaciones entre la Municipalidad de Pedro Juan Caballero (Fiscalización/Dpto de Obras Públicas) y el Contratista, dando inicio así a los trabajos objeto del Contrato.

En el mismo serán registrados todos los trabajos realizados semanalmente, como así también las novedades y recomendaciones relacionadas con las Obras de la Contratación mencionada.-

Fecha: Martes 26 de Diciembre 2023.

Por la Contratista NORESTE S.A.	Por el Contratante
FECHA:	FECHA:

1ra. Vía:Contratante - 2da. Vía: Contratista - 3ra. Vía: Talonario

ENTRETAR AL LADO DE LIBRO DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	N° 0000887

Institución: MUNICIPALIDAD Lugar: P.J.C

Repartición: Pedido Interno N°

Dependencia: Dpto. de Obras Fecha: 26/12/2023

SEÑOR (ES): NORESTE S.A.

Ref.: _____ De acuerdo con su oferta presentada en fecha: _____ sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o Servicio:

NOTA: (a) - La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.

(b) - Al concluir el trabajo y/o servicio, la presente orden deberá adjudicarse a la Factura.

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Servicio de "Construccion y Reparacion de	1		
		Empedrado en la ciudad de PJC" ID 429.963			
		contrato nº 43/23 CVE Nº 02/23 Certificado			
		nº 01 LOTE 2 - barrio Gral. Genes.-			1.281.579.857

TOTAL **1.281.579.857**

SON: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES, QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE GUARANIES.----------

Plazo de Entrega: Lugar de Entrega:

Forma de Pago:

Imputación Presupuestaria:

Firma del Ordenador	Registro del Presupuesto	Auditor Interno	Recibí Conforme
Lic. Renato Enrique Acevedo Quevedo INTENDENTE MUNICIPAL		Lic. Mirtha E. Leone V. Auditora Interna	NORESTE S.A. Lic. Jorge G. Romero

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO Auditoría Interna PARAGUAY

Gráfica MATECO - 50 Tal. 50 x 2 del 00051 al 02.550 - 06 / 2018