INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
DE CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
Electrónica Especializada - Trabajos Eléctricos
Electromedicina - Reparación - Refrigeración
Héroes de la Patria N°70 c/ Quebec
Tel.: 021 327 5757 - LUQUE - PARAGUAY
Email: iea_py@outlook.com
IEA
Seguinos en @ieapy
ieapy.principalwebside.com

SERVICIO TECNICO

0000466

INFORME DE SERVICIO TECNICO

DIA	MES	AÑO
22	08	22

Cliente: Policía Nacional

Equipo: Monitor multiparamétrico

Marca: Edan **Modelo:** **S/N:** Lote 32.

Servicio: **Dirección:**

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN

Hora entrada de servicio:

Hora salida de servicio:

DESCRIPCION DE LA MANO DE OBRA Inspección general de funcionamiento de parámetros instalados, batería, calibración, alarmas audibles y visuales, impresora, limpieza de placas / conectores / exterior, funciones del menú / teclas / botones de acción y pantalla táctil. Se realiza la instalación del sensor de SpO2 adulto. Instalación de cable de interface NIBP. Instalación de manguitos de presión. Instalación de cable interface IBP. Instalación de sensor de temperatura. Instalación de batería recargable. Se entrega el equipo funcionando correctamente.

Viviana Britez Britez
Suboficial Superior P.S.
Jefa Adquisiciones

FACTURA N°

POLICIA NACIONAL
HUMILDAD - DESTREZA - CORAJE - DISCIPLINA
SECCION SANIDAD

Guillermo de Huerta
Farmacéutica
Reg. Prof. N° 4.980

V° B° CLIENTE

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
Tel.: 021 327 5757

V° B° TECNICO
Firma y Sello

Ing. Christopher Arévalo
Electromedicina
Reg. P.O. N° 24

OBS.:

50X3 - 451 al 600

IEA

Asunción, 18 de agosto del 2022

Nota de Presupuesto N° 16/PN

Hospital de Policía
Rigoberto Caballero
Administración
Ref: Hospital de policía **ID Nº: 400.891**

Presente

Me dirijo a ustedes con el fin de presentar el siguiente presupuesto:

Equipo	Descripción	Costo (Gs.)
Lote Nº 32 **Mantenimiento y Reparación de Monitor multiparamétrico** **Marca: Edan**	Item. Lote 32.	
	1.1 Inspección general de funcionamientos de parámetros instalados, batería, calibración, alarmas audibles y visuales, impresora, limpieza de placas/ conectores/exterior, funciones del menú/teclas/botones de acción y pantalla táctil. Sin provisión de repuestos	313.500
	1.2 Mano de obra	237.500
	2.17 provisión e instalación de sensor de SP02 adulto	522.500
	2.18 provisión e instalación de cable de interface NIBP	522.500
	2.19 provisión e instalación de manguitos de presión	522.500
	2.20 provisión e instalación de cable interface IBP	836.000
	2.21 provisión e instalación de sensor de	627.000
	2.22 provisión e instalación de batería recargable	522.500
	2.23 Mano de obra - instalación de batería recargable	1.330.000
	Total Lote 32.	**5.434.000**

Valides del presupuesto: 5 días a partir de la fecha.

Atentamente.

Actividad 07 Asistencia Integral al Pers. Policial TESORERIA

MARCIAL TORRES RUIZ DIAZ
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador
19 AGO 2022

Ing. Christopher Arevalo
Reg. Prof. Nº 24
+595213275757