Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 e/ Alberdi y colón
Telefax (0336) 271.322
e-mail inghugoromero@hotmail.com
RUC Nº 1228759-8
Paraguay
Pedro Juan Caballero

Ítems del llamado Construccion de Pavimento Tipo Empedrado con ID: 417841

CERTIFICADO DE OBRA Nº 03 - MES FEBRERO 2.023

CONTRATO Nº 33/2022 - LOTE NRO: 01

BARRIO SAN JUAN NEUMAN, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
1	Replanteo y marcación	M2	11.908	2.200	26.197.600	20%	5%	1.309.880
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	M3	3.402	5.100	17.350.200	20%	5%	867.510
3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	ML	3.235	38.500	124.547.500	20%	5%	6.227.375
4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	M3	453	56.000	25.368.000	20%	5%	1.268.400
5	Colchón de arena	M3	2.977	50.500	150.338.500	20%	5%	7.516.925
6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	M2	11.908	47.000	559.676.000	20%	5%	27.983.800
7	Compactación con medios mecanicos	M2	11.908	13.000	154.804.000	20%	5%	7.740.200
8	Pintura de Cordones a la cal	ML	3.235	3.600	11.646.000	20%	5%	582.300
9	Cartel de Obra 2 x 1 m	UN	2	1.800.000	3.600.000	50%	50%	1.800.000
10	Limpieza final	M2	11.908	450	5.358.600	0%	0%	-
				Precio Total	1.078.886.400			55.296.390
Retención del 5% por fondo de reparo								2.764.820
Total a cobrar del Certificado Nº 03								52.531.571

Son guaraníes: Cincuenta y dos millones, quinientos treinta y un millones, quinientos setenta y uno.-

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay

Arq. Miguel Andres Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Fiscal de Obras

Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 e/ Alberdi y colón
Telefax (0336) 271.322
e-mail inghugoromero@hotmail.com
RUC Nº 1228759-8
Paraguay
Pedro Juan Caballero

Ítems del llamado Construccion de Pavimento Tipo Empedrado con ID: 417841

CERTIFICADO DE OBRA Nº 03 - MES FEBRERO 2.023

CONTRATO Nº 33/2022 - LOTE NRO: 02

BARRIO GENERAL GENES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
1	Replanteo y Marcacion	M2	42.037	2.200	92.481.400	20%	20%	18.496.280
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	M3	12.011	5.100	61.256.100	28%	20%	12.251.220
3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	ML	11.317	38.500	435.704.500	28%	5%	21.785.225
4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	M3	1.584	56.000	88.704.000	28%	5%	4.435.200
5	Colchón de arena	M3	10.509	50.500	530.704.500	28%	5%	26.535.225
6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	M2	42.037	47.000	1.975.739.000	28%	5%	98.786.950
7	Compactación con medios mecanicos	M2	42.037	13.000	546.481.000	28%	5%	27.324.050
8	Pintura de Cordones a la cal	ML	11.317	3.600	40.741.200	28%	0%	-
9	Cartel de Obra 2 x 1 m	UN	6	1.800.000	10.800.000	50%	0%	-
10	Limpieza final	M2	42.037	450	18.916.650	0%	0%	-
				Precio Total	3.801.528.350			209.614.150
Retención del 5% por fondo de reparo								10.480.708
Total a cobrar del Certificado Nº 03								199.133.443
Son guaraníes: Ciento noventa y nueve millones, ciento treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta y tres.-								

Ing. Hugo Romero

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Fiscal de Obras