CONSORCIO ITAIPU
de Cristian Ramón Martínez Fernández

ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION N.C.P.
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA N.C.P.
consorcioitaipu@gmail.com

Cnel. Bogado e/ Colón y Ruiz Díaz de Melgarejo
Tel.: (0572) 212 321 - (0984) 700 638
Villarrica
Guairá - Py

TIMBRADO Nº 14812102
Fecha Inicio Vigencia: 27/ 04/ 2021
Fecha fin Vigencia: 30/ 04/ 2022
RUC: 2142222 - 2
FACTURA
Nº 001-002 0001846

Villarrica, 30 de Diciembre de 2021 — Cond. de Venta Contado ☐ Crédito ☒

Señor(es): Municipalidad Ciudad del Este — RUC: 80008881-6

Dirección: — Nota de Remisión Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5 %	10 %
	Por Certif. Nº 4 de la Obra: Lote 20: Cons				
	de 4 Aulas, Esc. Bás. Nº 2972. Sgto. Flia, Km 5				
	1/2 la Blanca, s/ Contrato Nº 44/21 - CE Nº 04/21				
	Certificado Nº 4 Gs. 183.119.164				
	Dev. Anticipo 20% Gs. 36.623.833				
	Ret. Caucional 5% Gs. 9.155.958				000395
	Neto a cobrar Gs. 137.339.373				146.495.331
	TOTALES				146.495.331

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
04 MAR 2022
TESORERIA
PAGADO

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: Ciento cuarenta y seis millones cuatrocientos noventa y cinco mil trescientos treinta y uno. — 146.495.331 #

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 13.317.757 Total del IVA: 13.317.757 #

IMPRENTA EVOLUCION Samuel Peña M. R.U.C.: 2.552.534 - 4
Hernandarias e/ Carlos A. López y Natalicio Talavera Nº 821 - Vca.
Telefax: (0541) 44 639 Hab. Nº 1655
05 Tal. 50 x 3 del 1776 al 2025
Original: Blanco - Cliente Copia: Color - Archivo Tributario
Tripl. Color - Contabilidad "No Válido para Crédito Fiscal"

CERTIFICADO Nº 4

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 20: CONSTRUCCION DE 4 AULAS — **FECHA: 23 / 12/ 2021**

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA N° 2972 SAGRADA FAMILIA - KM 5 1/2 LA BLANCA

		ADJUDICADO				CERT. Nº 1	CERT. Nº 2	CERT. Nº 3	CERTIFICADO Nº 4		SALDOS
ITEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO	SALDO
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,000	880.000	880.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	1,000
2	Limpieza y preparacion del terreno	m2	159,600	3.850	614.460	159,600	0,000	0,000	0,000	0	0,000
3	Desarrollo de Calculo Estructural	m2	159,600	10.000	1.596.000	159,600	0,000	0,000	0,000	0	0,000
4	Relleno y compactacion	m3	168,035	45.000	7.561.575	168,035	0,000	0,000	0,000	0	0,000
5	Excavacion y cimiento de piedra bruta con PBCC (muro de contencion)	m3	9,910	558.000	5.529.780	0,000	0,000	0,000	0,000	0	9,910
6	Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion	m3	9,159	1.762.000	16.138.158	9,159	0,000	0,000	0,000	0	0,000
7	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°	m3	13,440	2.000.000	26.880.000	4,210	0,000	0,000	4,540	9.080.000	4,690
8	Estructura de H° A° Viga cumbrera	m3	0,818	2.163.000	1.769.334	0,000	0,000	0,000	0,818	1.769.334	0,000
9	Encadenados de H°A°	ml	82,750	195.000	16.136.250	68,190	0,000	0,000	14,560	2.839.200	0,000
10	Estructura de H° A° Vigas de galeria y paredes	ml	46,200	185.000	8.547.000	0,000	0,000	46,200	0,000	0	0,000
11	H° A° para escalera	m3	3,900	2.081.000	8.115.900	0,000	0,000	0,000	3,900	8.115.900	0,000
12	Losa de H° A°	m3	14,580	1.732.000	25.252.560	0,000	0,000	14,580	0,000	0	0,000
13	Carpeta de H° para escalones	m2	14,340	25.000	358.500	0,000	0,000	0,000	14,340	358.500	0,000
14	Carpeta para losa de 0,7 cm	m3	102,070	36.000	3.674.520	0,000	0,000	0,000	102,070	3.674.520	0,000
15	Aislación para carpeta de losa	m2	145,820	73.000	10.644.860	0,000	0,000	0,000	0,000	0	145,820
16	Aislación de losa con Pintura impacril	m2	145,820	73.000	10.644.860	0,000	0,000	0,000	0,000	0	145,820
17	Revoque de losa interior y paredes	m2	715,140	32.000	22.884.480	0,000	0,000	0,000	126,000	4.032.000	589,140
18	Muros de Nivelación de 0,30	m2	24,820	195.000	4.839.900	8,200	0,000	0,000	0,000	0	16,620
19	Muros de Elevacion de 0,30 comun para revocar	m2	125,900	178.000	22.410.200	0,000	53,100	0,000	72,800	12.958.400	0,000
20	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	191,390	103.000	19.713.170	0,000	68,520	0,000	79,940	8.233.820	42,930
21	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	47,600	23.000	1.094.800	0,000	27,800	0,000	19,800	455.400	0,000
22	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº	m2	145,820	275.000	40.100.500	0,000	0,000	0,000	145,820	40.100.500	0,000
23	Provision y colocacion de de tejas nuevas y aislacion con membrana	m2	145,820	143.000	20.852.260	0,000	0,000	0,000	0,000	0	145,820
24	Provision y colocacion de machimbres sobre tirantes	m2	145,820	70.000	10.207.400	0,000	0,000	0,000	0,000	0	145,820
25	Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo	m2	635,700	40.000	25.428.000	0,000	0,000	0,000	635,700	25.428.000	0,000
26	Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras	m2	93,600	40.000	3.744.000	0,000	0,000	0,000	93,600	3.744.000	0,000
27	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	159,600	56.000	8.937.600	0,000	107,440	0,000	52,160	2.920.960	0,000
28	Carpeta para piso	m2	319,200	25.000	7.980.000	0,000	0,000	0,000	230,000	5.750.000	89,200
29	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	254,380	83.000	21.113.540	0,000	0,000	0,000	230,000	19.090.000	24,380
30	Piso-Zocalo ceramico	ml	132,500	25.000	3.312.500	0,000	0,000	0,000	132,500	3.312.500	0,000
31	Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	100,387	154.000	15.459.598	0,000	0,000	0,000	91,870971	14.148.130	-8,516029
32	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	4,000	2.177.000	8.708.000	0,000	0,000	0,000	4,000	8.708.000	0,000
33	Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	26,400	115.000	3.036.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	26,400
34	Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	26,400	406.000	10.718.400	0,000	0,000	0,000	0,000	0	26,400

Ciudad del Este Municipalidad
Richard Fernandez
Fiscal de Obra
Div. Obras Municipales

CONSORCIO ITAIPU
ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Marlene E. Aguilera O.
Arquitecta Urbanista
Directora de Area Urbana
Municipalidad C.D.E.

000380

CERTIFICADO Nº 4

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 20: CONSTRUCCION DE 4 AULAS **FECHA: 23 / 12/ 2021**

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA N° 2972 SAGRADA FAMILIA - KM 5 1/2 LA BLANCA

		ADJUDICADO				CERT. N° 1	CERT. N° 2	CERT. N° 3	CERTIFICADO N° 4		SALDOS
ITEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO	SALDO
35	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	635,700	31.000	19.706.700	0,000	0,000	0,000	0,000	0	635,700
36	Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico	m2	145,820	39.000	5.686.980	0,000	0,000	0,000	0,000	0	145,820
37	Pintura de techo de tejas existentes al latex acrilico	m2	145,820	39.000	5.686.980	0,000	0,000	0,000	0,000	0	145,820
38	Pintura de machimbres y tirantes en sintetico	m2	145,820	30.000	4.374.600	0,000	0,000	0,000	0,000	0	145,820
39	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	27,520	30.000	825.600	0,000	0,000	0,000	0,000	0	27,520
40	Pintura de losa con base enduido al latex acrilico,	m2	144,370	31.000	4.475.470	0,000	0,000	0,000	0,000	0	144,370
41	Pintura polideportiva para escalones	m2	5,880	35.000	205.800	0,000	0,000	0,000	0,000	0	5,880
42	Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	55,253	31.000	1.712.843	0,000	0,000	0,000	0,000	0	55,253
43	Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	27,520	40.000	1.100.800	0,000	0,000	0,000	0,000	0	27,520
44	Baranda Metalica en escalera, rampa y Galeria	ml	50,230	300.000	15.069.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	50,230
45	Pintura polideportiva para rampa	m2	5,640	35.000	197.400	0,000	0,000	0,000	0,000	0	5,640
46	Rampa de Hº p/salvar nivel	un	1,000	950.000	950.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	1,000
47	Provision y colocacion de pizarron nuevo	un	4,000	1.930.000	7.720.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	4,000
48	Inst. electrica (Para aula nueva)	un	4,000	4.200.000	16.800.000	0,000	0,000	0,000	2,000	8.400.000	2,000
49	Artefactos electricos (Para aula nueva)	un	4,000	4.900.000	19.600.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	4,000
50	Limpieza gral	gl	1,000	1.450.000	1.450.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	1,000
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**500.446.278**					**183.119.164**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 4	183.119.164	37%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-36.623.833	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-9.155.958	
MONTO NETO A PERCIBIR	**137.339.373**	

Son Guaraníes: CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES .

Municipio Ciudad del Este Div. Obras

RICHARD HERNANDEZ

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ARQ. MARLENE AGUILERA
Dirección Área Urbana

CONSORCIO ITAIPU
Cristian Ramón Martínez Fernández
Oferente

Lote 4096311345 , Cons.: 2

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270125659020

FECHA 13/12/2021

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	875812	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	
DV	3	NUÑEZ ROLON MARIO	

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 104 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 12/01/2022

NÚMERO DE CONTROL : 91ED08D1

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427187581291ED08D1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 875812

NRO. CERTIFICADO: 322410

FECHA EMISION: 15-12-2021

VENCIMIENTO: 14-01-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 875812

Nro. Certificado: 322410

Razon Social: NUÑEZ ROLON MARIO

Actividad(es): ACTIVIDADES MEDICOS
CONSTRUCCION DE OTROS PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL

Fecha de Inscripcion: 23-08-2018

Cantidad de Asegurados: 4

Nro. Patronal(es): 0257-40-0011 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el numero de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:

http://servicios.ips.gov.py/consultas/

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

MARIO NUÑEZ ROLON*

RUC

875812-3

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

1.004.317.113

ño: 2021 **Periodo:** Diciembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
2	MILCIADES RAMON	PARRA NUÑEZ	Cumplio	2289324	Contratista	Activo
3	MARIO DAVID	NUÑEZ PARRA	Cumplio	2136702	Contratista	Activo

Usuario Impresión: constructoradym2014

Fecha Impresión: 17/12/2021