DELTA Importaciones

Venta, Montaje, Mantenimiento de Sistemas Electrónicos, Señalización
Semáforos - Cartelería - Señalética
Batalla de Ytororó 175 - Ñemby - RUC: 3639539-0
(021)960373 - (0981)590132 - (0981)953304 - cfiguere@hotmail.com

Acta de recepción de trabajos realizados desde el 07/06/2022 al 09/06/2022. Conforme al contrato de Mantenimiento de Semáforos de la Ciudad de Luque

CRUCE ROSARIO Y TROCHE (AFTER SIX)

RECLAMO: LUCES QUEMADAS, CABEZAL AVERIADO		Cantidad
3.11	REPOSICION DE CARCACHA DE POLICARBONATO X SECCION	1
3.3	REPOSICIÓN DE VICERAS DE 200 MM.	1
3.8	REPOSICION DE OPTICA LED DE 200 MM	1
3.8	REPOSICION DE OPTICA LED DE 200 MM	1
4.3	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CABEZALES	1 hora

CRUCE GRAL AQUINO Y ROSARIO

RECLAMO: LUCES QUEMADAS, REPOSICION DE CABEZAL		
3.2	REPOSICION DE CABEZAL DE 3 X 200 MM	1
3.3	REPOSICIÓN DE VICERAS DE 200 MM.	1
3.8	REPOSICION DE OPTICA LED DE 200 MM	1
3.9	REPOSICION DE OPTICA DE 300 MM	1
4.3	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CABEZALES	1 hora

CRUCE: RODRIGUEZ DE FRANCIA Y 14 DE MAYO

RECLAMO: NO FUNCIONA, AVERIA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO		
1.1	REPOSICION DE FUSIBLES	1
1.2	REPOSICION DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN	1
3.7	REPOSICION DE CABLE 4X4 TIPO TALLER POR METRO (30 M)	1 30
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1 hora

CRUCE: GRAL AQUINO Y LOS JARDINES

RECLAMO: LUCES AVERIADAS		
3.5	REPOSICION DE ÓPTICA DE GIRO DE 300 MM.	1
3.8	REPOSICION DE OPTICA LED DE 200 MM	1
3.9	REPOSICION DE OPTICA DE 300 MM	1
4.3	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CABEZALES	1 hora

CRUCE: CAP INSFRAN Y CLUB 29 DE SETIEMBRE

RECLAMO: BRAZO PESCANTE GIRADO, LUCES QUEMADAS		
1.13	REPOSICION DE SOPORTE LATERAL SIMPLE	1
3.3	REPOSICIÓN DE VICERAS DE 200 MM.	1
3.8	REPOSICION DE OPTICA LED DE 200 MM	1
4.2	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE COLUMNAS	1 hora
4.3	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CABEZALES	1 hora

CRUCE: LAS RESIDENTAS Y LAPACHAL

RECLAMO: NO FUNCIONA, AVERÍA DEL CONTROLADOR		
1.1	REPOSICION DE FUSIBLES	1
1.2	REPOSICION DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN	1
1.5	REPOSICION DE MEMORIA DE RELOJ	1

DELTA Importaciones RUC 3639539-0 950 373 0981.590132

PROCESADO

MUNICIPALIDAD DE LUQUE DIRECCIÓN DE TRÁNSITO

DELTA Importaciones

Venta, Montaje, Mantenimiento de Sistemas Electrónicos, Señalización
Semáforos - Cartelería - Señalética
Batalla de Ytororó 175 - Ñemby - RUC: 3639539-0
(021)960373 - (0981)590132 - (0981)953304 - cfiguere@hotmail.com

4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1 hora

CRUCE: CORONEL MARTINEZ Y PROF LEOZ (ESQ IPS)

RECLAMO: NO FUNCIONA, CABLEADO EN CORTOCIRCUITO, AVERÍA DEL CONTROLADOR

1.1	REPOSICION DE FUSIBLES	1
1.2	REPOSICION DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN	1
1.7	REPOSICION DE OUTO ACOPLADOR DE SALIDA A LÁMPARAS	1
1.8	REPOSICION DE TRIAC DE SALIDA A LÁMPARAS	1
3.7	REPOSICION DE CABLE 4X4 TIPO TALLER POR METRO (30 M)	1 30
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1 hora

CRUCE CAP. INSFRAN Y BRITEZ BORGES (TAIGA)

RECLAMO: NO FUNCIONA, AVERÍA DEL CONTROLADOR

1.1	REPOSICION DE FUSIBLES	1
1.5	REPOSICION DE MEMORIA DE RELOJ	1
1.7	REPOSICION DE OUTO ACOPLADOR DE SALIDA A LÁMPARAS	1
1.8	REPOSICION DE TRIAC DE SALIDA A LÁMPARAS	1
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1 hora

CRUCE: CORONEL MARTINEZ Y PROF LEOZ (ESQ IPS)

RECLAMO: NO FUNCIONA, CABLEADO EN CORTOCIRCUITO, AVERÍA DEL CONTROLADOR

1.1	REPOSICION DE FUSIBLES	1
1.8	REPOSICION DE TRIAC DE SALIDA A LÁMPARAS	1
3.7	REPOSICION DE CABLE 4X4 TIPO TALLER POR METRO (30 M)	1 30
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1 hora

DELTA Importaciones RUC 3639539-0 980.373 0981.590132

CRUCE GRAL AQUINO Y AVDA SUDAMERICANA (KM 12)

RECLAMO: NO FUNCIONA, EQUIPO AVERIADO

1.1	REPOSICION DE FUSIBLES	1
1.5	REPOSICION DE MEMORIA DE RELOJ	1
1.7	REPOSICION DE OUTO ACOPLADOR DE SALIDA A LÁMPARAS	1
1.8	REPOSICION DE TRIAC DE SALIDA A LÁMPARAS	1
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1 hora

MUNICIPALIDAD DE LUQUE DIRECCIÓN DE TRANSITO

Es mi informe

Ing. Fernando Figueredo
Gerente Técnico

PROCESADO

DELTA Importaciones

Venta, Montaje, Mantenimiento de Sistemas Electrónicos, Señalización
Semáforos - Cartelería - Señalética
Batalla de Ytororó 175 - Ñemby - RUC: 3639539-0
(021)960373 - (0981)590132 - (0981)953304 - cfiguere@hotmail.com

Acta de recepción de trabajos realizados desde el 05/07/2022 al 07/07/2022. Conforme al contrato de Mantenimiento de Semáforos de la Ciudad de Luque

CRUCE CAP. INSFRAN Y BRITEZ BORGES (TAIGA)

RECLAMO: NO FUNCIONA, EQUIPO AVERIADO

		Cantidad
1.1	REPOSICION DE FUSIBLES	1
1.7	REPOSICION DE OUTO ACOPLADOR DE SALIDA A LÁMPARAS	1
1.9	REPOSICION DE CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE PICO (ENTRADA 220 VOLTS)	1
3.7	REPOSICION DE CABLE 4X4 TIPO TALLER POR METRO (30 M)	1 30.
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1 hora

CRUCE CAP. INSFRAN Y BRITEZ BORGES (TAIGA)

RECLAMO: NO FUNCIONA, EQUIPO AVERIADO, POR SUMINISTRO DE 220V

1.1	REPOSICION DE FUSIBLES	1
1.9	REPOSICION DE CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE PICO (ENTRADA 220 VOLTS)	1
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1 hora

CRUCE GRAL AQUINO Y ROSARIO

RECLAMO: NO FUNCIONA, EQUIPO AVERIADO, CABLEADO SUELTO

1.1	REPOSICION DE FUSIBLES	1
1.8	REPOSICION DE TRIAC DE SALIDA A LÁMPARAS	1
1.9	REPOSICION DE CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE PICO (ENTRADA 220 VOLTS)	11 3
3.7	REPOSICION DE CABLE 4X4 TIPO TALLER POR METRO (30 M)	1 60.
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1 hora

CRUCE: YEGROS Y TTE ROJAS SILVA

RECLAMO: NO FUNCIONA, CABLEADO EN CORTOCIRCUITO

1.1	REPOSICION DE FUSIBLES	1
1.9	REPOSICION DE CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE PICO (ENTRADA 220 VOLTS)	1
3.7	REPOSICION DE CABLE 4X4 TIPO TALLER POR METRO (30 M)	1 90.
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1 hora

CRUCE: ROSARIO Y MAESTRO FELIX

RECLAMO: NO FUNCIONA, CABLEADO SUELTO

1.1	REPOSICION DE FUSIBLES	1
1.8	REPOSICION DE TRIAC DE SALIDA A LÁMPARAS	1
1.9	REPOSICION DE CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE PICO (ENTRADA 220 VOLTS)	1
3.7	REPOSICION DE CABLE 4X4 TIPO TALLER POR METRO (30 M)	30 metros 90
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1 hora

DELTA Importaciones RUC 3639539-0 960.373 0981.590132

CRUCE: GRAL AQUINO Y LOS JARDINES

RECLAMO: NO FUNCIONA, EQUIPO AVERIADO

1.1	REPOSICION DE FUSIBLES	1
1.9	REPOSICION DE CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE PICO (ENTRADA 220 VOLTS)	1
3.7	REPOSICION DE CABLE 4X4 TIPO TALLER POR METRO (30 M)	1 150
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1 hora

MUNICIPALIDAD DE LUQUE DIRECCIÓN DE TRÁNSITO

PROCESADO

DELTA Importaciones

Venta, Montaje, Mantenimiento de Sistemas Electrónicos, Señalización
Semáforos - Cartelería - Señalética
Batalla de Ytororó 175 - Ñemby - RUC: 3639539-0
(021)960373 - (0981)590132 - (0981)953304 - cfiguere@hotmail.com

CRUCE: YEGROS Y TTE ROJAS SILVA

RECLAMO: ROJO Y VERDE SIMULTANEO, CABLEADO EN CORTOCIRCUITO

1.1	REPOSICION DE FUSIBLES	1
1.8	REPOSICION DE TRIAC DE SALIDA A LÁMPARAS	1
3.7	REPOSICION DE CABLE 4X4 TIPO TALLER POR METRO (30 M)	1 180
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1 hora

CRUCE: RODRIGUEZ DE FRANCIA Y SPORTIVO LUQUEÑO (ESTADIO)

RECLAMO: CABEZAL AVERIADO

1.13	REPOSICION DE SOPORTE LATERAL SIMPLE	1
3.10	REPOSICION DE CABEZAL DE POLICARBONATO AMARILLO 1X300+2X200 MM	1
3.8	REPOSICION DE OPTICA LED DE 200 MM	1
3.8	REPOSICION DE OPTICA LED DE 200 MM	1
4.3	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CABEZALES	1 hora

CRUCE: LAS RESIDENTAS Y LAPACHAL

RECLAMO: CABEZAL AVERDIADO POR TORMENTA

1.12	REPOSICION DE SOPORTE BASCULANTE	1
3.10	REPOSICION DE CABEZAL DE POLICARBONATO AMARILLO 1X300+2X200 MM	11 1
4.3	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CABEZALES	1 hora

CRUCE: RODRIGUEZ DE FRANCIA Y SPORTIVO LUQUEÑO (ESTADIO)

RECLAMO: COLUMNA PESCANTE AVERIADA

2.1	REEMPLAZO DE PARTES CON PINTURA	1
4.2	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE COLUMNAS	8 horas

CRUCE: CORONEL MARTINEZ Y PROF LEOZ (ESQ IPS)

RECLAMO: NO FUNCIONA, EQUIPO AVERIADO, CABLEADO SUELTO

1.1	REPOSICION DE FUSIBLES	1
1.6	REPOSICION DE MICROPROCESADOR	1
1.8	REPOSICION DE TRIAC DE SALIDA A LÁMPARAS	1
1.9	REPOSICION DE CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE PICO (ENTRADA 220 VOLTS)	1
3.7	REPOSICION DE CABLE 4X4 TIPO TALLER POR METRO (30 M)	1 210
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1 hora

Es mi informe

Ing. Fernando Figueredo
Gerente Técnico

DELTA Importaciones
RUC 3639539-0

PROCESADO