CERTIFICADO DE OBRA N° 2-										
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PISTA PARA FORMACIÓN CON MASTIL - COLEGIO NACIONAL SAN VICENTE DE PAUL DEL DISTRITO DE COLONIA INDEPENDECIA									
CONTRATISTA:	E.D.R. CONSTRUCCIONES					CONTRATO N°:	487/2022			
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	145.000.000					FECHA:	12/12/2022			
ITEM	CONSTRUCCIÓN DE PISTA PARA FORMACIÓN CON MASTIL	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CERTIFICADO 1	CERTIFICADO 2	ACUMULADO	PRESENTE	
1	TRABAJOS PRELIMINARES									
1.1	Cartel de obra.	Unidad	1,0	1.000.000	1.000.000	0,00	1,00	1.000.000	1.000.000	100%
1.2	Replanteo y marcación de obra.	Metros Cuadrados	440,0	7.500	3.300.000	440,00	0,00	3.300.000	3.300.000	100%
1.3	Retiro de empastado.	Metros Cuadrados	440,0	8.000	3.520.000	440,00	0,00	3.250.000	3.520.000	100%
1.4	Relleno y compactación del terreno.	Metros Cubicos	50,0	50.000	2.500.000	50,00	0,00	2.500.000	2.500.000	100%
1.5	Demolición de mástil existente.	Unidad de Medida Global	1,0	1.250.000	1.250.000	1,00	0,00	1.250.000	1.250.000	100%
2	PISO DE HORMIGÓN ARMADO									
2.1	Piso de H°A° con varilla de 6mm cada 0,20cm. Espesor de 0,10cm.	Metros Cubicos	44,0	2.500.000	110.000.000	24,80	19,20	110.000.000	110.000.000	100%
3	MASTIL									
3.1	Construcción de mástil. Según planos.	Unidad de Medida Global	1,0	5.800.000	5.800.000	0,00	1,00	5.800.000	5.800.000	100%
3.2	Provisión y colocación de 2 caños galvanizados.	Unidad	2,0	2.500.000	5.000.000	0,00	2,00	5.000.000	5.000.000	100%
4	VARIOS									
4.1	Construcción de caminero para acceso a la pista.	Metros Lineales	4,00	2.500.000	10.000.000	0,00	4,00	10.000.000	10.000.000	100%
4.2	Limpieza y retiro de escombros.	Metros Lineales	1,00	2.630.000	2.630.000	0,00	1,00	2.630.000	2.630.000	100%
								TOTAL AVANCE DE LA OBRA:	145.000.000	
								FONDO DE REPARO 5%	7.250.000	
								CERTIFICADO N°1 DE AVANCE DE OBRA	72.500.000	
								CERTIFICADO N°2 DE AVANCE DE OBRA	72.500.000	
								PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°1	50%	
								PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°2	50%	
								PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE OBRA	100%	

CONTRATISTA

E.D.R. CONSTRUCCIONES DE EDUARDO DUARTE

ARQ. CRISTIAN GAUTO

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156