INELEC

Rojas Silva nº 1269 - Telefax: (021) 201 915
E-mail: inelec@inelec.com.py
Asunción - Paraguay

FICHA DE TRABAJOS

Nº 0027627

Fecha 14 / Abril	/2026
Hora Entrada:	Hs.
Hora Salida:	Hs.

Edificio: Politecnica Bloque I

Trabajos realizados por su orden en:

Técnico(s): Mathias Villagra

Ascensor Bloque I	
Nº de Obra 1	Descripción de Trabajos realizados
Ta / 1 y 2	MANTENIMIENTO

Lubricación
- ☐ Reductor
- ☐ Bujes
- ☐ Selector
- ☐ Mec. Reg. Veloc.
- ☐ Guías Cab. y Contrap.
- ☐ Mec. Puertas
- ☐ Poleas de Desvío
- ☐ Poleas Susp. Cab. y Contrap

Limpieza
- ☐ S. Máq: Equip. y Piso
- ☐ Sobre Cab. y Contrap.
- ☐ Puerta Cabina
- ☐ Puerta de Piso
- ☐ Barras Puertas
- ☐ Fosa
- ☐ Cielo Raso Cab.
- ☐ Umbrales - Soleras
- ☐ Cuadro: Contactos
- ☐ Colector

Revisión
- ☐ Vibración - Ruidos
- ☐ Arranque - Parada - Acel
- ☐ Iluminación y Vent. Cabina
- ☐ Botones Alarma, PA, PC
- ☐ Indicadores - Señalización
- ☐ Cuadro: Carb y Palancas
- ☐ Reles Conec. Flex, Fusibles
- ☐ Colec - Carb: MG, MT, Ex, Rg.
- ☐ Cabos: Estado, Tens y Fijac.
- ☐ Selector: Cinta, Contac.
- ☐ Límites Sup e Inf.

Ajustes / Regulación
- ☐ Carbones y Palancas
- ☐ Contactos y Rele
- ☐ Freno
- ☐ Nivelación de Pisos
- ☐ Operador Puerta Cab.
- ☐ Alineación Puertas Cab.
- ☐ Rampa
- ☐ Cerradores de Puertas P.
- ☐ Garfos y Trancas Piso
- ☐ Alineación Puertas Piso

Observaciones - Trabajos - Averías:

Trabajo culminado segun presupuesto 9869 Item 39, Item 40, Item 41 Item 42
Ascensor funcionando.

Materiales Faltantes:

Firma del Técnico

Firma

DERLIS VERA

Aclaración o Sello

20 tal 50x2 del 27.001 al 28.000 - Enero /2026

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

MEMORANDO
DA/0649/2026

PARA : Econ. Patrick Marcela Quiñonez, Directora
Dirección Administrativa y Financiera

DE : Prof. MSc. Felipe Santiago Uzabal Escurra, Director.
Dirección Académica FP-UNA.

TEMA : Informe de buen servicio – Mantenimiento de Ascensor del bloque I FPUNA

FECHA : 22/04/2026

Por el presente, se informa que se ha realizado en tiempo y forma el mantenimiento del ascensor que se encuentra instalado en el edificio correspondiente al Bloque I de la FPUNA.

El pedido de reparación fue realizado a través del memorando DA/0312/2026 de fecha 03/03/2026.

Sin otro particular, se agradece la gestión realizada y se deja constancia para lo que hubiere lugar.

Atentamente.

FSUE/eg

Facultad Politécnica - UNA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MESA DE ENTRADA
22 ABR. 2026
Nº 878 | Hora: 13:30 | Firma:

Universidad Nacional de Asunción
Facultad Politécnica
Dirección Administrativa y Financiera
DPTO. ADMINISTRATIVO ☐ DPTO. FINANCIERO ☐
☐ Transporte ☐ Patrimonio
☐ Almacenes ☐ Viáticos / Becas
☐ Servicio Generales ☐ Presupuesto
☒ Apoyo Administrativo
☐ DPTO. GESTION DE PROYECTOS Otros Dependencias.....
☐ DPTO. UOC
Econ. Patrick Marcela Quiñonez
Directora Administrativa y Financiera

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

MEMORANDO
DA/0478/2026

PARA : Econ. Patrick Marcela Quiñonez, Directora
Dirección Administrativa y Financiera.

DE : Prof. MSc. Felipe Santiago Uzabal Escurra, Director
Dirección Académica FP-UNA.

TEMA : Pedido de mantenimiento de ascensor – Bloque I FPUNA

FECHA : 23/03/2026

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, con motivo de solicitar el mantenimiento del ascensor que se encuentra instalado en el edificio correspondiente al Bloque I de la FPUNA.

Esperando contar con su acostumbrado apoyo, me despido.

Atentamente.

FSUE/eg

Universidad Nacional de Asunción
Facultad Politécnica
Dirección Administrativa y Financiera
DPTO. ADMINISTRATIVO ☐ DPTO. FINANCIERO ☐
☐ Transporte ☐ Patrimonio
☐ Almacenes ☐ Viáticos / Becas
☐ Servicio Generales ☐ Presupuesto
X Recursos Administrativo
☐ DPTO. GESTION DE PROYECTOS ☐ Otros Dependencias.....
☐ DPTO. UOC
Econ. Patrick Marcela Quiñonez
Directora Administrativa y Financiera

Facultad Politécnica - UNA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MESA DE ENTRADA
23 MAR. 2026
Nº 568 | Hora: 12:04 | Firma: