Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

INFORME

CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO PERIMETRAL Y ÁREA DE ESTACIONAMIENTO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N°15/2023 ID Nº 431.553

DISTRITO BENEFICIARIO:

CAAGUAZÚ – DTO. DE CAAGUAZU

PRESENTADO POR SECRETARÍA DE OBRAS

ARQ. VICTOR MENDIETA MERNES
SECRETARIO DE OBRAS

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

ARQ. ROSANNA PATRICIA VÁZQUEZ
ASISTENTE DE SECRETARÍA DE OBRAS

CORONEL OVIEDO – PARAGUAY

– 2023 -

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

INFORME

OBRA ANALIZADA:

CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO PERIMETRAL Y ÁREA DE ESTACIONAMIENTO - LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N° 15/2023 ID Nº 431.553.-

FECHA:

10 DE JULIO DE 2023

CIUDAD:

CAAGUAZÚ. -

RESUMO

Realizo las visitas de inspección a los sitios especificados en el contrato con orden de inicio de las mismas en fecha 16/06/2023 con un plazo de ejecución de 120 días. Procedo a las observaciones de los procesos constructivos. Estas verificaciones in situ corresponden a la **CERTIFICACION DE OBRAS Nº 1**, adjudicadas a la empresa **INNOVARQ.**

Presto especial interés, al estado en el que se encuentran, corroborando las condiciones actuales que se presentan para el desempeño de la actividad constructiva. Una vez realizadas las verificaciones correspondientes de lo que he observado y con esta visita cumplida y con las facultades correspondientes emito el presente informe.

INFORME PARCIAL

Las construcciones ya anteriormente mencionadas, se encuentran en proceso de ejecución, he aquí el informe de obras respectivo. -

OBSERVACIONES

Ninguna. -

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Certificado de obras Nº 1.-

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

Ítem	Descripción del Bien	CANTIDAD CERTIFICADO		
		% Presente Certificado	% Acumulado hasta el Certificado anterior	% Acumulado hasta presente Certificado
1	Cartel de Obra de 1.2 x 1.8 con marco metálico y plotter	100%	0%	100%
2	Demolición y retiro de alambre y estructuras preexistentes	100%	0%	100%
3	Marcación y Replanteo	100%	0%	100%
4	Desmonte de terreno y destape vegetal y retiro de césped en área de camineros (Incluye destronque y retiro de malezas)	100%	0%	100%
5	Desmonte de suelo a nivel de calle en área de estacionamientos (Incluye destronque y retiro de malezas)	100%	0%	100%
6	Relleno cargamento de tierra, movimiento de suelo y compactación	100%	0%	100%
7	Piso de Hormigón en Estacionamiento	35%	0%	35%
8	Contrapiso de Hormigón sobre suelo compactado	100%	0%	100%
9	Piso de granito tipo antideslizante ranurado 30x30	30%	0%	30%
10	Mampostería de contención de suelo de ladrillo común revocado con hidrófugo área de estacionamiento	100%	0%	100%
11	Mampostería de ladrillo visto de 0,15 mts. Por 0,70 mts. De altura	100%	0%	100%
12	Desagüe Pluvial Registros 30x30 para desagüe	100%	0%	100%
13	Desagüe Pluvial Ductos de desagüe pluvial subterráneo	100%	0%	100%
14	Lijado y preparación de superficies a pintar	15%	0%	15%
15	Pintura imprimación de superficies a pintar	15%	0%	15%
16	Pintura Acrílica a dos manos en cordón muro bajo	15%	0%	15%
17	Pintura Acrílica tipo marcación vial en estacionamiento	0%	0%	0%
18	Instalación eléctrica bajada y acometida	100%	0%	100%
19	Instalación eléctrica cañería subterránea de PVC 2" (Incluye excavación de zanja)	100%	0%	100%
20	Instalación eléctrica alimentación subterránea	100%	0%	100%
21	Instalación eléctrica Registro 15x15	100%	0%	100%
22	Instalación eléctrica Registro 30x30	100%	0%	0%
23	Instalación y montaje de artefacto eléctrico tipo farola, con lámpara LED de 50w, incluye dado de H° p/ base y poste metálico de 2" de soporte	35%	0%	35%
24	Instalación eléctrica Tablero General	100%	0%	100%
25	Servicio de Jardinería con plantas de estación en fachada frontal	30%	0%	30%
26	Ornamentación para jardinería con piedras en colores	20%	0%	20%
27	Colocación de Empastado	20%	0%	20%
28	Limpieza y trabajos Finales	0%	0%	0%
		PORCENTAJE CERTIFICACION		58,20

SE ADJUNTA RESPALDO FOTOGRAFICO

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras



Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras
Gobernación de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras



Secretaria de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú