CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS N° 1

OBRA: **Construcción de Pavimento tipo empedrado sobre la calle Carmen (un tramo)**

UBICACIÓN: **Calle Carmen - Carmen del Paraná**

OFERENTE: **A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.**

REPRESENTANTE LEGAL: **Ing. Civil Fabio Ariel Fernández Bogado**

FECHA: **28/12/2021**

TIPO DE LLAMADO: **CD N° 04/2021**

ID Nº: **403,950**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TRABAJOS EJECUTADOS			TOTAL REALIZADO	
						ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	GS.	% DE AVANCE
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES. Relevamiento topografico	Metros cuadrados	1.440,00	1.200	1.728.000		1440	1.440,00	1.728.000	100,00%
1.2	Cartel Indicador (1,20 x 2,00)	Unidad	1,00	724.000	724.000			-	-	0,00%
1.3	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	1.440,00	1.880	2.707.200		1.440,00	1.440,00	2.707.200	100,00%
1.4	MOVIMIENTO DE SUELO. Terraplenado vibrocompactado y perfilado	Metros cúbicos	432,00	31.000	13.392.000		432,00	432,00	13.392.000	100,00%
1.5	provisión y colocación de cuneta cordón altura: 30 cm, ancho: 50 cm y espesor: 8cm, : dosaje 1:3:5	Metro lineal	292,00	77.450	22.615.400			-	-	0,00%
1.6	Construcción de badén de HºAº de 1,60 m de ancho	Metro lineal	18,00	129.700	2.334.600			-	-	0,00%
1.7	EMPEDRADO. Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.274,00	39.550	50.386.700			-	-	0,00%
1.8	Cordón de confinamiento	Metro lineal	27,00	37.000	999.000			-	-	0,00%
1.9	Compactación y relleno de espacios entre piedras	Metros cuadrados	1.274,00	5.750	7.325.500			-	-	0,00%
1.10	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1,00	1.238.650	1.238.650			-	-	0,00%
Total					**103.451.053**				**17.827.200**	**17,23%**

TOTAL CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS N°3		17.827.200
FONDO DE REPARO N°3	5%	891.360
CERTIFICADO N° 3 DE AVANCE DE OBRAS		**16.935.840**
SON GUARANÍES:		**DIEZ Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA**

Arq. Julio Villate
Fiscal de Obras
Municipalidad de Carmen del Paraná

Julio César Villate
ARQUITECTO

Ing. Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingeniería

Ing. Civil Fabio Ariel Fernández Bogado
Representante legal
A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.