CERTIFICADO DE OPRAS N° 1

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y BADÉN
UBICACIÓN: CALLE ANDE
LUGAR: COMPAÑIA 6° POSTA YBYCUA BARRIO EL RETIRO
CONTRATO: Nº 95/2019

Fecha: 16/09/2019	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 02/09/2.019	al: 16/09/2.019
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE ANDE, TRAMO 467, 468 Y 469, COMPAÑÍA 6° POSTA YBYCUA, BARRIO EL RETIRO

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.120,00	750	840.000	0	1.120,00	1.120,00	0	840.000	840.000	100%
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 cm.; ALTURA 3,20 m (sin excepción)	UN	EVENTO	1	900.000	900.000	0	1,00	1,00	0	900.000	900.000	100%
		EMPEDRADO												
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	280,00	27.000	7.560.000	0	280,00	280,00	0	7.560.000	7.560.000	100%
4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1120,00	43.500	48.720.000	0	1.120,00	1.120,00	0	48.720.000	48.720.000	100%
5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	1.120,00	2.500	2.800.000	0	1.120,00	1.120,00	0	2.800.000	2.800.000	100%
6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	70,00	7.500	525.000	0	70,00	70,00	0	525.000	525.000	100%
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS												
7	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	GL	EVENTO	1	700.000	700.000	0	1,00	1,00	0	700.000	700.000	100%
		TOTAL					**62.045.000**						**62.045.000**	

	CONTRATO	
Total PresenteCertificado	**62.045.000**	
5% Retención	**3.102.250**	
Neto a cobrar	**58.942.750**	

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC - 1.256450-8

Arq. Manolo A. Duarte
Director Infraestructura Públicay Servicios