MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

" NOMBRE DE OBRA SEGÚN CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN LA CALLE JUAN LEON MALLORQUIN DEL BARRIO SAN JUAN" ID: 389496

Contrato N° 19/2021

Certificado N° 2

CONTRATISTA	Habitare S.R.L.
FECHA DE PRESENTACIÓN	06/09/2021
FECHA DE INICIO	18/06/2021
PLAZO INICIAL	150 días
PLAZO DE ADENDA	----------
DIAS DE LLUVIA	16 días
PLAZO PRORROGADO	166 días
DIAS TRANSCURRIDOS	80 días
RECEPCIÓN PROVISORIA	----------

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% Av
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	6.095	392	2.389.240	6.095		6.095	2.389.240	-	2.389.240	
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	6.095	28.090	171.208.550	1.326	1.950	3.276	37.247.340	54.775.500	92.022.840	
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	1.516	79.975	121.242.100	657	283	940	52.543.575	22.632.925	75.176.500	
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	142	259.636	36.868.312		31	31	-	8.048.716	8.048.716	
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	93	39.848	3.705.864		9	9	-	358.632	358.632	
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	1.516	3.352	5.081.632		597	597	-	2.001.144	2.001.144	
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	5	544.500	2.722.500			0	-	-	-	
1.8	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	6.095	299	1.822.405			0	-	-	-	
				TOTAL	**345.040.603**							

Total certificado	92.180.155	87.816.917	179.997.072
Fondo de reparo 5%:	4.609.008	4.390.846	8.999.854
Neto a cobrar Gs.:	87.571.147	83.426.071	170.997.218

Son Guaraníes: OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SETENTA Y UNO

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80090904 - 6
Cel: 0983 514 838

.....
Alejandro Paniagua
Representante Legal
Habitare S.R.L.

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y proyectos
DIRECCION
Itapua Paraguay

.....
Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá