MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

Construcción de Pavimento tipo empedrado con cordón cuneta en la Calle 1 y Calle 2 del Barrio Jardín del Sur con ID: 414472

Contrato N° 31/2022

Certificado de Avance de Obra Nº 05 - FINAL

CONTRATISTA	**Los Andes Ingeniería SRL**
FECHA DE PRESENTACIÓN	19/12/2022
FECHA DE INICIO	05/08/2022
PLAZO INICIAL	120
DÍAS DE PRORROGRA POR LLUVIA	17
PLAZO PRORROGADO	137
DÍAS TRANSCURRIDOS	136
RECEPCIÓN PROVISORIA	----------

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	**Actual**	Acum.	Anterior	**Actual**	Acumulado	
1	**Construcción de empedrado**	**Gl**	**1**	**164 074 780**	**164 074 780**							100%
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	m2	2 606	766	1 996 196	2 606.00	-	2 606.00	1 996 196	-	1 996 196	100%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	m2	2 606	31 028	80 858 968	2 418.00	154.00	2 572.00	75 025 704	4 778 312	79 804 016	99%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	ml	650	95 821	62 283 650	610.00	12.00	622.00	58 450 810	1 149 852	59 600 662	96%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	ml	36	284 500	10 242 000	42.50	13.30	55.80	12 091 250	3 783 850	15 875 100	155%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	ml	54	47 396	2 559 384	32.00	22.00	54.00	1 516 672	1 042 712	2 559 384	100%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones.	ml	650	2 957	1 922 050	-	622.00	622.00	-	1 839 254	1 839 254	96%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	un	2	580 800	1 161 600	-	2.00	2.00	-	1 161 600	1 161 600	100%
1.8	Losa de Hº Aº para registro y pantalla. No incluye excavación.	m3	1	1 880 838	1 880 838	-	-	-	-	-	-	0%
1.9	Limpieza final de obra.	m2	2 606	449	1 170 094	-	2 606.00	2 606.00	-	1 170 094	1 170 094	100%
				TOTAL	164 074 780							

Total certificado	149 080 632	**14 925 674**	164 006 306
Fondo de reparo 5%:	7 454 032	**746 284**	8 200 316
Neto a cobrar Gs.:	141 626 600	**14 179 390**	155 805 990

CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA .----------

Ing. Aarón Mellid
Contratista
Los Andes Ingeniera SRL

Los Andes Ingeniería S.R.L. RUC: 80083861-0

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá